

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.

Departamento de Obras Municipales

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

FECHA: noviembre-2017

AY.SFM-CCC-SO-001-2017

AY.SFM-CCC-SO-001-2017

LOTE No. 03

										Subtotal Lote No. 03		\$490,471.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--------------

Subtotal Lote No. 03	\$490,471.00
----------------------	--------------

LOTE No. 15

										Subtotal Lote No. 15		\$127,200.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--------------

Subtotal Lote No. 15	\$127,200.00
----------------------	--------------

LOTE No. 16

										Subtotal Lote No. 16		\$351,801.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--------------

Subtotal Lote No. 16	\$351,801.00
----------------------	--------------

LOTE No. 17									
6	Cubicación No. FINAL DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL CLUB DEL SECTOR FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO	Ing. Guillermo Jiminia	753,495.00	753,495.00	69,164.00	0.00	469,195.00	538,359.00	\$215,136.00
Subtotal Lote No. 17									\$215,136.00

LOTE No. 19									
7	Cubicación No. FINAL DE REFORMULADO DE LA CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR EN LA COMUNIAD DE LA CENIZA (PP)	Ing. Guillermo Antonio Rivas	133,517.00	133,517.00	19,456.00	0.00	19,456.00	19,456.00	\$114,061.00
Subtotal Lote No. 19									\$114,061.00

OBRAS INDIVIDUALES AY.SFM-CCC-SO-001-2017									
LOTE No. 02									
8	Cubicación No. 2 DE REFORMULADO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MISXTA Y UNA GRADA EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS, TERCERA ETAPA (PP)	Ing. Orfelina Castillo Santos	1,396,420.00	1,254,102.00	225,659.00	142,318.00	510,996.00	736,655.00	\$517,447.00
Subtotal Lote No. 02									\$517,447.00

LOTE No. 08									
9	Cubicación No.FINAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PAJAS (PP)	Ing. Ramona Mercedes Cruz	1,345,048.00	1,345,048.00	269,030.00	0.00	643,275.00	912,306.00	\$432,742.00
Subtotal Lote No. 08									\$432,742.00

AY.SFM-CCC-SO-002-2017									
LOTE No. 03									
6	Cubicación No. FINAL DE CONSTRUCCION DE 3,695 M12 DE AFIRMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE BIJAO (entrando por el Colegio Médico)	Ing. Huáscar José Coste	474,848.00	474,848.00	94,970.00	0.00	94,970.00	94,970.00	\$379,878.00
Subtotal Lote No. 03									\$379,878.00

									\$2,628,736.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

PREPARADO POR:
ING. JOSE R. LOPEZ R.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

REVISADO POR:
LIC. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA

APROBADO POR:
SR. ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL

AY.SFM-CCC-SO-002-2017

LOTE No. 01

4	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA (Llegando a la Segunda Etapa, cerca del Club) (PP)	Ing.Frank Félix Garc	581,884.00	0.00	116,376.71	465,507.29	0.00	0.00	\$116,376.71
5	Avance Inicial DE ENCEMENTADO DE 152 M2 EN HORMIGÓN ARMADO Y COLOCACIÓN DE 50 MI DE ALCANTARILLA DE 24" EN LA CALLE PEDRO HENRRIQUEZ UREÑA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON SEGUNDA ETAPA	Ing. Frank Félix García	483,928.00	0.00	96,785.59	387,142.41	0.00	0.00	\$96,785.59

Subtotal Lote No. 01 \$213,162.30

LOTE No. 02

6	Avance Inicial DE REPARACION DE UN BADEN (10.00 mt. x 2.00 mt.) EN LA CALLE MANUEL SIMO ESQUINA ALFREDO PIÑA DE LA URBANIZACION PIÑA	Ing. Jorge Luis Valerio	52,590.00	0.00	10,518.05	42,071.95	0.00	0.00	\$10,518.05
7	Avance Inicial DE REPARACION DE DOS BADENES (8.50 Mt. x 2.30 Mt. y 8.50 Mt. x 1.30 Mt.) EN LA CALLE EMILIO PRUDHOMME ESQUINA JUAN BAUTISTA BLANCO Y EN LA CALLE EMILIO PRUDHOMME ESQUINA FABIO FIALLO	Ing. Jorge Luis Valerio	84,120.00	0.00	16,824.03	67,295.97	0.00	0.00	\$16,824.03
8	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE DOS BADENES (6.90 mt. x 2.00 mt. y 6.90 mt. x 2.00 mt.) EN LA CALLE 3 ESQUINA CALLE "D" EN LA URBANIZACION NEFTALI I	Ing. Jorge Luis Valeri	134,480.00	0.00	26,896.08	107,583.92	0.00	0.00	\$26,896.08
9	Avance Inicial DE REPARACION DE UN BADEN (8.00 Mt. x 1.50 Mt) EN LA CALLE FABIO FIALLO EN EL SECTOR SAN GERONIMO	Ing. Jorge Luis Valerio	34,667.00	0.00	6,933.42	27,733.58	0.00	0.00	\$6,933.42
10	Avance Refo DE CONSTRUCCION DE TRES BADENES (9.80 mt x 2.00 mt, 8.40 mt x 2.00 mt. y 9.00 mt. x 2.00 mt.) EN LA CALLE PROFESORA MARIA DOLORES CASTELLANO ESQUINA CALLES "N" Y "L" Y EN LA CALLE MANUEL TAPIA ESQUINA CALLE "L" EN LA URBANIZACION CAPERUZA II	Ing. Jorge Luis Valerio	245,906.00	0.00	49,181.24	196,724.76	0.00	0.00	\$49,181.24
11	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE 67 MI DE ACERAS, 67 ML DE CONTENES Y 220 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA URBANIZACION LORA	Ing. Jorge Luis Valerio	398,723.00	0.00	79,744.64	318,978.36	0.00	0.00	\$79,744.64

Subtotal Lote No. 02 \$190,097.46

LOTE No. 07

22	Avance Refo DE REMOZAMIENTO DE UN PARQUE DE RECREACIÓN EN LA VILLA OLIMPICA	Ing. Francisca Aleyda Guillermo	622,873.00	260,878.75	124,574.53	361,993.91	0.00	0.00	\$124,574.53
23	Avance Inicial DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE EN LA URBANIZACION ABREU	Ing. Francisca Aleyda Guillermo	452,501.00	0.00	90,500.12	362,000.88	0.00	0.00	\$90,500.12

Subtotal Lote No. 07 \$215,074.65

LOTE No. 08

24	Avance Inicial DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE EN LA URBANIZACION LA FORTUNA	Ing. Reyna García López	577,312.00	0.00	115,462.49	461,849.51	0.00	0.00	\$115,462.49
25	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE DOCE (12) EXHIBIDORES DE FRUTAS, VEGETALES Y VIVERES EN EL MERCADO MUNICIPAL	Ing. Reyna García López	499,995.00	0.00	99,998.98	399,996.02	0.00	0.00	\$99,998.98

Subtotal Lote No. 08 \$215,461.47

LOTE No. 09

26	Avance Inicial DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE EN EL SECTOR LOS RIELES	Ing. Smelly I. Suarez	421,016.00	0.00	84,203.11	336,812.89	0.00	0.00	\$84,203.11
27	Avance Inicial DE REPARACION DE BOULEVARD CALZADA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN LA AVENIDA LIBERTAD (dede la calle Restauracion hasta la calle Salome Ureña)	Ing. Smelly I. Suárez	890,975.00	0.00	178,195.06	712,779.94	0.00	0.00	\$178,195.06

Subtotal Lote No. 09 \$262,398.17

LOTE No. 10

28	Avance Inicial DE ARBORIZACION DE LA CIUDAD (salida a Santo Domingo)	Arq. Nadimer Mercedes Disla	499,776.00	0.00	99,955.20	399,820.80	0.00	0.00	\$99,955.20
29	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE 200 MI DE ACERAS Y 140 MI DE CONTENES EN LA CALLE SALOME UREÑA SECTOR SAN PEDRO	Arq. Nadimer Mercedes Disla	333,327.00	0.00	66,665.40	266,661.60	0.00	0.00	\$66,665.40
30	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE 1,650 M2 DE AFIRMADO EN LOS RIELITOS	Arq. Nadimer Mercedes Disla	341,088.00	0.00	68,217.60	272,870.40	0.00	0.00	\$68,217.60

Subtotal Lote No. 10 \$234,838.20

LOTE No. 11

31	Avance Inicial DE REPARACION DE DOS BADENES (7.30 Mt. x 1.50 Mt. y 7.30 Mt x 1.00 Mt.) EN EL SECTOR VENTURA GRULLON	Ing. Lenmy Antonio Cruz	56,489.00	0.00	11,297.73	45,191.27	0.00	0.00	\$11,297.73
32	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE UN BADEN (5.35 Mt. x 2.00 Mt.) EN LA CALLE SANTA ANA ESQUINA CALLE "D"	Ing. Lenmy Antonio Cruz	75,580.00	0.00	15,115.92	60,464.08	0.00	0.00	\$15,115.92
33	Avance Inicial DE REPARACION DE CANCHA Y GRADA EN EL CLUB JUAN PABLO DUARTE	Ing. Lenmy Antonio Cruz	211,908.00	0.00	42,381.62	169,526.38	0.00	0.00	\$42,381.62
34	Avance Inicial DE REPARACIÓN DE UN BADEN (9.00 mt x 2.00 mt) EN LA CALLE L MANUEL TAPIA	Ing. Lenmy Antonio Cruz	48,109.00	0.00	9,621.90	38,487.10	0.00	0.00	\$9,621.90
35	Avance Inicial DE CONSTRUCCION DE DOS BADENES (8.00 Mt. x 2.00 Mt. Y 9.50 Mt. x 3.00 Mt.) AVENIDA INGENIERO ANGEL M.A. NUÑES ESQUINA CALLE "D" Y EN LA AVENIDA CAONABO JAVIER CASTILLO EN LA URBANIZACION CAPERUZA I	Ing. Lenmy Antonio Cruz	114,346.00	0.00	22,869.29	91,476.71	0.00	0.00	\$22,869.29
36	Avance Inicial DE CONSTRUCCIÓN DE UN BADEN (14 mt x 2.80 mt) EN EL SECTOR DE LOS RIELES	Ing. Lenmy Antonio Cruz	149,347.00	0.00	29,869.47	119,477.53	0.00	0.00	\$29,869.47
37	Avance Inicial DE REPARACIÓN DE UN BADEN (10.50 mt x 1.50 mt) EN LA CARRETERA LAS CEJAS ESQUINA CALLE PEREGRIN CASTILLO	Ing. Lenmy Antonio Castillo	43,105.00	0.00	8,621.05	34,483.95	0.00	0.00	\$8,621.05
38	Avance Inicial DE REPARACION DE UN BADEN (14.30 mt.x 1.50 mt) EN LA AVENIDA LOS MARTIRES EESQUINA CARRETERA LAS CEJAS	Ing. Lenmy Antonio Cruz	64,977.00	0.00	12,995.33	51,981.67	0.00	0.00	\$12,995.33
39	Avance Inicial DE REMOZAMIENTO PARQUE JOAQUIN BALAGUER VISTA AL VALLE	Ing. Lenmy Antonio Cruz	322,192.00	0.00	64,438.44	257,753.56	0.00	0.00	\$64,438.44

Subtotal Lote No. 11 \$217,210.75

\$3,038,388.78

PREPARADO POR:
ING. JOSE R. LOPEZ R.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

REVISADO POR:
LIC. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA

APROBADO POR:
SR. ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL

No. 03

19	Cubicación Final DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MIXTA Y UNA GRADA EN LOS RIELES (PP)	Ing. Mariel de Jesús Taveras	1,128,293.00	1,128,293.02	225,658.60	0.00 ✓	505,118.72	730,777.32	\$397,515.68
Subtotal Lote No.								03	\$397,515.68

No. 05

20	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE RECREACIÓN Y ÁREA INFANTIL 3 EN LA URBANIZACIÓN CAPERUZA II (PP)	Ing. Yuly Marlene Camilo	2,370,324.00	1,365,148.65	474,080.20	1,005,174.94	474,080.20	474,080.20	\$891,068.45
Subtotal Lote No.								05	\$891,068.45

No. 07

21	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCIÓN TECHO EN HORMIGÓN ARMADO DEL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	Ing.Nelson Ramon Tineo	1,343,173.00	670,858.27	269,030.40	672,315.03	269,030.40	269,030.40	\$401,827.87
Subtotal Lote No. 07 \$401,827.87									

No. 10

No. 10									
22	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCIÓN TECHO EN HORMIGÓN ARMADO DEL SECTOR GRULLONES SEGUNDA ETAPA	Ing.Rafael Ramón Díaz	1,345,128.00	671,548.66	269,030.40	673,578.85	269,030.40	269,030.40	\$402,518.26
Subtotal Lote No.								10	\$402,518.26

No. 11

23	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCIÓN DE 673 M2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO, 185 MI DE ACERAS, 155 MI CONTENES Y TRES BADENES EN EL SECTOR GUZMAN PRIMERA ETAPA	Ing. Miguel Angel Goris Mejia	1,345,152.00	661,639.52	269,030.40	683,512.05	269,030.40	269,030.40	\$392,609.21
Subtotal Lote No. 11									\$392,609.21

\$8,485,514.11

PREPARADO POR:
ING. JOSE R. LOPEZ R.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



REVISADO POR:
LIC. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA



APROBADO POR:
SR. ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.



Departamento de Obras Municipales

CUBICACIONES DE OBRAS

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

RELACION DE PAGO CONTRATISTAS

FECHA: septiembre-2017

No.	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	SOLICITUD PAGO
AY.SFM-CCC-SO-001-2017									
LOTE No. 01									
1	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN PRIMERA ETAPA (PP)	Ing. Victor Amaury Reynoso Guzman	595,328.00	595,327.52	119,065.50	0.00 ✓	249,900.19	368,965.69	\$226,361.83
Subtotal Lote No.								01	\$226,361.83
LOTE No. 02									
2	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR MAMA TIMGO (PP)	Ing.Carmen Adela Gil	581,884.00	581,883.56	116,376.71	0.00 ✓	257,318.46	373,695.17	\$208,188.39
Subtotal Lote No.								02	\$208,188.39
LOTE No. 03									
3	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE HATILLO SAN DIEGO (PP)	Ing. Abel Tejada	581,884.00	353,964.48	116,376.71	227,919.08	116,376.80	116,376.80	\$236,630.72
Subtotal Lote No.								03	\$236,630.72
LOTE No. 04									
4	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 300 ML DE ACERAS Y 300 ML DE CONTENES EN EL SECTOR NUEVA LUZ DE LOS CHIRIPOS (PP)	Ing. Pedro Junior Romero Gomez	581,884.00	581,883.56	116,376.71	0.00 ✓	362,440.98	478,817.69	\$103,065.87
Subtotal Lote No.								04	\$103,065.87

LOTE No. 05

5	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR SAN MARTIN (PP)	Ing. Ana Emasary Ortiz García	591,605.00	513,700.62	118,320.92	77,903.96	118,320.92	118,320.92	\$395,379.70
---	--	-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 05 \$395,379.70

LOTE No. 06

6	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR LAS GUAZUMA CENTRO (PP)	Ing. Leroy Antonio Rosario García	595,328.00	595,327.52	119,065.50	0.00 ✓	119,065.50	119,065.50	\$476,262.02
---	--	-----------------------------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 06 \$476,262.02

LOTE No. 08

7	Cubicación Final DE REFORMULADO DE LA CONSTRUCCION DE 148.59 M ² DE HORMIGON ARMADO, RECONSTRUCCION DE 170 MI DE CONTENES Y 170 MI DE ACERAS EN EL ENSANCHE LIBERTAD	Ing. Jean Carlos Espinal	595,312.00	595,311.63	119,072.80	0.00 ✓	119,072.80	119,072.80	\$476,239.30
---	---	--------------------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 08 \$476,239.30

LOTE No. 09

8	Cubicación No. 2 DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN EL SECTOR GRULLONES PRIMERA ETAPA (PP)	Ing. Richard Hidalgo Genao	581,884.00	513,437.54	116,376.71	68,446.02	127,364.77	243,741.48	\$269,696.06
---	---	----------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 09 \$269,696.06

LOTE No. 10

9	Cubicación Final DE REFORMULADO IMPRIMACION ASFALTICA EN EL SECTOR TORIBIO CAMILO (PP)	Ing. Juan Bautista Santos H	595,323.00	595,323.32	119,064.66	0.00 ✓	65,403.78	181,780.06	\$297,257.35
10	Cubicación Final DE REFORMULADO RECONSTRUCCION DE 288 MI DE ENCAJONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y BACHEO EN 150 MI EN EL SECTOR ERCILIA PEPIN	Ing. Juan Bautista Santos H.	581,882.00	581,881.78	116,376.80	0.00 ✓	65,403.78	181,780.06	\$400,101.35

Subtotal Lote No. 10 \$697,358.70

LOTE No. 11

11	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE CONTENES Y 300 MI DE ACERAS EN LA URBANIZACION LA CASTELLANA (PP)	Ing. Thomerfy Tejada Amarante	581,891.00	581,890.83	116,378.17	0.00 ✓	200,247.21	316,625.38	\$265,265.45
----	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 11 \$265,265.45

LOTE No. 13

12	Cubicación Final DE ENCEMENTADO DE 180 M ² EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR DE UGAMBA (PP)	Ing. Marleny Pinales de la Rosa	224,129.00	224,128.80	44,858.80	0.00 ✓	44,858.80	44,858.80	\$179,303.04
----	--	---------------------------------	------------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------------

Subtotal Lote No. 13 \$179,303.04

