

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

PROVINCIA STO. DGO. REP. DOM.
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-23-00256-5
DO46BRRD0000000000102481610

No. 079017

DIA MES AÑO
02 05 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRISTINO ESCOLASTICO LUNA**RDS\$ 1,091,806.56****UN MILLON NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON 56/100**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Security Gate-Plus

FIRMA(S)

079017 21411272713:00102481610**46**

2018-01855

02052018

POR CONCEPTO DE:**Valor**


PAGO DE FACTURA # AD10010011500000018 DE FECHA 2018-04-23,
POR 2DA CUBICACION DEL PRESUPUESTO NO. 061/2017, RELATIVO A
LA RECONSTRUCCION DE CARADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN)
SECTOR LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO. C. O. 073/2017, D/F.
2017-10-28, ANEXO.

1,091,806.56

BRUTO: 1,489,112.57
G. INDIRECTOS: 0.00
ITBIS: 21,088.93
DESCUENTOS: -302,040.30
SUB-TOTAL: 1,208,161.20
RETENCIONES:

ITBIS2 -21,088.93
FONDOS TRA -11,716.07
SUP -70,296.42
CODIA -1,171.61
ISR2 -12,081.61

NETO A PAGAR: 1,091,806.56
CHEQUE NO.: 79017 (CG#2018-01855)



Cristino Escolastico Luna
001-0489103-0

Entregado por

fecha

Recibido por

Documento



Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

423002565

"Año de la NO Violencia Intrafamiliar en el Municipio S.D.E"

ASIGNACION DE FONDOS Presupuesto 2018

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

15 MAY 2018

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

No.: 2018-01782

Fecha: 2018-05-02

Origen: FACTURA

Suplidor: 2017-00074-CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

Se CERTIFICA que los gastos solicitados en los renglones presupuestarios consignados mas abajo, cuentan con la correspondiente apropiacion presupuestaria, por lo que se le autoriza a procesar el pago correspondiente, sujeto a la disponibilidad de recursos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

No.	Actividad	Objetal	DescripciÃ³n	FunciÃ³n	Monto
1	110053-RECONST. DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA (PPM)	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	3103	1,208,161.20

PAGO DE FACTURA # A010010011500000018 DE FECHA 2018-04-23, POR 2DA CUBICACION DEL PRESUPUESTO NO. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN) SECTOR LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO. C. O. 073/2017, D/F, 2017-10-28, ANEXO.

Totales: 1,208,161.20
Fondo: Gastos de Inversion



LICDA. CLARA JIMENEZ GODFREY
Autorizado por Dpto. Ejec. Presupuestaria

DISPONIBILIDAD BANCARIA

MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL 2018

VALORES EN RD\$						
RECEPTORA	GASTO INVERSION	SERVIC. MUNIC.	GTOS. PERSONAL	EDUC. GEN. SAL.	TOTALES	
010-250936-0	010-248161-0	010-248159-0	010-248175-0	010-251577-8	ACUMULADOS	
1,318,031.89	20,468,170.72	6,742,744.61	486,164.35	2,572,019.78	31,587,131.35	
2,675,504.51					2,675,504.51	
800,000.00		1,000,000.00	2,500,000.00		4,300,000.00	
800,000.00		1,000,000.00	2,500,000.00		6,975,504.51	
21,268,170.72		7,742,744.61	2,986,164.35	2,572,019.78	38,562,635.86	
19,162,080.91		911,111.00	78,182.74		20,151,374.65	
236,500.00		45,762.71			282,262.71	
1,802,276.96		6,357,084.44	2,819,702.64	353,436.98	11,332,501.02	
21,200,857.87		7,313,958.15	2,897,885.38	353,436.98	31,766,138.38	
67,312.85		428,786.46	88,278.97	2,218,582.80	6,796,497.48	
140,298.76					140,298.76	
			3,372,341.10		3,372,341.10	
			2,296,606.70		2,296,606.70	
		1,808,734.88	35,369.09	841,421.85	7,620,319.17	
(3,800,000.00)		(1,000,000.00)			(4,800,000.00)	
				382,113.10	382,113.10	
				80,000.00	80,000.00	
				80,000.00	80,000.00	
				379,826.84	379,826.84	
				1,177,938.61	1,177,938.61	
				1,090,000.00	1,090,000.00	
		808,734.88	5,704,316.89	4,031,300.40	11,819,444.28	
1,275,092.11						
1,342,404.96		1,237,521.34	5,792,595.86	6,249,883.20	18,615,941.76	
3,993,536.40						
BALANCES EN LIBROS						

Balance Anterior

MAS:

Depositos y NC

Cheques Cancelados

Cheques Reintegrado

Asignacion de Ley 166/03, SUBSIDIO

Transf. Propia / ASDE-041

RETENCIONES (VALORES PARA PAGO DE LA DGII)

Transf. Provisional / ASDE-042

Transf. Propia / ASDE-044

Transf. Propia / ASDE-045

Totales Ingresados

Totales Disponibles

MENOS:

Cheques Emitidos

RETENCIONES (VALORES PARA PAGO DE LA DGII)

NO/ Pago COOPERATIVA

NO/ Colector Impuesto/ Agosto-Sept. 2017

Transf. Propia / ASDE-044

NO/ Prestatarios Bancoservicios

Totales Egresados

SUB-BALANCES EN LIBROS

- 1) Prestamo Banreservas/ d/f 29-03-2017.
- 2) Pago para Regalia Pascual Año 2018
- 3) Certificado Financiero No.954981/ Regalia Pascual 2018
- 4) RETENCIONES (VALORES PARA PAGO DE LA DGII)
- 5) Menos
- 6) Aporte Cena Navideña (Mist. Adm. De la Presidencia)
- 7) Aporte Minist. Inter. Y Polic/ Colab. Camp. 2017
- 8) Aporte Maraton 10K
- 9) Aportes Vive la Navidad/ Banco BHD Y Banr.
- 10) Aporte Viva La Navidad/ Secret. Presidencia
- 11) Aportes Patrocinio Carnaval 2018 (Grupo Ramos y Claro)

TOTALES

BALANCES EN LIBROS

Hecho por

Lic. Elizabeth Tavares

Asistene

Revisado por

Lic. Brailis Quezada

Tesoroero

CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA DOMINICANA

07 MAY 2018

REVISADO

11:16



Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

423002565

"Año de la NO Violencia Intrafamiliar en el Municipio S.D.E"

ORDEN DE PAGO

15 MAY 2018

Suplidor: CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

Concepto: PAGO DE FACTURA # A010010011500000018 DE FECHA 2018-04-23, POR 2DA CUBICACION DEL PRESUPUESTO NO. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN) SECTOR LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO. C. O. 073/2017, D/F, 2017-10-28, ANEXO.

Numero: 2018-01855

Tipo de Pago: Cheque

Fecha: 2018-05-02

Oficio:

Neto a Pagar: 1,091,806.56

Beneficiario	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Otros	Monto Total
CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	1,489,112.57	302,040.30	21,088.93	0.00	1,208,161.20
Totales:	1,489,112.57	302,040.30	21,088.93	0.00	1,208,161.20

Retenciones Sobre Pagos

Código	Tipo de Retención	Descuento	Monto
3	0.1% del CODIA	0.10%	1,171.61
5	6.0 % SUP OBRAS	6.00%	70,296.42
7	1.0 % LEY 686 FONDO DE PENSION	1.00%	11,716.07
11	ITBIS 18%	18.00%	21,088.93
12	ISR 1%	1.00%	12,081.61
Total de Retenciones: 5			116,354.64

Codificación Presupuestaria

Item:	Unidad:	Programa:	Actividad:	Sub. Act.:	Función	Objetal	Asigación	Monto
1		11	25	053	3103	272101	2018-01782	1,208,161.20
Totales: 1								1,208,161.20

Documentos de Respaldo

Tipo	Número	Fecha	Vence	Pago	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Otros	Monto Total
F	A010010011500000018	2018-04-23	2018-05-23	100%	1,489,112.57	302,040.30	21,088.93	0.00	1,208,161.20
Totales:1					1,489,112.57	302,040.30	21,088.93	0.00	1,208,161.20

LIC. HECTOR MELIDO BERIGUETE JIMENEZ
Director Financiero

LIC. BRANLIS QUEZADA
Tesorero Municipal

ALFREDO MARTINEZ
Alcalde

LICDA. MARIBEL MARTINEZ
Contadora Interina

LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
Contralor



Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

IMPRESO POR: CARMEN MUÑOZ
IMPRESO EN: 18-/2-02/0
HORA IMPRESION: 05:53 PM

SOLICITUD DE CHEQUE (RD\$)



NO: 2018-01855
FECHA: 2018-05-02
Comprobante: 2018-01855

LIBERESE CONTRA NUESTRA CUENTA: BANCO DEL RESERVA (010-248161-0)

A FAVOR DE: ***CRISTINO ESCOLASTICO LUNA***

POR LA SUMA DE: ***UN MILLON NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON 56/100 ***

RD\$ ***1,091,806.56

RNC/Cedula/Pasaporte: 001-0480103-0

CONCEPTOS

MONTO

PAGO DE FACTURA # A010010011500000018 DE FECHA 2018-04-23, POR 2DA CUBICACION DEL PRESUPUESTO NO. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN) SECTOR LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO. C. O. 073/2017, D/F, 2017-10-28, ANEXO.

1,208,161.20

0.1% del CODIA - 0.1%

6.0 % SUP OBRAS - 6.0%

1.0 % LEY 686 FONDO DE PENSION - 1.0%

ITBIS 18% - 18.0%

ISR 1% - 1.0%



-1,171.61

-70,296.42

-11,716.07

-21,088.93

-12,081.61

NETO RD\$:

1,091,806.56

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

FUNCION OBJETAL DEPARTAMENTO:

MONTO:

3103 272101 1100250053 RECONST. DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS

1,208,161.20



Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)


IMPRESO POR: CARMEN MUÑOZ

IMPRESO EN: 18-/2-02/0

HORA IMPRESION: 05:53 PM

SOLICITUD DE CHEQUE (RD\$)

CODIFICACION CONTABLE



CUENTA	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO
210302000100000000	Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,208,161.20
110102000100030000	Cuenta Inversión (010-248161-0)	1,091,806.56	0.00
210306000600000000	RETENCION CODIA	1,171.61	0.00
210306000700000000	RETENCION DE SUPERVISOR	70,296.42	0.00
210306000500000000	RETENCION LEY 686 FONDO DE PENSION	11,716.07	0.00
210306001900000000	RETENCION ITBIS 18%	21,088.93	0.00
210306001800000000	RETENCION ISR 1%	12,081.61	0.00
Totales:		1,208,161.20	1,208,161.20



LICDA. MARIBEL MARTINEZ
Revisado





0351

Ayuntamiento Santo Domingo Este
Carretera Mella Km. 7 ½, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6609
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO S.D.E."
DIRECCION ADMINISTRATIVA

15 MAY 2018
Revisado
Unidad de Auditoría Interna

02 de Mayo del 2018
DA/14246/18

A: **Alfredo Martínez.**
Alcalde.

Vía: **Lic. Héctor M. Beriguete**
Director Financiero

Asunto: **Solicitud de Pago**

Anexo: **Expediente completo**
Factura No. A010010011500000018
d/f 23/04/2018



Cortésmente, solicitamos el pago a favor del: **ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA,**
RNC: 001-0480103-0, por un monto de **RD\$1,208,161.20 (Un Millón Doscientos Ocho Mil Ciento Sesenta Y Un Pesos Con 20/100),** por concepto de Segunda Cubicación del presupuesto #061/2017, Relativo a la Reconstrucción de Cañada (Comité Gestor Club Benjamín), Sector Los Mina, según documentos anexos.

Sin otro particular al respecto.

Atentamente,

Licda. Ana Estela Sánchez.
Directora Administrativa



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO SDE"

09 de mayo 2018

Rep. Dom., Santo Domingo Este

A la

: **Ing. Marina Brazoban Mañón**
Directora de Fiscalización y Supervisión del ASDE

Vía

: **Ing. Ramona García**
Encargada Dpto. Fiscalización y Evaluación

Asunto

: Informe de Supervisión Segunda Cubicación **061/2017**



Por este medio hacemos constar que en el Presupuesto no. 061/2017, relativo a la Reconstrucción de Cañada (Comité Gestor Club Benjamín), Sector Los Mina, fueron ejecutadas de manera satisfactoria las siguientes partidas:

- Limpieza y/o acondicionamiento del terreno
- Extracción de material no clasificado
- Bote de material inservible
- Replanteo técnico
- Suministro de relleno granular (piedra y granzote), regado, nivelado y compactado,
- Hormigón armado muros, Losa de Fondo, Columnas, Viga de Amarre, Losa de techo
- Suministro y Colocación de tapa de H. A. Redondas
- Suministro y Colocación de Parrilla plástica
- Fraguache en superficie de hormigón
- Pañete pulido
- Zabaleta en canaleta
- Enlucido En Losa de fondo
- Terminación de fino en losa de techo, en losa plana
- Alquiler Bomba de achique



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO SDE"

Según estas partidas ejecutadas se procedió a realizar la segunda cubicación.

Atentamente,

Arq. Pedro Rojas
Supervisor





SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA

CONTRATISTA: ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO			CUBICADO PREVILO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA	
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
I	Reconstrucción de Cañada, Tramo I: L=56.16 mts, ancho=1.00 mts, h=0.80 mt (area interior)									
1.1	Trabajos preliminares									
1.1.1	Limpieza y/o acondicionamiento del terreno (56.16x1.80)	101.19	M ²	17.10	1,730.31	101.19	1,730.31	101.19	1,730.31	100.00%
1.1.2	Extracción de material no clasificado (lodo, residuos sólidos, escombros, etc.) a manos (56.16x1.80x1.85)	336.62	M ³	395.95	133,283.71	336.62	133,283.71	336.62	133,283.71	100.00%
1.1.3	Bote de material inservible	454.44	M ³	225.11	102,297.17	227.22	51,148.58	454.44	102,297.17	100.00%
1.1.4	Replanteo técnico	56.16	ML	13.38	751.19	56.16	751.19	56.16	751.19	100.00%
1.2	Movimientos de tierra									
1.2.1	Suministro de relleno granular (piedra y granzote), regado, nivelado y compactado, en capas de 0.60 mts con maquito	50.54	M ³	739.99	37,398.89	25.27	18,699.45	50.54	37,398.89	100.00%
1.3	Hormigón armado en:									
1.3.1	Construcción de, muros de 0.15m, H. A., f'c=180kg/cm ² , Ø3/8 @ 0.40 (56.16x0.60)x2	67.39	m ²	730.31	49,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.2	Losa de fondo (plataea), f'c 210 kg/cm ² , con ligadora, Ø 3/8" @ 0.25 A.D e= 0.10 (56.16x1.40x0.10)	7.86	M ³	7,830.25	61,545.75	6.29	49,236.60	1.57	12,309.15	100.00%
1.3.3	Columna (0.15x0.20), (cada 3mt.) 40 uds, 4 Ø ½, est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm ² , con ligadora h=0.60	0.71	M ³	12,447.74	8,837.89	0.57	7,070.32	0.71	8,837.89	100.00%
1.3.4	Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½, est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm ² , con ligadora (sobre losa y sobre muros)	6.74	M ³	21,317.31	143,678.68	5.39	114,941.94	6.74	143,678.68	100.00%
1.3.5	Losa de techo, f'c 210 kg/cm ² , con ligadora, Ø 3/8" @ 0.15 A.D, e= 0.15	11.74	M ³	13,008.34	152,717.94	9.38	122,174.35	11.74	152,717.94	100.00%
1.3.6	Suministro y Colocación de tapa de H. A. Redondas (Las Mismas que se usan para colector)	6.00	uds	4,741.50	28,449.00	0.00	0.00	3.00	14,224.50	50.00%
1.3.7	Suministro y Colocación de Parrilla plastica (Las mismas que se usan para los colectores)	6.00	uds	3,687.44	22,124.64	0.00	0.00	3.00	11,062.32	50.00%
1.4	Terminación de superficie									
1.4.1	Fraguache en superficie de hormigón, incluye losa de fondo	149.57	M ²	41.38	6,189.04	0.00	0.00	149.57	6,189.04	100.00%
1.4.2	Pañete pulido	216.96	M ²	184.98	40,133.47	0.00	0.00	216.96	40,133.47	100.00%
1.4.3	Zabaleta en canaleta	112.32	ML	71.31	8,009.99	0.00	0.00	112.32	8,009.99	100.00%
1.4.4	Enlucido En Losa de fondo	56.16	M ²	71.48	4,014.56	0.00	0.00	56.16	4,014.56	100.00%
1.4.5	Terminación de fino en losa de techo, en losa plana	78.62	M ²	305.76	24,038.49	0.00	0.00	78.62	24,038.49	100.00%
II	Reconstrucción de Cañada, Tramo II: L=77.30+11.52 mts, ancho=1.00 mts, h=0.80 mt (area interior)									
1.1	Trabajos preliminares									
1.1.1	Limpieza y/o acondicionamiento del terreno (88.52x1.80)	159.52	M ²	17.10	2,727.73	0.00	0.00	159.52	2,727.73	100.00%
1.1.2	Extracción de material no clasificado (lodo, residuos sólidos, escombros, etc.) a manos (88.52x1.80x1.85)	530.59	M ³	395.95	210,085.57	0.00	0.00	530.59	210,085.57	100.00%
1.1.3	Bote de material inservible	716.29	M ³	225.11	161,241.18	0.00	0.00	716.29	161,241.18	100.00%
1.1.4	Replanteo técnico	88.52	ML	13.38	1,184.04	0.00	0.00	88.52	1,184.04	100.00%
1.2	Movimientos de tierra									
1.2.1	Suministro de relleno granular (piedra y granzote), regado, nivelado y compactado, en capas de 0.60 mts con maquito	79.67	M ³	739.99	58,954.69	0.00	0.00	39.84	29,477.35	50.00%
1.3	Hormigón armado en:									
1.3.1	Construcción de, muros de 0.15m, H. A., f'c=180kg/cm ² , Ø3/8 @ 0.40 (88.52x0.60)x2	106.22	m ²	730.31	77,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 23/04/2018

CONTRATISTA: ING. CRISTINO ESCOLASTICO

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA

CONTRATISTA: ING. CRISTINO ESCOLASTICO

15 MAY 2018

CED. No. 001-0480103-0

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO			CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA	
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
1.3.3	Losa de fondo (platea), Fc 210 kg/cm ² , con ligadura, Ø 3/8" @ 0.25 A.D. e= 0.10 (88.52x1.40x0.10)	10.82	M ³	7,830.25	84,723.28	0.00	0.00	10.82	84,723.28	100.00%
1.3.4	Columna (0.15x0.20), (cada 3mt.) 62 uds, 4 Ø 1/2, est. Ø 3/8 @ 0.20, Fc 210 kg/cm ² , con ligadura h=0.60	1.10	M ³	12,447.74	13,692.51	0.00	0.00	0.66	8,215.51	60.00%
1.3.5	Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø 1/2, est. Ø 3/8 @ 0.20, Fc 210 kg/cm ² , con ligadura (sobre losa y sobre muros)	10.62	M ³	21,317.31	226,389.85	0.00	0.00	6.37	135,791.27	60.00%
1.3.6	Losa de techo, Fc 210 kg/cm ² , con ligadura, Ø 3/8" @ 0.15 A.D, e= 0.15	18.59	M ³	13,008.34	241,825.08	0.00	0.00	11.15	145,043.01	59.98%
1.3.7	Suministro y Colocación de tapa de H. A. Redondas (Las Mismas que se usan para colector)	8.00	uds	4,741.50	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.8	Suministro y Colocación de Parrilla plastica (Las mismas que se usan para los colectores)	8.00	uds	3,687.44	29,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	Terminación de superficie									
1.4.1	Fraguache en superficie de hormigón, incluye losa de fondo	235.64	M ²	41.38	9,750.52	0.00	0.00	141.38	5,850.15	60.00%
1.4.2	Paquete pulido	341.87	M ²	184.98	63,239.45	0.00	0.00	205.12	37,943.30	60.00%
1.4.3	Zabaleta en canaleta	177.04	ML	71.31	12,625.43	0.00	0.00	106.22	7,574.97	60.00%
1.4.4	Enlucido En Losa de fondo	88.52	M ²	71.48	6,327.79	0.00	0.00	53.11	3,796.53	60.00%
1.4.5	Terminación de fino en losa de techo, en losa plana	123.93	M ²	305.76	37,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III	Misceláneos									
3.1	Bomba de achique (alquiler)	350.00	Hras	231.63	81,069.96	0.00	0.00	175.00	40,534.98	50.00%
3.2	Caseta P/materiales (alquiler de viviendas)	2.00	meses	7,080.00	14,160.00	1.00	7,080.00	1.00	7,080.00	50.00%
3.3	Manejo y desvío de aguas pluviales (a base de tuberías soterradas, etc.)	1.00	Ud	78,503.78	78,503.78	0.50	39,251.89	0.50	39,251.89	50.00%
3.4	Acarreo interno de materiales para bote	1.00	Ud	38,550.20	38,550.20	0.60	23,130.12	0.60	23,130.12	60.00%
3.5	Acarreo interno de materiales para construcción	1.00	Ud	47,397.49	47,397.49	0.60	28,438.49	0.60	28,438.49	60.00%
3.6	Limpieza Final	1.00	PA	3,538.92	3,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV.-	CUBICACION ORDEN DE CAMBIO No. 1 ADICIONALES PARTIDA NUEVA Muros Block de 8", Tramo I									
4.1	Construcción muro en cañada tramo I en block de 8" (71.50)2=	0.00	M ²	1,015.53	0.00	48.50	49,253.21	48.50	49,253.21	100.00%
V.-	CUBICACION ORDEN DE CAMBIO No. 2 ADICIONALES PARTIDA NUEVA Muros Block de 8", Tramo II									
5.1	Construcción muro en cañada tramo II en block de 8" (71.50)2=	0.00	M ²	1,015.53	0.00	45.83	46,541.74	45.83	46,541.74	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO SDE"


Fecha 23/04/2018

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 061/2017, RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA

CONTRATISTA: ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

CED. No. 001-0480103-0

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA	
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION



SUB - TOTAL	2,363,301.73	646,191.15	1,171,607.05	1,817,798.20
GASTOS GENERALES:				
4.5% SEGUROS Y FINANZAS	106,348.58	29,078.60	52,722.32	81,800.92
3% GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,899.05	19,385.73	35,148.22	54,533.95
2.5% TRANSPORTE	59,082.54	16,154.78	29,290.18	45,444.96
10% BENEFICIOS	236,330.17	64,619.12	117,160.70	181,779.82
6% SUPERVISIÓN	141,798.10	38,771.47	70,296.42	109,067.89
1% LEY 686	23,633.02	6,461.91	11,716.07	18,177.98
ITBIS (PARA DIRECCIÓN TÉCNICA O BENEFICIOS)	42,539.43	11,631.44	21,088.93	32,720.37
CODIA	2,363.30	646.19	1,171.61	1,817.80
SUM. Y COLOC. VALLA FUA 4'X8', 1.00				
UD	7,500.00		0.00	7,500.00
SUB - TOTAL GASTOS GENERALES	690,494.20	194,249.25	338,594.45	532,843.70
TOTAL GENERAL REALIZADO	3,053,795.93	840,440.40	1,510,201.50	2,350,641.90
MENOS 6% SUPERVISIÓN		38,771.47	70,296.42	109,067.89
MENOS 1% LEY 686		6,461.91	11,716.07	18,177.98
MENOS 0.1% CODIA		646.19	1,171.61	1,817.80
MENOS AMORTIZACIÓN 20% DE AVANCE		168,088.08	302,040.30	470,128.38
TOTAL A PAGAR		626,472.75	1,124,977.10	1,751,449.85

PREPARED POR:

ARQ. PEDRO ROJAS
SUPERVISOR

VISTO POR:

ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA
CONTRATISTA

SOMETIDO POR:

ING. RAMON GARCIA PORTORREAL
FISCALIZADOR (A)

APROBADO POR:

ING. RAMON GARCIA PARRA
ENC. DEPTO. FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZADO POR:

ING. MARIANA BRAZOBAN
DIRECTORA GENERAL

