



ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
1	PPM19	001/2019	ASFALTADO DE CALLES IV RESPALDO ALMA ROSA	1	ING RITA MARGARITA MARTINEZ	1,923,652.15	85%	PARALIZADA	SE COMPENSARON PARTIDAS QUE NO SE LICITARON
2	PPM19	002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON, EL TRIANGULO, SECTOR ALMA ROSA II (I.V. EL TRIANGULO)	1	IMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,158,681.88	100%	FINALIZADA	SE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE LA CUBICACION ESTA RETENIDA PORQUE TIENE QUE REAPLICAR ASFALTO EN UN TRAMO MAL APLICADO
3	PPM19	003/2019	ASFALTADO DE CALLES IV URBANIZACION MARGARITA	1	ING YSAIAS CABRERA	2,681,882.55	100%	FINALIZADA	SE PROCESO PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
4	PPM19	004/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES IV MARIA MERCEDES, RES MARIA MERCEDES	1	ARQ YSAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	100%	FINALIZADA	SE PROCESO PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
5	PPM19	006/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, OCBS CLUB VILLA FARO SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO	1	BLASSOLAR, EIRL ING CARLOS FRANCISCO	2,758,464.61	40%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE 2DA CUBICACION, NO HA AGOTADO EL BONO DEL AVANCE PARA PROCESAR 1ERA CUBICACION
6	PPM19	007/2019	MENDOZA I	1	LUNA	2,696,418.56	70%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION SE ESTA EXCAVANDO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
7	PPM19	008/2019	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS JV PARQUE DEL ESTE I, PARROQUIA DIVINO NINO DE JESUS RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV FRANCISCO HURTADO, BO MAQUITERIA	1	ING. FELICIA HEREDIA ING DOMINGO ANTONIO	3,112,011.93	15%	PARALIZADA	ESTAN TRABAJANDO EL MURO PERIMETRAL
8	PPM19	009/2019	ASFALTADO DE CALLES IV LA VICTORIA VILLA DUARTE	1	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	5%	EN EJECUCION	TIENE DISPONIBILIDAD EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB.
9	PPM19	010/2019	CONSTRUCCION DE PLAY IV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	1	COSMO CARIBE BDO	4,517,995.04	40%	EN EJECUCION	ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUBICACION FINALIZADA A ESPERA DE PAGO DE LA 2DA CUBICACION PAGARON CUBICACION
10	PPM19	011/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA), LOS MAMEYES RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	1	ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL SERVICIOS DE INGENIERIA	1,810,496.42	75%	PARALIZADA	REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
11	PPM19	012/2019	ASFALTADO DE CALLE (I.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	2	PROYECTOS OMIC, SRL	2,446,362.61	60%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB
12	PPM19	013/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DEL CACHON, ALTOS DEL CACHON	2	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,507,593.10	100%	FINALIZADA	REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
13	PPM19	016/2019	ALUMBRADO PUBLICO, JV CABIRMA DEL ESTE	2	ING MANUEL BAEZ	2,522,295.54	50%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION DE CIERRE EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB
14	PPM19	018/2019	ASFALTADO DE CALLES, (OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (I.V. LA ISLA EN COSECHA) BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	2	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	70%	PARALIZADA	REINICIARON LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA
15	PPM19	019/2019	ASFALTADO DE CALLES, (OCB CLUB BENJAMIN, LA ISLA ABAJO	2	GRUPO CABIOCA, SRL KANACA INGENIERIA Y DISEÑO	1,867,937.58	8%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB
16	PPM19	020/2019	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	1	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAPIRON	2,253,743.12	25%	PARALIZADA	EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA. CUB SE ENVIO A JURIDICA EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y LA APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
17	PPM19	021/2019	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRATILLOS	1	ZOGONCO	2,075,131.84	43%	PARALIZADA	SE ENVIO A JURIDICA EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y LA APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
18	PPM19	022/2019	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRATILLOS	1	ZOGONCO	2,075,131.84	43%	PARALIZADA	SE ENVIO A JURIDICA EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y LA APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
19	PPM19	023/2018	REPARACION DE PLAY JV NUEVA ESPERANZA, LOS FRATILLOS	1	ZOGONCO	2,075,131.84	43%	PARALIZADA	SE ENVIO A JURIDICA EL SOCIO DEL CONTRATISTA COBRO EL CHEQUE Y LA APARECE, SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Pacífica

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• 423 722 111 • Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales
• 423 722 111 • Supervisión y Fiscalización de Obras Municipales



RELACION ESTATUS GENERAL DE OBRAS 2018, 2019 Y 2020

Actualizado al 5 de mayo de 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
21	PPM19	024/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	3	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL KANACA	2,315,520.20	100%	FINALIZADA	FINALIZADA EN ESPERA DE PAGO DE LA 1ERA CUB.
22	PPM19	025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	3	INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
23	PPM19	026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO), AGUAS LOCAS	3	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	100%	FINALIZADA	SE LE PAGO LA 2DA. CUB.
24	PPM19	027/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	3	CONSTRUCCION ES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
25	PPM19	028/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. RADIANTE AMANECER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	3	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB.
26	PPM19	029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ROTULACION DE CALLES JV LOS FUNDADORES, INVI DOREX	3	GEOCONSTRUCCIONES	2,076,626.02	0%	NO INICIADA	TIENE AVANCE, SE ENVIA A JURIDICA PARA QUE UBIQUE EL CONTRATISTA FINALIZO EL ASFALTADO SE LE PAGO LA 2DA CUBICACION
27	PPM19	030/2019	ASFALTADO DE CALLES NUEVO AMANECER, LA GRUA	3	PROYECTOS OMIC	2,447,855.92	100%	FINALIZADA	ESPERA DE PAGO DE LA 1RA. CUB.
28	PPM19	031/2019	RECONSTRUCCION DEL PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE	3	ING. KETTY VICTORIA	3,885,487.83	25%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
29	PPM19	032/2019	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL JV CIUDAD DEL ALMIRANTE	3	ING. KETTY VICTORIA GRUPO	3,499,494.81	90%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
30	PPM19	033/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL ALMIRANTE	3	CABIACA, SRL JAM	2,627,721.82	60%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
31	PPM19	034/2019	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FUNDACION PADRE CLEMENTE	3	CONSTRUCCION ES SERVICIOS DE INGENIERIA	3,377,018.98	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
32	PPM19	035/2019	ALUMBRADO PUBLICO, I.V. NUEVA ALIANZA, SECTOR INVIVINDA	3	VEGSA	1,631,827.79	40%	PARALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
33	PPM19	036/2019	ASFALTADO DE CALLES JV VILLA ESPERANZA, INVIVINDA	3	CONSTRUCCION ES YSAYALY	2,544,963.78	90%	PARALIZADA	SE LE PAGO LA 1ERA CUBICACION
34	PPM19	037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS(JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	3	ING. YSAIAS CABRERA	2,698,287.82	100%	FINALIZADA	ESPERANDO PAGO DE LA 1ERA. CUBICACION
35	PPM19	153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA	1	HERNANDEZ PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS, CONTRATACION	2,386,213.29	90%	EN EJECUCION	SE LE PROCESARA LA 1RA CUBICACION, ESPERA PAGO
36	PPM19	154/2019	REPARACION DE CANCHIA, (I.V. MI SUEÑO 2), URB. MI SUEÑO 2	2	ES Y SERVICIOS	1,692,479.24	85%	EN EJECUCION	SE LE PROCESARA LA 1RA CUBICACION
37	PPM19	155/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (I.V. BELLO CAMPO) BELLO CAMPO	1	ONAIROS GROUP ING. DAMIAN OSCAR PUELLO PEREZ	1,763,123.09	95%	EN EJECUCION	ESPERA DE PAGO DE LA 2DA. CUB. SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
38	PPM19	156/2019	ALUMBRADO PUBLICO (I.V. LOS ALPES I) LOS ALPES I	1	INGENIERIA CARRASCO	1,085,017.97	100%	FINALIZADA	ESPERA EL ADICIONAL SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
39	PPM19	157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. MARLIN), URB. MARLIN	1	ING. JUANA FRANCISCA SILVA	2,716,583.46	100%	FINALIZADA	ESPERA EL ADICIONAL SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
40	PPM19	158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1	ING. DAYANARA MERCADO	2,576,999.02	50%	PARALIZADA	SE LE PROCESARA LA 2DA CUBICACION
41	PPM19	159/2019	REPARACION DE MULTIUSOS (I.V. EDUARDO BRITO) MANZANA II, LOS MAMEYES	1	ING. DINELYS VIRGINIA	1,445,200.48	70%	EN EJECUCION	SE LE PROCESO LA CUBICACION FINAL CONTINUO CON LA JUNTA DE VECINOS (QUIEREN ASFALTO EN ALGUNOS DE LAS CALLEJONES) SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION
42	PPM19	160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (I.V. HUMANITARIA), ENS ISABELITA	1	ING. YSIELA SERRANO	2,120,573.32	100%	FINALIZADA	
43	PPM19	161/2019	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CAÑADA, SECTOR RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	2,912,564.14	90%	EN EJECUCION	



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

*RNC 423-00250-5 *Carretera MaRa 849, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
☎ (809) 785-7676 🌐 www.ayuntamientosde.gov.do 📠 Alkaldandord 📞 Alkaldu ASBE



RELACION ESTATUS GENERAL DE OBRAS 2018, 2019 Y 2020

Actualizado al 5 de mayo de 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
44	PPM19	162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,117,893.29	90%	EN EJECUCION	VACIANDO PISOS DE CALLEJONES
45	PPM19	163/2019	SANEAMIENTO DE CAÑADA (J.V. RIVIERA DEL OZAMA) RIVIERA DEL OZAMA	1	ING. VALERIO SEVERINO	2,301,050.13	90%	EN EJECUCION	ESTAN VACIANDO PISOS DE CALLEJONES
46	PPM19	164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL) SAN VICENTE DE PAUL	2	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV	2,732,807.97	60%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
47	PPM19	165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA Y EL FINAL DE LA TRINA DE MOYA	2	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,516,376.22	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESARA CUBICACION DE CIERRE
48	PPM19	166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA	2	ING. ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	2,514,749.00	30%	PARALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
49	PPM19	167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE HUBO TINIEBLAS), NUEVO AMANECEER	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,562,288.74	100%	FINALIZADA	SE PROCESO 2DA TIENE DISPONIBILIDAD EN DINERO
50	PPM19	168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO), NUEVO AMANECEER	3	SADERCO INGENIERIA SCAS	2,617,153.43	20%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
51	PPM19	169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), SECTOR LA UREÑA	3	CONSTRUCCION ES	2,465,904.96	85%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
52	PPM19	170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,197,132.51	70%	PARALIZADA	SE LE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
53	PPM19	171/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA, LOS FRAILES 2	3	ONAIROS GROUP	2,566,517.81	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DE CIERRE
54	PPM19	172/2019	ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLE (J.V. UNION Y PAZ), LOS FRAILES 2	3	ING. YOHANNA PEREZ	2,523,945.51	90%	PARALIZADA	SE PROCESO LA 1ERA CUBICACION Y ESTA A ESPERA DE PAGO
55	PPM19	173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUT. SAN ISIDRO	3	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRATHOS	2,547,950.23	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA CUBICACION FINAL
56	PPM19	174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE	3	SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA SERVINTERRA	2,484,385.80	80%	EN EJECUCION	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
57	PPM19	175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. MUJERES UNIDAS), SECTOR SAN MIGUEL DE MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	2,497,953.59	70%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
58	PPM19	176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PLUVIAL (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR MENDOZA	3	ING. ANA CRISTINA CLETO	1,771,717.71	55%	PARALIZADA	SE PROCESO 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
59	PPM19	177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES II) BRISAS DEL ESTE	3	ING. JUANA FRANCISCA SILFA	2,528,901.50	100%	FINALIZADA	SE LE ESTA PROCESANDO LA 1ERA CUBICACION.
60	PPM19	178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS LAURELES) BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE	3	ING. JULIO CESAR ROJAS	2,456,982.17	15%	EN EJECUCION	VACIANDO Y DEMOLICIONES
61	PPM19	179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), SECTOR EL ALMIRANTE	2	ING. YOHANNA PEREZ SERVICIOS DE INGENIERIA A LA TIERRA	2,411,688.51	100%	FINALIZADA	SE LE PROCESO LA 1ERA CUBICACION, ESPERA PAGO
62	PPM19	180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA) CARRETERA MELLA KM15	3	SERVINTERRA	2,497,290.83	65%	EN EJECUCION	ESPERA PAGO 1ERA CUBICACION



Santo Domingo Este

Caridad, Justicia y Calidad

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

• Tel: 809-322-1111 • Correo: direccion@asoe.com.do • Web: www.asoe.com.do
• Correo: direccion@asoe.com.do • Web: www.asoe.com.do • Correo: direccion@asoe.com.do • Web: www.asoe.com.do



RELACION ESTATUS GENERAL DE OBRAS 2018, 2019 Y 2020

Actualizado al 5 de mayo de 2021

ITEM	TIPO	No. PRESUP.	DESCRIPCION	CIRC.	CONTRATISTA	CONTRATADO	% EJECUCION	STATUS	OBSERVACION
63	PPM19	181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. 24 DE SEPTIEMBRE) RESP. VILLA CARMEN	3	ING. JORGE A SERRANO	2,514,440.35	0%	NO INICIADA	NO TIENE AVANCE
64	PPM19	182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA II) TAMARINDO	3	ING. JUAN FRANCISCO CANDELARIO	2,481,841.17	30%	PARALIZADA	ESPERA PAGO 1ERA CUBICACION
65	PPM19	183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO	3	ING. YSAIAS CABRERA	2,494,175.20	80%	EN EJECUCION	SE LE ESTA PROCESANDO LA 1ERA CUBICACION
66	PPM19	184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO) EL TAMARINDO	3	ING. YSAIAS CABRERA	2,474,615.45	100%	FINALIZADA	PENDIENTE PROCESAR LA CUBICACION DEL CIERRE
67	PPM19	185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. LA GRAN UNION) BO. INV. LOS MINA	2	INGENIERIA CARRASCO	2,914,944.94	28%	EN EJECUCION	SIGUEN INSTALANDO LAMPARAS LUMINOSAS CON LA JUNTA DE VECINOS ACERAS Y CONTENES CONSTRUIDOS EN UN GA ANTERIOR
68	PPM19	186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE	3	INVERSIONES CIMAPALMERA	2,479,180.50	5%	PARALIZADA	SE PROCESA 2DA CUBICACION, ESPERA PAGO
69	PPM19	187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOZA	3	CONSTRUCCION ES ISAYALY, SRL	2,350,908.91	100%	FINALIZADA	



ASDE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

PROVINCIA STO. DGO. REP. DOM.

CTA. GASTOS DE INVERSION

RNC: 4-23-00256-5

DO468RRD00000000000102481610

No. 085364
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 416,456.71

QUATRE CENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CÉNTAVO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

085364 2441127271300102481610

POR CONCEPTO DE:

KANACA INGENIERIA Y DISEÑO S.R.L.

RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE FECHA 2020-11-17 POR ODA CUB. DEL INTERIOR
EN 2019 DE 12/07/2019, REL. A LA CONSE. Y RECONSTR. DE LAS ASAS
LOS MEIA, KATANKA AL NIVEL DE LA TUBIA DE MOV. SECUN

Valor

416,456.71

001-05287240

KANACA
Ingeniería y Diseño S.R.L.

Cuenta Inversion	00	416,456.71
Proveedores Directos Interno por Pagos a Corto Plazo	455,935.45	
Retención Codia	00	442.24
Retención Ley 636 Fondo de Pension	00	4,421.41
Retención Ley 174	00	15,687.15
Retención de Supervision	00	15,687.15
Retención Ley 636 30% del 174	00	3,387.20

Entregado por

fecha

Recibido por

Documento

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

LISTA DE CHEQUES Generado en el rango 01/01/2021 / 06/15/2021

Pagina # :	Page 1 of 1
Impreso :	martes, 15 junio, 2021 01:15 PM
Usuario :	151-CAROLYN ROSA ROSARI

Moneda: RDS Cuenta BANCO DEL RESERVAS Cuenta: 100010102481610

Cheque No	Beneficiario	Concepto	Emisión	Cobro	Monto	Descuento	Total
85306	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRA	PAGO DE FACTURA #B1500000013 DE FECHA 2020-12-15 POR 1RA Y ULTIMA CUB. DEL PRESUP. #170/2019, CO.O NO. 169-2019 D/F 12/09/2019, REL. A LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNION Y SACRIFICIO), SECTOR LOS FRAILES II, SEGUN DOCS. ANEXOS.	11/02/2021	11/02/2021	1,997,706.01	172,385.70	1,825,320.31
85307	CONSTRUCTORA RAMOS THOMAS CONTRA	PAGO DE FACTURA # B1500000014 DE FECHA 2020-11-15 POR 2DA Y ULTIMA CUB. DEL PRESUP. # 173/2019, C.O. NO. 172-2019 D/F 12/09/2019, REL. A LA RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA SAN ISIDRO, SEGUN DOCS. ANEXOS.	11/02/2021	11/02/2021	680,596.50	58,931.78	621,664.72
Total de la cuenta					2,678,302.51	231,317.48	2,446,985.03
Total general					2,678,302.51	231,317.48	2,446,985.03

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

LISTA DE CHEQUES Generado en el rango 01/01/2021 / 06/15/2021

Página # :	Page 1 of 1
Impreso :	martes, 15 junio, 2021 01:19 PM
Usuario :	151-CAROLYN ROSA ROSARI

Moneda: RDS Cuenta BANCO DEL RESERVAS Cuenta: 100010102481610

Cheque No	Beneficiario	Concepto	Emisión	Cobro	Monto	Descuento	Total
85365	YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA # B1500000056 DE FECHA 2021-01-07 POR 1RA CUB. DEL PRESUP. # 184/2019, C.O. NO. 178-2019 D/F 16/09/2019, REL. A LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES (OCB MUJERES COMPROMETIDA POR EL PROGRESO), SECTOR TAMARINDO, SEGUN DOCS. ANEXOS.	24/02/2021	24/02/2021	1,699,485.43	167,230.97	1,532,254.46
85366	YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA # B1500000057 DE FECHA 2021-01-07 PRIMERA CUBICACION DEL PRESUPUESTO #183/2019 C.O. NO. 177-2019 D/F 16-9-2019, RELATIVO A ARREGLOS DE CALLES (J.V. RIVERA DEL OZAMA), SECTOR CANCINO ADENTRO, SEGUN DOC ANEXOS.	24/02/2021	24/02/2021	903,087.80	88,541.14	814,546.66
Total de la cuenta					2,602,573.23	255,772.11	2,346,801.12
Total general					2,602,573.23	255,772.11	2,346,801.12

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

LISTA DE CHEQUES Generado en el rango 01/01/2021 / 06/15/2021

Pagina # :	Page 1 of 1
Impreso :	martes, 15 junio, 2021 01:20 PM
Usuario :	151-CAROLYN ROSA ROSARI

Moneda: RDS

Cuenta

BANCO DEL RESERVAS Cuenta:
100010102481610

Cheque No	Beneficiario	Concepto	Emisión	Cobro	Monto	Descuento	Total
85378	CONSTRUCCIONES ISAYALY, S. R. L.		10/03/2021	10/03/2021	1,385,012.17	119,333.34	1,265,678.83
	PAGO DE FECTURA NO. B1500000058 DE FECHA 2020-09-29 POR 2DA CUB. DEL PRESUP. NO. 187/2019, C.O. NO. 180-2019 D/F 16/09/2019, REL. A LA RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES, (J.V. MUJERES PARA LA COMUNIDAD), SECTOR MENDOZA, SEGUN DOC. ANEXO.						
Total de la cuenta					1,385,012.17	119,333.34	1,265,678.83
Total general					1,385,012.17	119,333.34	1,265,678.83

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

LISTA DE CHEQUES Generado en el rango 01/01/2021 / 06/15/2021

Pagina # :	Page 1 of 1
Impreso :	martes, 15 junio, 2021 01:13 PM
Usuario :	151-CAROLYN ROSA ROSARI

Moneda: RD\$ Cuenta BANCO DEL RESERVAS Cuenta: 100010102481610

Cheque No	Beneficiario	Concepto	Emisión	Cobro	Monto	Descuento	Total
85364	KANACA, INGENIERIA Y DISEÑO, S .R. L.		24/02/2021	24/02/2021	455,935.45	39,478.74	416,456.71
	PAGO DE FACTURA # B1500000065 DE FECHA 2020-11-27 POR 2DA CUB. DEL PRESUP. # 165/2019, C.O. NO. 166-2019 D/F 12/09/2019, REL. A LA CONST. Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA, SEGUN DOCS. ANEXOS.						

Total de la cuenta

Total general

455,935.45	39,478.74	416,456.71
455,935.45	39,478.74	416,456.71

4054 / 4053



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Presupuesto 165//2019/

Cubicación: Segunda

Descripción: Construcción y Reconstrucción de Aceras y Contenes, Sector Los Mina, Katanga al Final de la Trina de Moya

Contratista: Kanaca Ingeniería y Diseño, SRL


Con un monto RD\$ 424,543.46

Documentos anexos a esta Cubicación

- ✦ Factura Gubernamental (F15)
- ✦ Certificación Dirección General de Impuestos Interno
- ✦ Registro de Proveedores del Estado
- ✦ TSS
- ✦ Codia
- ✦ Cedula
- ✦ Informe
- ✦ Fotos

Nombre y Apellido del quien recibe

Fecha





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Recuperación y la Identidad Municipal"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4/2/2021
8/2/2021

12/2/2021
L. Valenzuela

8 de Febrero del 2021

DA/046/2021

Al

: Lic. Manuel Jiménez Ortega
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.

Vía

: Lic. José Mañón Mañón
Director Financiero

Asunto

: Solicitud de Pago

Anexo

: Expediente Completo

Factura No. B1500000065

D/f 27/11/2020



Cortésmente, solicitamos el pago a favor de: **KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL**, RNC: 130-97313-1, por un monto de **RDS\$455,935.45** (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos con 45/100), por concepto de la Segunda Cubicación de los trabajos del Presupuesto No.165/2019, relativo a la Construcción y Reconstrucción de Aceras y Contenes, Sector Los Minas, Katanga al final de la Trina de Moya, según C.O. #166/2019 D/f 12/09/2019 y documentos anexos.

Sin otro particular al respecto.

Atentamente,

[Signature]
Licda. Nelsy Esther Trinidad
Directora Administrativa

9/2/2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA

CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
I.-	C/TRINA DE MOYA DESDE ESQ. DE LA IGLESIA HASTA ESQ. DE COLMADO (20.00x1.60) UN LADO											
1.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
1.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (20.0X1.60x0.10)	3.20	M³	390.20	1,248.64	2.60	1,014.52	0.00	0.00	2.60	1,014.52	81.25%
1.1.1.1	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (20.0X0.075)	1.56	M³	390.20	608.71	0.99	386.30	0.00	0.00	0.99	386.30	63.46%
1.1.1.2	Bote de material demolido, en camión	6.43	M³	323.70	2,081.39	4.85	1,569.95	0.00	0.00	4.85	1,569.95	75.43%
1.1.1.3	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	32.00	M²	660.80	21,145.60	26.00	17,180.80	0.00	0.00	26.00	17,180.80	81.25%
1.1.1.4	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	20.00	ML	637.03	12,740.60	13.20	8,408.80	0.00	0.00	13.20	8,408.80	66.00%
1.1.1.5	C/maquito, e = 0.05 mts	1.60	M³	635.04	1,016.06	1.30	825.55	0.00	0.00	1.30	825.55	81.25%
1.1.1.6	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, ,	1.35	M³	2,286.44	3,086.69	0.89	2,034.93	0.00	0.00	0.89	2,034.93	65.93%
1.1.1.7	Destronque pequeño (Incluyen bote)	1.00	ud	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II.-	C/TRINA DE MOYA DESDE ESQ. RESPALDO 47 HASTA 18.70 METROS (UN SOLO LADO)											
2.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
2.2	Demolición de acera deterioradas, a manos, (18.7X2.59x0.10)	4.84	M³	390.20	1,889.86	4.84	1,889.86	0.00	0.00	4.84	1,889.86	100.00%
2.3	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (18.70X0.075)	1.46	M³	390.20	569.69	1.46	569.69	0.00	0.00	1.46	569.69	100.00%
2.3.1	Bote de material demolido, en camión	8.51	M³	323.70	2,754.69	8.51	2,754.69	0.00	0.00	8.51	2,754.69	100.00%
2.3.2	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	48.43	M²	660.80	32,004.53	48.43	32,002.54	0.00	0.00	48.43	32,002.54	100.00%
2.3.3	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	18.70	ML	637.03	11,912.46	18.70	11,912.46	0.00	0.00	18.70	11,912.46	100.00%
2.3.4	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	2.42	M³	635.04	1,537.84	2.42	1,537.84	0.00	0.00	2.42	1,537.84	100.00%
2.3.5	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (18.70x0.45x0.15)	1.26	M³	2,286.44	2,886.06	1.26	2,886.06	0.00	0.00	1.26	2,886.06	100.00%
III.-	C/TRINA DE MOYA DESDE DONDE TERMINAN LOS 18.70 METROS HASTA C/RESPALDO TRINA DE MOYA (32.00x1.30)											
3.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
3.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (64.00x1.30x0.10)	8.32	M³	390.20	3,246.46	2.18	850.64	2.63	1,026.23	4.81	1,876.86	57.81%
3.1.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (64.00X0.078)	4.99	M³	390.20	1,947.10	1.34	522.87	2.93	1,143.29	4.27	1,666.15	85.57%
3.1.3	Bote de material demolido, en camión	17.97	M³	323.70	5,816.89	4.75	1,537.58	7.51	2,430.99	12.26	3,968.56	68.22%
3.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	83.20	M²	660.80	54,978.56	21.79	14,398.83	26.34	17,405.47	48.13	31,804.30	57.85%
3.1.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	64.00	ML	637.03	40,769.92	17.80	11,339.13	26.60	16,945.00	44.40	28,284.13	69.38%
3.1.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	4.16	M³	635.04	2,641.77	1.09	692.19	0.00	0.00	1.09	692.19	26.20%
3.1.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (32.00x0.45x0.15)	4.32	M³	2,286.44	9,877.42	1.20	2,743.73	1.80	4,115.59	3.00	6,859.32	69.44%
3.2	Reconstrucción de baden (9.60x1.90x0.50)											



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA

CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
3.2.1	Reconstrucción de Baden (9.60x1.90x0.50), incluye Demolicion, Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2"@0.25 A.D.	7.00	M³	9,197.19	64,380.33	0.00	0.00	7.00	64,380.33	7.00	64,380.33	100.00%
3.3	BACHEO PROX PUERTA CEMENTERIO											
3.3.1	Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de material inservible, relleno de caliche, suministro y transporte, Imprimación a base de RC-2 y Colocación de Asfalto)	15.00	M²	1,214.98	18,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV.-	RESPALDO TRINA DE MOYA ESQ. C/TRINA DE MOYA											
4.1	BACHEO											
4.1.1	Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de material inservible, relleno de caliche, suministro y transporte, Imprimación a base de RC-2 y Colocación de Asfalto)	8.82	M²	1,214.98	10,716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2	BACHEO											
4.2.1	Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de material inservible, relleno de caliche, suministro y transporte, Imprimación a base de RC-2 y Colocación de Asfalto)	1.00	M²	1,214.98	1,214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V.-	C/RESPALDO TRINA DE MOYA DESDE ESQ. C/TRINA DE MOYA HASTA EL FINAL DEL CURDESAC, DIRECCIÓN ESTE											
5.1	RECAPEO (110.30x3.15)											
5.1.1	Limpieza de superficie (limpieza y lavado)	347.45	M²	79.02	27,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.2	Suministro de hormigon Asfáltico caliente	17.21	M³	8,450.00	145,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.3	Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2"	17.21	M³	818.10	14,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.4	Transporte de hormigon Asfáltico caliente	17.21	M³	797.45	13,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.5	Imprimación de superficie con RC-2, (incluye arena lavada y gravilla)	347.45	M²	127.04	44,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.6	Rechequeo y mantenimiento de superficie	347.45	M²	9.91	3,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Reconstrucción de Acera y contenes (72.20x0.66) (AMBOS LADOS)											
5.2.1	Demolicion de acera deterioradas, a manos, (144.40x0.66x0.10)	9.53	M³	390.20	3,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.2	Demolicion de Contenes deteriorados (a manos) (144.40x0.078)	11.26	M³	390.20	4,393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.3	Bote de material demolido, en camión	28.07	M³	323.70	9,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	95.30	M²	660.80	62,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	144.40	ML	637.03	91,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	4.76	M³	635.04	3,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, (72.20x0.45x0.15)	9.75	M³	2,286.44	22,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Reconstrucción de Acera y contenes (38.10x0.55) (AMBOS LADOS)											
5.3.1	Demolicion de acera deterioradas, a manos, (76.20x0.55x0.10)	4.19	M³	390.20	1,634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3.2	Demolicion de Contenes deteriorados (a manos) (76.20x0.078)	5.94	M³	390.20	2,317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3.3	Bote de material demolido, en camión	13.68	M³	323.70	4,428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	41.91	M²	660.80	27,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	76.20	ML	637.03	48,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA

CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
5.3.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	2.09	M³	635.04	1,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (76.20x0.45x0.15)	5.14	M³	2,286.44	11,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4	Reconstrucción de Acera y contenes					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (4.50x0.60x0.10)	0.27	M³	390.20	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (4.50x0.078)	0.35	M³	390.20	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.3	Bote de material demolido, en camión	0.84	M³	323.70	271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	2.70	M²	660.80	1,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	4.50	ML	637.03	2,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	0.14	M³	635.04	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.4.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (4.50x0.45x0.15)	0.30	M³	2,286.44	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI.-	C/RESPALDO TRINA DE MOYA DESDE ESQ. C/TRINA DE MOYA (LADO SUR) HASTA POSTE DE LUZ RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES											
6.1	Reconstrucción de Acera y contenes (14.60x1.00)											
6.2	Demolición de acera deterioradas, a manos, (14.60x1.0x0.10)	1.46	M³	390.20	569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.4	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (14.60x0.11)	1.14	M³	390.20	444.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.5	Bote de material demolido, en camión	3.51	M³	323.70	1,136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.6	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	14.60	M²	660.80	9,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.7	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	14.60	ML	637.03	9,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.8	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	0.73	M³	635.04	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.9	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (14.60x0.45x0.15)	0.99	M³	2,286.44	2,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VII.-	C/Respaldo Trina de Moya DESDE SALON CRISTAL HASTA ESQ. C/47 (LADO SUR)											
7.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
7.2	Demolición de acera deterioradas, a manos, (50.20x1.50x0.10)	7.53	M³	390.20	2,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.3	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (50.20x0.078)	3.92	M³	390.20	1,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.4	Bote de material demolido, en camión	14.45	M³	323.70	4,677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.5	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	75.30	M²	660.80	49,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.6	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	50.20	ML	637.03	31,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.7	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	3.77	M³	635.04	2,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.8	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (50.20x0.45x0.15)	3.39	M³	2,286.44	7,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIII.-	C/GREGORIO RIVAS DESDE ESQ. C/TRINA DE MOYA HASTA C/ DE LA CANCHA (CLUB SAN ANTONIO) (74.50x2)											
8.1	Reconstrucción de Acera y contenes (AMBOS LADOS)											
8.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (149.00x2.20x0.10)	32.78	M³	390.20	12,790.76	10.35	4,038.57	0.00	0.00	10.35	4,038.57	31.57%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACION DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA
CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
8.1.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (149.00x0.078)	11.62	M³	390.20	4,534.90	5.97	2,329.49	0.00	0.00	5.97	2,329.49	51.37%
8.1.3	Bote de material demolido, en camión	59.94	M³	323.70	19,403.45	22.03	7,131.11	0.00	0.00	22.03	7,131.11	36.75%
8.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	327.80	M²	660.80	216,610.24	103.54	68,419.23	0.00	0.00	103.54	68,419.23	31.59%
8.1.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	149.00	ML	637.03	94,917.47	79.60	50,707.59	0.00	0.00	79.60	50,707.59	53.42%
8.1.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	16.39	M³	635.04	10,408.31	5.18	3,289.51	0.00	0.00	5.18	3,289.51	31.60%
8.1.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, (74.50x0.45x0.15)	10.06	M³	2,286.44	22,995.87	5.37	12,278.18	0.00	0.00	5.37	12,278.18	53.39%
IX.-	C/TRINA DE MOYA DESDE ESQ. DE C/GREGORIO RIVAS HASTA C/FAUSTO MACEO											
9.1	Reconstruccion de Acera y contenes											
9.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (60.0x3.55x0.10)	21.32	M³	390.20	8,319.06	10.21	3,983.94	0.00	0.00	10.21	3,983.94	47.89%
9.1.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (60.0X0.078)	4.68	M³	390.20	1,826.14	2.90	1,131.58	0.00	0.00	2.90	1,131.58	61.97%
9.1.3	Bote de material demolido, en camión	35.10	M³	323.70	11,361.87	17.70	5,729.49	0.00	0.00	17.70	5,729.49	50.43%
9.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	213.20	M²	660.80	140,882.56	102.08	67,454.46	0.00	0.00	102.08	67,454.46	47.88%
9.1.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	60.00	ML	637.03	38,221.80	38.60	24,589.36	0.00	0.00	38.60	24,589.36	64.33%
9.1.6	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	10.66	M³	635.04	6,769.53	5.10	3,238.70	0.00	0.00	5.10	3,238.70	47.84%
9.1.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, (60.0x0.45x0.15)	4.05	M³	2,286.44	9,260.08	2.61	5,967.61	0.00	0.00	2.61	5,967.61	64.44%
9.1.8	Reconstruccion de Acera y contenes											
9.1.9	Demolición de acera deterioradas, a manos, (44.00X3.55x0.10)	15.63	M³	390.20	6,100.65	10.53	4,108.81	0.00	0.00	10.53	4,108.81	67.35%
9.1.10	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (44.00X0.078)	3.43	M³	390.20	1,339.17	2.43	948.19	0.00	0.00	2.43	948.19	70.80%
9.1.11	Bote de material demolido, en camión	25.74	M³	323.70	8,332.04	17.50	5,664.75	0.00	0.00	17.50	5,664.75	67.99%
9.1.12	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	156.35	M²	660.80	103,313.88	105.30	69,582.24	0.00	0.00	105.30	69,582.24	67.35%
9.1.13	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	44.00	ML	637.03	28,029.32	32.40	20,639.77	0.00	0.00	32.40	20,639.77	73.64%
9.1.14	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	7.82	M³	635.04	4,964.32	5.27	3,346.66	0.00	0.00	5.27	3,346.66	67.41%
9.1.15	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, (44.00x0.45x0.15)	2.97	M³	2,286.44	6,790.73	2.19	5,007.30	0.00	0.00	2.19	5,007.30	73.74%
9.1.16	Destronque grande (Incluyen bote)	3.00	UDS	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
X.-	C/ TRINA DE MOYA CON ESQ. GREGORIO RIVAS											
10.1	Reconstruccion de baden											
	Reconstrucción de Baden (13.10X2.00x0.50), incluye Demolicion, Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2"@0.25 A.D.	13.10	M³	9,197.19	120,483.19	13.10	120,483.19	0.00	0.00	13.10	120,483.19	100.00%
10.1.2	Demolición de acera deterioradas, a manos, (34.40x0.52x0.10)	1.79	M³	390.20	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA

CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
10.1.3	Bote de material demolido, en camión	2.41	M³	323.70	780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	17.89	M²	660.80	11,820.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.1.5	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05 mts	0.89	M³	635.04	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.2	Reconstrucción de contén (0.45x0.30x0.15) 50.00ml											
10.2.1	Demolición de contenes viejos deteriorados (a manos),	3.90	M³	390.20	1,521.78	0.00		0.00				
10.2.2	Bote de material, demolido y depositado en sitios, en camion	5.27	M³	323.70	1,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.2.3	Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c = 180 Kg/cm², c/ligadora.	50.00	ML	637.03	31,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.2.4	Telford (tipo III), a base de H.S. y material demolicion (50x0.45x0.15)	3.38	M³	2,286.44	7,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XI.-	Misceláneos											
11.2	Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de vivienda)	2.00	Meses	8,000.00	16,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	50.00%
11.1	Limpieza Final	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	ORDEN DE CAMBIO NO. 1											
	AUMENTO DE CANTIDAD											
III.-	C/TRINA DE MOYA DESDE DONDE TERMINAN LOS 18.70 METROS HASTA C/RESPALDO TRINA DE MOYA (32.00x1.30) AMBOS LADOS											
3.2	Reconstrucción de badén (9.60x1.90x0.50)											
3.2.1	Reconstrucción de Badén (9.60x1.90x0.50), incluye Demolición, Excavación y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm², C/ligadora, Ø1/2"@0.25 A.D.	0.00	M³	9,197.19	0.00	0.00	0.00	2.60	23,912.69	2.60	23,912.69	100.00%
	PARTIDAS NUEVAS											
XII	C/ RESPALDO #47 AMBOS LADOS											
12.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
12.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (9.05+69.28)x0.10	0.00	M³	390.20	0.00	0.00	0.00	7.84	3,059.17	7.84	3,059.17	100.00%
12.1.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (74.40+97.50)x0.078	0.00	M³	390.20	0.00	0.00	0.00	18.91	7,378.68	18.91	7,378.68	100.00%
12.1.3	Bote de material demolido, en camión	0.00	M³	323.70	0.00	0.00	0.00	36.11	11,688.81	36.11	11,688.81	100.00%
12.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e= 0.10 mts	0.00	M²	660.80	0.00	0.00	0.00	78.35	51,773.68	78.35	51,773.68	100.00%
12.1.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c= 180 kg/cm², C/ligadora	0.00	ML	637.03	0.00	0.00	0.00	172.20	109,696.57	172.20	109,696.57	100.00%
12.1.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, (4.50x0.45x0.15)	0.00	M³	2,286.44	0.00	0.00	0.00	11.62	26,568.43	11.62	26,568.43	100.00%
XIII	C/ FAUSTO MACEO											
13.1	Reconstrucción de Acera y contenes											
13.1.1	Demolición de acera deterioradas, a manos, (9.05+69.28)x0.10	0.00	M³	390.20	0.00	0.00	0.00	4.55	1,775.41	4.55	1,775.41	100.00%
13.1.2	Demolición de Contenes deteriorados (a manos) (74.40+97.50)x0.078	0.00	M³	390.20	0.00	0.00	0.00	4.85	1,892.47	4.85	1,892.47	100.00%
13.1.3	Bote de material demolido, en camión	0.00	M³	323.70	0.00	0.00	0.00	12.69	4,107.75	12.69	4,107.75	100.00%
13.1.4	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts	0.00	M²	660.80	0.00	0.00	0.00	45.45	30,033.36	45.45	30,033.36	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACION DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA
CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION
13.1.5	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	0.00	ML	637.03	0.00	0.00	0.00	44.10	28,093.02	44.10	28,093.02	100.00%
13.1.7	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (4.50x0.45x0.15)	0.00	M ³	2,286.44	0.00	0.00	0.00	2.98	6,813.59	2.98	6,813.59	100.00%
13.1.8	Batea de contén	0.00	ML	460.02	0.00	0.00	0.00	9.80	4,508.20	9.80	4,508.20	100.00%
XIV	C/ TRINA DE MOYA FRENTE A LA IGLESIA Y ALMACEN											
14.1	Reconstruccion de contenes											
14.1.1.	Demolición de Contenes deteriorados (a manos)											
14.1.1.1.	(74.40+97.50)x0.078	0.00	M ³	390.20	0.00	0.00	0.00	2.92	1,140.55	2.92	1,140.55	100.00%
14.1.2	Bote de material demolido, en camión	0.00	M ³	323.70	0.00	0.00	0.00	3.95	1,277.34	3.95	1,277.34	100.00%
14.1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	0.00	ML	637.03	0.00	0.00	0.00	26.50	16,881.30	26.50	16,881.30	100.00%
14.1.4	Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , (4.50x0.45x0.15)	0.00	M ³	2,286.44	0.00	0.00	0.00	1.79	4,092.73	1.79	4,092.73	100.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
"AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

Fecha 26/11/2020

SEGUNDA CUBICACION DEL PRESUPUESTO No. 165/2019, RELATIVO A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA
CONTRATISTA: KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL RNC NO. 130-973131

No.	DETALLE	PRESUPUESTADO				CUBICADO PREVIO		CUBICADO ACTUAL		CUBICADO A LA FECHA		
		CANTIDAD PRESUP.	UNIDAD	P.U.	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL	% EJECUCION

SUB - TOTAL	1,944,434.61	615,128.69	442,140.65	1,057,269.34
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

GASTOS GENERALES:

4.5% SEGUROS Y FINANZAS	87,499.56	27,680.79	19,896.33	47,577.12
3% GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,333.04	18,453.86	13,264.22	31,718.08
2.5% TRANSPORTE	48,610.87	15,378.22	11,053.52	26,431.73
10% BENEFICIOS	194,443.46	61,512.87	44,214.07	105,726.93
6% SUPERVISIÓN	116,666.08	36,907.72	26,528.44	63,436.16
1% LEY 686	19,444.35	6,151.29	4,421.41	10,572.69

ITBIS (PARA DIRECCIÓN TÉCNICA O BENEFICIOS)	34,999.82	11,072.32	7,958.53	19,030.85
CODIA	1,944.43	615.13	442.14	1,057.27
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA VALLA FIJA 4'X8' 1.00 UD	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

SUB - TOTAL GASTOS GENERALES	571,941.61	187,772.20	127,778.66	315,550.86
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GENERAL REALIZADO	2,516,376.22	802,900.89	569,919.31	1,372,820.20
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

MENOS 6% SUPERVISIÓN		36,907.72	26,528.44	63,436.16
MENOS 1% LEY 686		6,151.29	4,421.41	10,572.69
MENOS 0.1% CODIA		615.13	442.14	1,057.27

MENOS AMORTIZACIÓN 20% DE AVANCE		160,580.18	113,983.86	274,564.04
----------------------------------	--	------------	------------	------------

TOTAL A PAGAR		598,646.57	424,543.46	1,023,190.03
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------

PREPARADO POR:

ING. MELISSA PIMENTEL
SUPERVISOR

VISTO POR:

ING. KANACA
KANACA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL
CONTRATISTA

SOMETIDO POR:

ARQ. ANA IRIS REYNOSO
FISCALIZADOR (A)

VISTO POR:

ING. RAMONA GARCIA PARRA
ENC. DPTO. SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS

AUTORIZADO POR:

ARQ. NEFERTY FELIZ
DIRECTORA

