



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Calle Municipal No. 80

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R. D.
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017456

DIA	MES	AÑO
29	06	2023

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD00000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE

RD\$

1,104,064.93

UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON 93/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

017456 21411272713100901041734

32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0057 Fondo 2023-002145 Comprobante No. 29/6/2023 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE - POR CONCEPTO PAGO DE 1.07.0057-2.7.1.2.01		Obras para edificación no residencial	1.128.377.00
CUBICACION NO.1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN		Menos (-): ISR Retencion del 10% para proveer	-7.609.12
CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MAMA TINGO, POR UN		Menos (-): 18 % de Irbis	-16.702.95
VALOR DE RD\$1,128,377.00 MENOS RET. DEL 10% RD\$7,609.12			
SEGUN LA LEY 11-92, DEL COD. TRIB., ART. 309 MENOS EL 18%			
DE ITBIS RD\$16,702.96, POR UN MONTO DE RD\$1,104,064.93,			
SEGUN SOLICITUD, CUBICACION, ANEXOS. UN MILLON CIENTO			
CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 93/100.			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

TOTAL

1,104,064.93

Nº _____
obrado por _____

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2023-002145

FECHA 20/06/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto	Etapas: Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO: 000820 RNC/CEDULA 05601388834		Orden Compra _____	
BENEFICIARIO SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE			
DIRECCION SFM		TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA 090-104173-4 Cuenta de Inversiones de Obras			

Detalle

POR CONCEPTO PAGO DE CUBICACION NO.1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MAMA TINGO, POR UN VALOR DE RD\$1,128,377.00 MENOS RET. DEL 10% RD\$7,609.12 SEGUN LA LEY 11-92, DEL COD. TRIB., ART. 308 MENOS EL 18% DE ITBIS RD\$16,702.85, POR UN MONTO DE RD\$1,104,064.93, SEGUN SOLICITUD, CUBICACION, ANEXOS. UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 83/100.

[CALCULO RETENCIONES: 18 % de Ibis=1,128,377.00-1,035,582.84=92,794.16x18%=16,702.85 ; ISR Retencion del 10% para proveedores=1,128,377.00-1,052,285.79=76,091.21x10%=7,609.12 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0057	27.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	1,128,377.00

Total General RD\$ 1,128,377.00

Retenciones	
18 % de Ibis	16,702.85
ISR Retencion del 10% para prove	7,609.12
Total Retenciones	24,311.97

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,104,064.93

Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contraloría; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
horuz





Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

4-04-00001-4

Calle 27 de Febrero, esq. Restauracion

809-588-2262

SOLICITUD DE PAGO

Solicitud N°: 2023-001944

FECHA: 26/6/2023

Se solicita la emisión de pago a favor de:

CODIGO PROVEADOR: 920 FORMA DE PAGO: Cheque

A NOMBRE DE: SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE

POR LA SUMA DE: RD\$ 1,128,377.00

UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO PAGO DE CUBICACION NO.1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MAMA TINGO, POR UN VALOR DE RD\$1,128,377.00 MENOS RET. DEL 10% RD\$7,809.12 SEGUN LA LEY 11-92, DEL COD. TRIB., ART. 309 MENOS EL 18% DE ITBIS RD\$16,702.95, POR UN MONTO DE RD\$1,104,064.93., SEGÚN SOLICITUD, CUBICACION, ANEXOS. UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 93/100.

DETALLE MONTO

CUB. NO.1 REF. CONST. CENTRO COMUNAL S. MAMA TINGO 1,128,377.00

TOTAL A PAGAR 1,128,377.00

SOLICITADO POR
PRESUPUESTO

JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL

Solicitado por

Bienvenida Del Orbe

Revisado por



Aprobado por



Jesus

Ayuntamiento San Francisco de Macorís
Calculo de pagos a ingenieros, PRIMER AVANCE
DATOS PERSONALES DEL INGENIERO

RETENCIONES

NOMBRE :	SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE	
TELEFONO.	FECHA	28/6/2023
DIRECCION	CIUDAD	

NOMBRE DE LA OBRA :

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

CALCULOS

MONTO DEL PRESUPUESTO

MONTO PAGADO

MONTO PENDIENTE

TOTAL A PAGAR

1,625,276.00
496,899.00
1,128,377.00
1,128,377.00

Retencion s/10%, Para Proyecto de beneficios	1.216	927,941.61
Retencion 18%/10 Según ley 11-92. Serv.Profesionales	10%	92,794.16
Norma -707-Sector Construccion del 18% del 10% Benf.	18%	16,702.95
Restar el 10% Menos 18%		76,091.21
Norma -707-Sector Construccion del 10% Beneficios	10%	7,609.12
Retencion de Supervision		
Total de la Retenciones		24,312.07
Monto A Pagar		1,104,064.93

Anexos Requisitos

Cubicacion 01

- 1- Contrato de la obra
- 2- Ser Proveedor del Estado
- 3- Certificacion de impuestos al Dia
- 4-Confirmacion de Firmas
- 5- Poliza del Fiel Cumplimiento al Inicio de la obra
- 6-Poliza de Avace, Inicio de la obra
- 7-Poliza de Vicios Ocultos, , Transcurso de la obra

00000000

- 8- Recibo pago CODIA
- 9- Fondo de Pensiones
- 10-Fotografia Proceso
- 11 Cedula de identidad

00000000

OBERVACIONES





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

Departamento de Presupuesto

No. 80

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE EXPEDIENTES

Cuenta: **Capital e Inversion de Obras**
Proveedor: **SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE**

Fecha: 16/4/2020

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Denominacion	Valor RDS
11.07.0057	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,128,377.00

SOLICITADO POR
PRESUPUESTO

Total General	1,128,377.00	
ITBIS 18%	16,702.95	☐ Sin ITBIS
Retencion 10%	7,609.12	☒ Sin Retencion
Monto Neto a Pagar RDS	1,104,064.93	



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

22 de junio del año 2023.-

Oficio No.00621-23

A la : **Licda. Celia Del Carmen Fernández**
Tesorera Municipal


Con Atención: **Licda. Daniela Flores**
Gerente Financiera

Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**
Alcalde Municipal

Asunto : **Remisión oficio No.074 de fecha 21/06/2023 de la Directora del Dpto. de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, solicitando la autorización del pago de la cubicación No.02, correspondiente al mes de junio del año 2023.-**

Cortésmente me dirijo a usted, para autorizarle la aprobación del pago de la cubicación No.02 de obras en diferentes lugares de esta ciudad, correspondiente al mes de junio del año 2023, ascendente a un monto de **RDS13,987,933.00 (Trece millones novecientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos con 00/100)**, a los fines pertinentes.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación,
le saluda muy atentamente,


Licdo. Siquio NG De La Rosa
Alcalde Municipal

SNG/lg.-





Apuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No.074

21 de Junio 2023.-

Al : Lic. Siquio NG De La Rosa
Alcalde Municipal. -

Vía : Lic. Daniela Flores
Gerente Financiera.-

Del : Ing. Isaira De Jesús Cedeño
Director De Obras Públicas Municipal. -

Asunto : Solicitud de aprobación de pago
De la Cubicación No.2 correspondiente
Mes de Junio 2023. -

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la debida aprobación del pago de la cubicación No.2 correspondiente al mes de Junio, de obras que se realizaron en diferentes puntos de esta ciudad, ascendente a un monto total de **RDS 13, 987,933.00 (Trece millones novecientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos con 00/100)**. Lo que enviamos para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Ing. Isaira De Jesús Cedeño

Directora de Obras Públicas Municipal.



OBRA		CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	PAGO TOTAL	SOLICITUD PAGO
------	--	-------------	-------------	----------	----------------	----------	---------------	------------	----------------

06	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE 108.42 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA CALLE EMILIO PRODHOMME ESQUINA CALLE " 4 " DEL SECTOR SAN MARTIN (RODRIGUEZ	Ing. Carleny Polanco	267,597.00	267,597.00	53,519.00	0.00	53,519.00	53,519.00	\$214,078.00
Subtotal Lote No. 06									\$214,078.00

AY,SFM-CCG-SO-2023-0001 OBRAS INDIVIDUALES

04	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE MAMA TINGO (PP)	Ing.Sandy Guzman	2,484,493.00	1,625,276.00	496,899.00	859,217.00	496,899.00	496,899.00	\$1,128,377.00
Subtotal Lote No. 04									\$1,128,377.00

06	Cubicación No. 1 DE REMOZAMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 27 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE GUIZA	Ing.Ana Emasary Ortiz	2,668,222.00	2,000,360.00	533,644.00	667,862.00	533,644.00	533,644.00	\$1,466,716.00
Subtotal Lote No. 06									\$1,466,716.00

09	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN MALLA	Ing.Dorka Maria Cabrera	1,244,047.00	824,017.00	248,809.00	420,030.00	248,809.00	248,809.00	\$575,208.00
Subtotal Lote No. 09									\$575,208.00

\$13,987,933.00



PREPARADO POR:
ING. ISAIRA DE JESUS CEDEÑO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



REVISADO POR:
LICDA. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA



APROBADO POR:
LIC. SQUIO NG DE LA ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL
EN EL SECTOR DE MAMA TINGO (PP)

Sector: Mama Tingo

Fecha: 21/06/2023

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Desmonte de Techo	1.00	PA	5,500.00	5,500.00	
b)	Demolición con Compresor	4.00	HR	3,100.00	12,400.00	
c)	Bote de Escombros	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	
d)	Replanteo	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
						28,900.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a)	Excavación de Zapata de Muro	24.24	MT³	500.70	12,136.97	
b)	Excavación de Zapata de Columna	7.68	MT³	500.70	3,845.38	
c)	Bote de Material	39.81	MT³	520.33	20,714.34	
d)	Relleno Compactado	20.00	MT³	1,582.67	31,653.40	
e)	Relleno de Reposicion	14.00	MT³	550.00	7,700.00	
						76,050.08
III	HORMIGON					
a)	Zapata de Muro 6"	7.54	MT³	9,048.82	68,228.10	
b)	Zapata de Columna	2.30	MT³	14,621.08	33,628.48	
c)	Columna	2.18	MT³	27,240.38	59,384.03	
d)	Vigas de Amarre	3.99	MT³	26,313.33	104,990.19	
e)	Losa	0.76	MT³	20,169.13	15,328.54	
						281,559.34
IV	TERMINACION					
a)	Pañete	324.05	MT²	643.68	208,584.50	
b)	Zabaleta	8.32	ML	179.48	1,493.27	
c)	Mocheta	20.25	MT²	466.48	9,446.22	
d)	Cantos	282.55	ML	148.30	41,902.17	
e)	Fraguache y Careteo	112.98	MT²	131.33	14,837.66	
f)	Zabaleta para Baño	12.51	ML	179.48	2,245.29	
g)	Fino de Techo	9.72	MT²	735.39	7,147.99	
h)	Pañete de Techo	7.89	MT²	559.78	4,416.66	
i)	Dinteles	0.77	MT³	29,079.43	22,391.16	
						312,464.94
V	MUROS					
a)	Muros de 6"	108.82	MT²	1,437.06	156,380.87	
b)	Antepecho	27.51	MT²	1,186.07	32,628.79	
						189,009.65

	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	TECHO					
a)	Techo de Aluzinc y Tijerilla Metálica	83.97	MT ²	4,638.16	389,466.30	
b)	Zabaleta	27.10	ML	179.48	4,863.91	
						394,330.20
	VII PUERTAS Y VENTANAS					
a)	Ventana Aluminio Instalada(AA)	119.65	P ²	439.52	52,588.57	
b)	Protectores de Hierro 1/2"	119.65	P ²	597.81	71,527.97	
c)	Puerta de Metal	9.15	MT ²	3,648.81	33,386.61	
d)	Puerta Polimetal	1.00	UD	7,500.00	7,500.00	
e)	Cerradura Kwikset	1.00	UD	1,050.00	1,050.00	
						166,053.15
	VIII PINTURA					
a)	Pintura	324.05	MT ²	322.58	104,532.05	
						104,532.05
	IX PLOMERÍA					
a)	Septico	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
b)	Tinaco 265 Gls Antialgas Inst. Completo	1.00	UD	10,121.00	10,121.00	
c)	Desague de Piso	2.00	UD	1,773.60	3,547.20	
d)	Desague de Techo	1.00	UD	2,933.65	2,933.65	
e)	Inodoro Corona Completo	2.00	UD	7,637.34	15,274.68	
f)	Lavamanos Sencillo Completo	2.00	UD	10,362.86	20,725.72	
g)	Registro (0.70 * 0.70)	2.00	UD	5,785.02	11,570.04	
h)	Meseta de Granito	9.03	P ²	225.00	2,031.75	
i)	Tuberia de Arrastre de 4"	10.00	ML	849.85	8,498.50	
j)	Fregadero Completo Inoxidable (2 boca)	1.00	UD	14,608.71	14,608.71	
k)	Ventilacion de 3"	2.00	UD	2,320.79	4,641.58	
l)	Materiales de Plomeria	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
m)	Mano de Obra Plomeria	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
						146,952.83
	X ELECTRICIDAD					
a)	Salidas de Luces de Techo	13.00	UD	1,752.38	22,780.94	
b)	Salida Tomacorriente 110 V	8.00	UD	2,072.77	16,582.16	
c)	Salida de Interruptores Sencillos	5.00	UD	1,967.58	9,837.90	
d)	Salidas Interruptores Triples	1.00	UD	2,229.54	2,229.54	
e)	Salida de Interruptores Dobles	1.00	UD	2,087.58	2,087.58	
f)	Caja de Breakers 8 Circs.	1.00	UD	1,405.00	1,405.00	
g)	Materiales de Electricidad	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
h)	Mano de Obra Electricidad	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
i)	Breakers de 30 Amps.	4.00	UD	65.00	260.00	
						61,683.12
	XI FACHADA ENTRADA					
a)	Excavación de Zapata de Columna	1.60	MT ³	500.70	801.12	
b)	Bote de Material	2.24	MT ³	520.33	1,165.54	
c)	Zapata de Columna	0.48	MT ³	14,621.08	7,018.12	
d)	Columna	0.38	MT ³	27,240.38	10,351.34	
e)	Losa	0.35	MT ³	20,169.13	7,059.20	

	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	Piso Cemento Pulido	3.51	MT ²	1,384.42	4,859.31	
g)	Pañete	9.70	MT ²	643.68	6,243.70	
h)	Pintura	16.72	MT ²	322.58	5,393.54	
i)	Cantos	40.80	ML	148.30	6,050.64	
j)	Desague de Techo	1.00	UD	2,933.65	2,933.65	
k)	Pañete de Techo	3.12	MT ²	559.78	1,746.51	
l)	Fino de Techo	3.90	MT ²	735.39	2,868.02	
m)	Escalones de Hormigon	10.00	ML	420.00	4,200.00	
n)	Viga de Carga	0.30	MT ³	27,918.00	8,375.40	
						69,066.09
XII	ACERAS PERIMETRAL					
a)	Excavación	12.78	MT ³	500.70	6,398.95	
b)	Relleno Compactado	12.78	MT ³	1,582.67	20,226.52	
c)	Preparación de Aceras	42.61	MT ²	56.00	2,386.16	
d)	Aceras Frotada y Violinada	4.26	MT ³	10,230.50	43,581.93	
e)	Bote de Escombros	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						74,593.56
XIII	PISOS					
a)	Piso Cemento Pulido	78.68	MT ²	1,384.42	108,926.17	
						108,926.17
XIV	JARDINERAS					
a)	Exc. Zapata de Muro 4"	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
b)	Zapata Muro 4 "	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
c)	Muros de 4"	2.22	MT ²	1,398.25	3,104.12	
d)	Revestimiento en Ladrillos	2.22	MT ²	1,100.65	2,443.44	
e)	Bote de Material Sobrante	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						14,047.56
XV	MISCELANEOS					
a)	Limpieza Final	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
b)	Tarja	1.00	UD	5,500.00	5,500.00	
c)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	5,000.00	5,000.00	
						15,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 2,043,168.73

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS					
a) Direccion Técnica Responsable			10.0%		204,316.87
b) Gastos Administrativos			3.0%		61,295.06
c) Gastos de Transporte			3.0%		61,295.06
d) Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		20,431.69
e) Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		91,942.59
f) Codia			0.1%		2,043.17
g) Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	2,484,493.00
-------------------	---------------------

Michelle Salazar
Ing. Michelle Salazar F.

Costos y Presupuestos de
obras



Contratista: Ing Sandy Guzman
Cubicacion No. 1

Fecha Actual: junio, 2023

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			TOTAL DEL PRESUPUESTO		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
I	TECHO	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Techo de Aluzinc y Tjerilla Metálica	83.97	MT²	4,638.16	389,466.30	-	20.00	16.79	77,893.26	80.00	67.18	311,573.04	100.00	67.18	389,466.30
b)	Zabaleta	27.10	ML	179.48	4,863.91	-	20.00	5.42	972.78	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	972.78
-		0.00		0.00	0.00	394,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	ACERAS PERIMETRAL	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Excavación	12.78	MT³	500.70	6,398.95	-	20.00	2.56	1,279.79	80.00	10.22	5,119.16	100.00	10.22	6,398.95
b)	Releno Compactado	12.78	MT³	1,582.67	20,226.52	-	20.00	2.56	4,045.30	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	4,045.30
c)	Preparación de Aceras	42.61	MT³	56.00	2,386.16	-	20.00	8.52	477.23	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	477.23
d)	Aceras Frotada y Violinada	4.26	MT³	10,230.50	43,581.93	-	20.00	0.85	8,716.39	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8,716.39
e)	Bote de Escombros	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	-	20.00	0.20	400.00	80.00	0.80	1,600.00	100.00	0.80	2,000.00
-		0.00		0.00	0.00	74,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PLOMERÍA	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Septico	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	-	20.00	0.20	9,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	9,000.00
b)	Tinaco 265 Gls Antiálgas Incl. Completo	1.00	UD	10,121.00	10,121.00	-	20.00	0.20	2,024.20	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,024.20
c)	Desague de Piso	2.00	UD	1,773.60	3,547.20	-	20.00	0.40	709.44	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	709.44
d)	Desague de Techo	1.00	UD	2,933.65	2,933.65	-	20.00	0.20	586.73	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	586.73
e)	Inodoro Corona Completo	2.00	UD	7,637.34	15,274.68	-	20.00	0.40	3,054.94	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	3,054.94
f)	Lavamanos Sencillo Completo	2.00	UD	10,362.86	20,725.72	-	20.00	0.40	4,145.14	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	4,145.14
g)	Registro (0.70" x 0.70")	2.00	UD	5,785.02	11,570.04	-	20.00	0.40	2,314.01	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,314.01
h)	Moseta de Granito	9.03	P²	225.00	2,031.75	-	20.00	1.81	406.35	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	406.35
i)	Tubería de Asbesto de 4"	10.00	ML	849.85	8,498.50	-	20.00	2.00	1,699.70	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,699.70
j)	Fregadero Completo Inoxidable (2 bogg	1.00	UD	14,608.71	14,608.71	-	20.00	0.20	2,921.74	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,921.74
k)	Ventilación de 3"	2.00	UD	2,320.79	4,641.58	-	20.00	0.40	928.32	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	928.32

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			TOTAL DEL PRESUP.		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
j)	Materiales de Plomería	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	-	20.00	0.20	900.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	900.00
m)	Mano de Obra Plomería	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	-	20.00	0.20	700.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	700.00
--		0.00		0.00	0.00	146,952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PRELIMINARES	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Desmante de Techo	1.00	PA	5,500.00	5,500.00	-	20.00	0.20	1,100.00	80.00	0.80	4,400.00	100.00	0.80	5,500.00
b)	Demolición con Compresor	4.00	HR	3,100.00	12,400.00	-	20.00	0.80	2,480.00	80.00	3.20	9,920.00	100.00	3.20	12,400.00
c)	Bote de Escombros	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	-	20.00	0.20	800.00	80.00	0.80	3,200.00	100.00	0.80	4,000.00
d)	Replanteo	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	-	20.00	0.20	1,400.00	80.00	0.80	5,600.00	100.00	0.80	7,000.00
--		0.00		0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Salidas de Luces de Techo	13.00	UD	1,752.38	22,780.94	-	20.00	2.60	4,556.19	10.00	1.30	2,278.09	30.00	1.30	6,834.28
b)	Salida Tomacorriente 110 V	8.00	UD	2,072.77	16,582.16	-	20.00	1.60	3,316.43	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	3,316.43
c)	Salida de Interruptores Sencillos	5.00	UD	1,967.58	9,837.90	-	20.00	1.00	1,967.58	10.00	0.50	983.79	30.00	0.50	2,951.37
d)	Salidas Interruptores Triples	1.00	UD	2,229.54	2,229.54	-	20.00	0.20	445.91	10.00	0.10	222.95	30.00	0.10	668.86
e)	Salida de Interruptores Dobles	1.00	UD	2,087.58	2,087.58	-	20.00	0.20	417.52	10.00	0.10	208.76	30.00	0.10	626.27
f)	Caja de Breakers 8 Círcos.	1.00	UD	1,405.00	1,405.00	-	20.00	0.20	281.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	281.00
g)	Materiales de Electricidad	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	-	20.00	0.20	700.00	10.00	0.10	350.00	30.00	0.10	1,050.00
h)	Mano de Obra Electricidad	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	-	20.00	0.20	600.00	10.00	0.10	300.00	30.00	0.10	900.00
i)	Breakers de 30 Amps.	4.00	UD	65.00	260.00	-	20.00	0.80	52.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	52.00
--		0.00		0.00	0.00	61,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	MISCELANEOS	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Limpieza Final	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	-	20.00	0.20	900.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	900.00
b)	Tarja	1.00	UD	5,500.00	5,500.00	-	20.00	0.20	1,100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,100.00
c)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	5,000.00	5,000.00	-	20.00	0.20	1,000.00	80.00	0.80	4,000.00	100.00	0.80	5,000.00
--		0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	MOVIMIENTO DE TIERRA	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Excavación de Zapata de Muro	24.24	MT³	500.70	12,136.97	-	20.00	4.85	2,427.39	80.00	19.39	9,709.57	100.00	19.39	12,136.97
b)	Excavación de Zapata de Columna	7.68	MT³	500.70	3,845.38	-	20.00	1.54	769.08	80.00	6.14	3,076.30	100.00	6.14	3,845.38
c)	Bote de Material	39.81	MT³	520.33	20,714.34	-	20.00	7.96	4,142.87	80.00	31.85	16,571.47	100.00	31.85	20,714.34
d)	Relleño Compactado	20.00	MT³	1,582.67	31,653.40	-	20.00	4.00	6,330.68	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	6,330.68

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			TOTAL DEL PRESUP.		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
e)	Relleno de Reposicion	14.00	MT³	550.00	7,700.00	-	20.00	2.80	1,540.00	80.00	11.20	6,160.00	100.00	11.20	7,700.00
--		0.00		0.00	0.00	76,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	HORMIGON	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Zapata de Muro 6"	7.54	MT³	9,048.82	68,228.10	-	20.00	1.51	13,645.62	80.00	6.03	54,582.48	100.00	6.03	68,228.10
b)	Zapata de Columna	2.30	MT³	14,621.08	33,628.48	-	20.00	0.46	6,725.70	80.00	1.84	26,902.79	100.00	1.84	33,628.48
c)	Columna	2.18	MT³	27,240.38	59,384.03	-	20.00	0.44	11,876.81	80.00	1.74	47,507.22	100.00	1.74	59,384.03
d)	Vigas de Amarre	3.99	MT³	26,313.33	104,990.19	-	20.00	0.80	20,998.04	80.00	3.19	83,992.15	100.00	3.19	104,990.19
e)	Losa	0.76	MT³	20,169.13	15,328.54	-	20.00	0.15	3,065.71	80.00	0.61	12,262.83	100.00	0.61	15,328.54
--		0.00		0.00	0.00	281,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	MUROS	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Muros de 6"	108.82	MT²	1,437.06	156,380.87	-	20.00	21.76	31,276.17	80.00	87.06	125,104.70	100.00	87.06	156,380.87
b)	Antepecho	27.51	MT²	1,186.07	32,628.79	-	20.00	5.50	6,525.76	80.00	22.01	26,103.03	100.00	22.01	32,628.79
--		0.00		0.00	0.00	189,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	TERMINACION	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Pañete	324.05	MT²	643.68	208,584.50	-	20.00	64.81	41,716.90	50.00	162.03	104,292.25	70.00	162.03	146,009.15
b)	Zabaleta	8.32	ML	179.48	1,493.27	-	20.00	1.66	298.65	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	298.65
c)	Mocheta	20.25	MT²	466.48	9,446.22	-	20.00	4.05	1,889.24	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,889.24
d)	Cantos	282.55	ML	148.30	41,902.17	-	20.00	56.51	8,380.43	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8,380.43
e)	Fraguache y Careteo	112.98	MT²	131.33	14,837.66	-	20.00	22.60	2,967.53	80.00	90.38	11,870.13	100.00	90.38	14,837.66
f)	Zabaleta para Baño	12.51	ML	179.48	2,245.29	-	20.00	2.50	449.06	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	449.06
g)	Fino de Techo	9.72	MT²	735.39	7,147.99	-	20.00	1.94	1,429.60	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,429.60
h)	Pañete de Techo	7.89	MT²	559.78	4,416.66	-	20.00	1.58	883.33	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	883.33
i)	Dinteles	0.77	MT³	29,079.43	22,391.16	-	20.00	0.15	4,478.23	80.00	0.62	17,912.93	100.00	0.62	22,391.16
--		0.00		0.00	0.00	312,464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	PINTURA	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Pintura	324.05	MT²	322.58	104,532.05	-	20.00	64.81	20,906.41	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20,906.41
--		0.00		0.00	0.00	104,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	FACHADA ENTRADA	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Excavación de Zapata de Columna	1.60	MT³	500.70	801.12	-	20.00	0.32	160.22	80.00	1.28	640.90	100.00	1.28	801.12
b)	Bote de Material	2.24	MT³	520.33	1,165.54	-	20.00	0.45	233.11	80.00	1.79	932.43	100.00	1.79	1,165.54

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			TOTAL DEL PRESUPUESTO		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
c)	Zapata de Columna	0.48	MT³	14,621.08	7,018.12	-	20.00	0.10	1,403.62	80.00	0.38	5,614.49	100.00	0.38	7,018.12
d)	Columna	0.38	MT³	27,240.38	10,351.34	-	20.00	0.08	2,070.27	80.00	0.30	8,281.08	100.00	0.30	10,351.34
e)	Losa	0.35	MT³	20,169.13	7,059.20	-	20.00	0.07	1,411.84	80.00	0.28	5,647.36	100.00	0.28	7,059.20
f)	Piso Cemento Pulido	3.51	MT²	1,384.42	4,859.31	-	20.00	0.70	971.86	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	971.86
g)	Pañete	9.70	MT²	643.68	6,243.70	-	20.00	1.94	1,248.74	50.00	4.85	3,121.85	70.00	4.85	4,370.59
h)	Pintura	16.72	MT²	322.58	5,393.54	-	20.00	3.34	1,078.71	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,078.71
i)	Cantos	40.80	ML	148.30	6,050.64	-	20.00	8.16	1,210.13	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,210.13
j)	Desague de Techo	1.00	UD	2,933.65	2,933.65	-	20.00	0.20	586.73	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	586.73
k)	Pañete de Techo	3.12	MT²	559.78	1,746.51	-	20.00	0.62	349.30	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	349.30
l)	Fino de Techo	3.90	MT²	735.39	2,868.02	-	20.00	0.78	573.60	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	573.60
m)	Escalones de Hormigon	10.00	ML	420.00	4,200.00	-	20.00	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	840.00
n)	Viga de Carga	0.30	MT³	27,918.00	8,375.40	-	20.00	0.06	1,675.08	80.00	0.24	6,700.32	100.00	0.24	8,375.40
-	-	0.00	.	0.00	0.00	69,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIII JARDINERAS		0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Exc. Zapata de Muro 4"	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	-	20.00	0.20	400.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	400.00
b)	Zapata Muro 4 "	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	-	20.00	0.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,000.00
c)	Muros de 4"	2.22	MT²	1,398.25	3,104.12	-	20.00	0.44	620.82	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	620.82
d)	Revestimiento en Ladrillos	2.22	MT²	1,100.65	2,443.44	-	20.00	0.44	488.69	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	488.69
e)	Bote de Material Sobrante	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	-	20.00	0.20	300.00	80.00	0.80	1,200.00	100.00	0.80	1,500.00
-	-	0.00	.	0.00	0.00	14,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIV PISOS		0.00	.	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Piso Cemento Pulido	78.68	MT²	1,384.42	108,926.17	-	20.00	15.74	21,785.23	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	21,785.23
-	-	0.00	.	0.00	0.00	108,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XV PUERTAS Y VENTANAS		0.00	.	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	Ventana Aluminio Instalada(AA)	119.65	P²	439.52	52,588.57	-	20.00	23.93	10,517.71	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10,517.71
b)	Protectores de Hierro 1/2"	119.65	P²	597.81	71,527.97	-	20.00	23.93	14,305.59	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	14,305.59
c)	Puerta de Metal	9.15	MT²	3,648.81	33,386.61	-	20.00	1.83	6,677.32	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	6,677.32
d)	Puerta Polimetal	1.00	UD	7,500.00	7,500.00	-	20.00	0.20	1,500.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,500.00
e)	Cerradura Kwikset	1.00	UD	1,050.00	1,050.00	-	20.00	0.20	210.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	210.00
-	-	0.00	.	0.00	0.00	166,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			TOTAL DEL PRESUPUESTO		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
					TOTAL RD\$	2,043,168.73			408,633.75			927,942.06			1,336,575.21

GASTOS INDIRECTOS

a)	Dirección Técnica Responsable	10.00%		204,316.87
b)	Gastos Administrativos	3.00%		61,295.06
c)	Gastos de Transporte	3.00%		61,295.06
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.00%		20,431.69
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.50%		91,942.59
f)	CODIA	0.10%		2,043.17
g)	Supervisión	0.00%		0.00

1,128,377.55

1,625,276.19

TOTAL RD\$ 2,484,493.18

Sometido Por:

Ing. Isaira De Jesús Cedeño
Dir. Obras Municipales

Cubiado y Preparado Por:

Encargado de Cubicaciones

Aceptado Por:

Ing. Sandy Guzman
Contratista

Aprobado Por:

Lic. Siquio NG De La Rosa
Alcalde Municipal

Supervisado Por:

Ing. Edward De Jesús
Supervisor



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0223952487618**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE**, RNC No. **05601399834**, con su domicilio y asiento fiscal en **SAN FRANCISCO DE MACORIS**, Administración Local **ADM LOCAL SAN FCO MACORIS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.
• ITBIS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintidos (22)** días del mes de junio del año dos mil veintitres (2023).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: M1JS-13CL-3N31-6874-6470-0739 sha1: og7p91xLk7eMHWETCLFhDIXc0IA= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 M1JS-13CL-3N31-6874-6470-0739

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES.

Padre Billini #58, Ciudad Colonial. Telefono:(829)378-0038. RNC: 401-00941-2 , Pago web www.codiaenlinea.com

Cede: REGIONAL NORDESTE (SAN FRANCISCO M.) [9]

RECIBO

ID: 114374 **Codigo:** 140RR114373

Nombre: SANDY ANTONIOGUZMAN DUARTE(25462)

Fecha: 22/06/2023

Carrera: INGENIERO CIVIL

NCF: .

Balance Anterior: 700.00

Balance Despues: 700.00

Hora: 03:47:40

Concepto	Valor
TASA 1X1000	2043.17

Debe 7 Meses

Detalle:

Valor Total RD\$: \$2,043.17

CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MA MA TINGO

FORMA VALOR

PAGO RD\$: \$2,043.17

EFFECTIVO: \$2,043.17

DEVUELTA: \$0.00

Cajero: EMELY JIMENEZ PERALTA

Impreso Por: EMELY



**FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES****DE LA CONSTRUCCION**

C / 6 Calle No. 5 • Ensanche Miraflores • Teléfono: (809) 610-0503

Santo Domingo, República Dominicana

Email: recaudacion@fopetcons.gov.do • www.fopetcons.gov.do

RNC 4-01-50007-8

RECIBO DE PAGO

Hemos recibido de: Ing. Sandy Antonio Guzman Duarte

RNC / Cédula: 05601399834

La Suma de: veintiseis mil quinientos sesenta y un pesos con 19/100

Total Pagado: RD\$26,561.19

Por Concepto de: Saldo articulo 1 y 2, 03-119602

Forma de Pago: EFECTIVO

Banco:

Cheque:

Número: RI-163112

Fecha: 6/22/2023

Hora: 3:22 PM

Acta #	Fecha	Acuerdo No.	Cuota #	Monto	Pagado	Desccto.	Balance
03-119602	6/22/2023			26,561.19	26,561.19	0.00	0.00
@fopetcons686				26,561.19	26,561.19	0.00	0.00

Cobrado por: Espontaneos

Instrumentado por: ESPONTANEO

Carmen J. Delgado
Carmen Delgado
Recibido Conforme

Según Licencia de Obras Publica No.: _____ de fecha: _____

(o evaluación provisional hecha por el suscrito, sujeta a presentación por parte del infractor, de la licencia y planos correspondientes)

POR LO QUE ADEUDA A ESTA INSTITUCIÓN LA SUMA DE:

veintiseis mil quinientos sesenta y un pesos con 19/100

RD\$: 26,561.19

Desglosado de la siguiente manera:

Art. 1. Uno por ciento (1%) del Costo de la ObraRD\$: 20,431.69

Art. 2. Retención Uno por Ciento (1%) de los salarios pagados a los Trabajadores

(si no existe nómina y/o contabilidad organizada, procede liquidación de

oficio, o sea, aplicar el 30% al costo total Como partida salarial.....RD\$: 6,129.51

TOTAL A PAGAR.....RD\$: 26,561.19

En fé de lo cual levanto la presente Acta, dejando una copia de la misma al infractor a fin de que no alegue ignorancia advirtiéndole que tiene un plazo de tres (3) días laborables para dar cumplimiento a la misma o en su defecto, se procederá a su cobro por las vías legales correspondientes.

OBSERVACIONES: _____**Obreros:**

ESPONTANEO

Inspector Actuante

Ing. Sandy Antonio Guzman Duarte

Firma del Infractor o Representante

Cédula: 05601399834

Supervisor

Cédula: _____

Nota: Anexo Formulario de Afiliación PC-I (Nombre y Cédula de los Trabajadores utilizados en la construcción)

RECIBO DE INGRESOS

Nº 0000109721

R.N.C. 130230331
Calle Jacinto Mañón # 15, Esplanada Paraiso,
Santo Domingo, Republica Dominicana,
Tel. (829) 547-5777
email: contacto@atrioseguros.com.do
www.atrioseguros.com.do

Atrio
SEGUROS

ORIGINAL: CLIENTE

Recibí de: 00000000372651 SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE
La suma de: TRES MIL CON 00/100

Fecha: 05-05-2023 Hora: 05:30:01

Forma de Pago								
Tipo	Banco / Emisor		Nº Referencia		Moneda	Monto		
VISA	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A BANCO MULTIPLE		53605810****7612		RD	3,000.00		
					Total	3,000.00		
Facturas Cobradas								
Nº Factura	Producto	Nº Póliza	Intermediario	Fechas de vigencia de la póliza		Moneda	Monto	Bils. Pendiente
				Desde	Hasta			
170526	FAZ	7719	000684 ANGEL TOMAS POLANCO FIGUEROA	05-05-2023	05-05-2024	RD	3,000.00	.00
							Total	3,000.00
								.00

NOTA: 1) ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SI NO CONTIENE LA FIRMA DEL COMPROBADOR AUTORIZADO
2) LA ACEPTACIÓN DE ESTE PAGO, NO IMPLICA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA ASEGURADORA, SI SU PÓLIZA ESTÁ CANCELADA O NO ESTÁ VIGENTE.

Oficina: 010099-
Firma: 
Fechado: WEB

"De acuerdo a la ley de Seguros y Fianzas en R.D. para que las pólizas tengan vigencia, las primas deberán estar percibidas en su totalidad por el asegurador, los agentes generales o los agentes locales dentro de los primeros diez (10) días de vigencia, salvo convenio suscrito entre las partes. Los plazos que puedan ser acordados por las partes no podrán exceder de ciento veinte (120) días del inicio de la vigencia."

Pág. 1/1

CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: 7719
MONEDA : PESOS

RAMO: FIANZAS

FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO

1.- POR CUANTO: **SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y con RNC No.:056-0139983-4, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 05/05/2023 a la compañía **ATRIO SEGUROS, S.A.** (en lo adelante la **AFIANZADORA**), una fianza por una suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 72/100 (RD\$ 99,379.72)**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

GARANTIZANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MAMA TINGO (PP), LOTE 1.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

(en lo adelante el **BENEFICIARIO**) con fecha de vigencia desde el **05/05/2023** hasta **05/05/2024**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o moral.

4.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el **AFIANZADO**, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por falta imputable al **AFIANZADO** y haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

5.- **POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

6.- **POR CUANTO:** La **AFIANZADORA** no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el **AFIANZADO**.

7.- **POR CUANTO:** La Ley No. 146-02 capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas, incluso en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la **AFIANZADORA**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de **RD\$ 99,379.72** exigida el **BENEFICIARIO** al **AFIANZADO** conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares y las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la **AFIANZADORA** firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 05 días de mayo de 2023.



Firma Autorizada
Nombre Completo

CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en el contrato de cuya fianza se deriva.

ARTÍCULO 2: El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia.

ARTÍCULO 3: Esta fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada por el BENEFICIARIO en caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida al AFIANZADO, cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza

ARTÍCULO 4: Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el BENEFICIARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 5: Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la aceptación previa de la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 6: Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

ARTÍCULO 7: La indemnización a que haya lugar, será pagada por la AFIANZADORA a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente.

ARTÍCULO 8: El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos.

ARTÍCULO 9: Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

ARTÍCULO 10: Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose debidamente aprobado por la AFIANZADORA.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

48 0000000000

El presente documento es una copia fiel y exacta del original que se encuentra en el archivo digitalizado de la biblioteca de la Universidad de la Rioja, y no ha sido sometido a ningún tipo de modificación o alteración.

Airto

Nombre de la obra		Autor		Título		Fecha de publicación		Lugar de publicación	
1. Nombre de la obra		2. Autor		3. Título		4. Fecha de publicación		5. Lugar de publicación	
6. Descripción de la obra		7. Descripción de la obra		8. Descripción de la obra		9. Descripción de la obra		10. Descripción de la obra	
11. Descripción de la obra		12. Descripción de la obra		13. Descripción de la obra		14. Descripción de la obra		15. Descripción de la obra	
16. Descripción de la obra		17. Descripción de la obra		18. Descripción de la obra		19. Descripción de la obra		20. Descripción de la obra	



CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: 7721
MONEDA : PESOS

RAMO: FIANZAS

FIANZA DE AVANCE

1.- POR CUANTO: **SANDY ANTONIO GUZMAN DUARTE**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y con RNC No.:056-0139983-4, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 05/05/2023 a la compañía **ATRIO SEGUROS, S.A.** (en lo adelante la **AFIANZADORA**), una fianza por una suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 (RD\$ 496,898.60)**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

GARANTIZANDO EL BUEN USO DEL ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MAMA TINGO (PP), LOTE 1

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
(en lo adelante el **BENEFICIARIO**) con fecha de vigencia desde el **05/05/2023** hasta **05/05/2024**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o moral.

4.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el **AFIANZADO**, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por falta imputable al **AFIANZADO** y haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

5.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

6.- POR CUANTO: La **AFIANZADORA** no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el **AFIANZADO**.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas, incluso en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la **AFIANZADORA**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de **RDS 496,898.60** exigida el **BENEFICIARIO** al **AFIANZADO** conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares y las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la **AFIANZADORA** firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 05 días de mayo de 2023.



Firma Autorizada
Nombre Completo

CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en el contrato de cuya fianza se deriva.

ARTÍCULO 2: El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia.

ARTÍCULO 3: Esta fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el BENEFICIARIO en caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida al AFIANZADO, cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza.

ARTÍCULO 4: Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el BENEFICIARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 5: Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la aceptación previa de la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 6: Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

ARTÍCULO 7: La indemnización a que haya lugar, será pagada por la AFIANZADORA a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente.

ARTÍCULO 8: El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos.

ARTÍCULO 9: Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

ARTÍCULO 10: Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose debidamente aprobado por la AFIANZADORA.

