



**Alcaldía de Baní**

¡Tu bienestar, nuestra visión!

## **INFORME TRIMESTRAL**

**Obras – Presupuesto Participativo.**

**Tercer Trimestre 2025.**



**Alcaldía de Bani**


¡Tu bienestar, nuestra visión!

- **Contratista:** INGARBEN SRL

**Obra en construcción:** Construcción de aceras y contenes en el Señor Jardines Del Sur, Bani, Prov. Peravia.

**Mes:** Julio 2025

**Método de pago:** Transferencia







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION  
RNC - 415000124

Número Comprobante: 039483      Fecha Comprobante:      Registrado  
Número de Documento:      Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.      NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:  
131967523      INGARBEN SRL

DOMICILIO:  
SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 187,640.42  
EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 42/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 3,011.03  
EN LETRAS: TRES MIL ONCE PESOS CON 03/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RENTENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 19,663.58                    | 30.00     | 848.03   |
| Codia                | 196,635.80                   | 0.10      | 196.64   |
| FONDO DE PENSIONES   | 196,635.80                   | 1.00      | 1,966.36 |

Total Retención  
3,011.03

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO  
AMB-CCC-CP-2024-0004, AMB-CCC-CP-2024-0005, 0742  
/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE  
187,640.42

SUMA GLOBAL REPORTADA  
190,651.45

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

### CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 039483

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

131967523

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

INGARBEN SRL

DOMICILIO:

SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 187,640.42

EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 42/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 3,011.03

EN LETRAS: TRES MIL ONCE PESOS CON 03/100

#### CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RENTENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 19,663.58                    | 30.00     | 848.03   |
| Codia                | 196,635.80                   | 0.10      | 196.64   |
| FONDO DE PENSIONES   | 196,635.80                   | 1.00      | 1,966.36 |

Total Retención

3,011.03

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

AMB-CCC-CP-2024-0004, AMB-CCC-CP-2024-0005, 0742 /2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

187,640.42

SUMA GLOBAL REPORTADA

190,651.45

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALÓN  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com

Dev

Pag

SE DOCUMENTO:

Original:

X

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 131967523

BENEFICIARIO: INGARBEN SRL

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-380-0804

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUB. 1 Y FINAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JARDINES DEL SUR, BANI, PROV. PERAVIA, ATRAVEZ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. AÑO 2025, SEGÚN EL SIG HIST. FINAN: A) MONTO PRESUP. RD\$ 240,322.06 B) MENOS AVANCE 20% DE UN MONTO DE RD\$48,064.41 SEGUN COMPROBANTE DE GASTOS NO.38553 D/F 02/04/2025 C) MENOS CUB.1 Y FINAL POR UN MONTO RD\$190,651.45 MENOS RET. DE LOS IMPUESTOS DE LEY MONTO RD\$3,011.03. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, OFICIO NO. 0742/2025 D/F 26/06/2025, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, CUB. DE LA OBRA, FOTO196635.80 DEL TRABAJO Y COPIA DEL PRIMER PAGO. O.S.

Transf. 809-380-0804  
03-07-2025

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0055.000          | 2.7.2.4.01             |                       | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 88,678.83  |
| 11.01.0055.000          | 2.7.2.4.01             |                       | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 96,001.16  |
| 11.01.0055.000          | 2.7.2.4.01             |                       | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 5,971.46   |

“REVISION Y CONTROL”



ERIKA ELIZABETH DEARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

YNGRID CAROLINA DIAZ  
PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA  
CONTRALOR MUNICIPAL

RAFAEL MARCELO DIAZ SANTANA  
SEGUNDO MUNICIPAL

SANTO ANILCIO RAMIREZ B.  
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$

190,651.45

Retenciones

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Itbis      | 30.00 % | 848.03   |
| Codia      | 0.10 %  | 196.64   |
| FONDO DE P | 1.00 %  | 1,966.36 |

Monto Neto a Pagar RD\$

187,640.42

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Contribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto





**Alcaldía de Bani**

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE  
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,  
26 De Junio del 2025.-  
**Oficio No.0742/2025.-**  
Rem/Cubicación.

(1100010055 272401  
m.v.)

Al : Señor  
**Ing. Santo Ramírez,**  
Alcalde Municipal,  
Su Despacho.\_



Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción Aceras y Contenes**, En El Sector Jardines Del Sur, Bani, Prov. Peravia.

Total General De **RD\$240,322.06** (Doscientos Cuarenta Mil, Trescientos Veintidós Pesos Con 06/100).


Total Cubicado Actual De **RD\$238,715.86** (Doscientos Treinta Y Ocho Mil, Setecientos Quince Pesos Con 86/100).

Avance Inicial De **RD\$48,064.41** (Cuarenta Y Ocho Mil, Sesenta Y Cuatro Pesos Con 41/100).

Total A Pagar De **RD\$190,651.45** (Ciento Noventa Mil, Seiscientos Cincuenta Y Un Pesos Con 45/100).



**Presupuesto Participativo.**

Atentamente,




  
**Ing. Andrés De Los Santos**  
Director Planeamiento Urbano  
IADS-AAM/MT

  
**Arq. Ángel Mañan**  
Director Obras Municipales  
MUNICIPALES





















|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Monto Contrato Original:         | RD\$240,322.06                                     |
| Monto Addendum a Contrato:       |                                                    |
| Monto de Avance :                | RD\$48,064.41                                      |
| Contrato +Addendum+ Adicionales: |                                                    |
| Inicio Contractual de la Obra:   | A firmarse con la firma del acta de Inicio de obra |
| Adicional Aprobado(%):           | 0.00%                                              |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Proyecto No.</b> | <b>ACERAS Y CONTENES - JARDINES DEL SUR</b> |
| <b>Descripción:</b> | <b>CUBICACION 1 Y FINAL</b>                 |
| <b>Fecha</b>        | <b>Jun-25</b>                               |
| <b>Contratista:</b> | <b>INGARBEN, SRL</b>                        |

| No. | Descripción                       | Cantidad | Unidad | Precio          | Sub-Total     | Total           | CANT. | VALOR RD\$ | SUBTOTAL | CANT.    | VALOR RD\$    | SUBTOTAL      | CANT. | VALOR RD\$ | SUBTOTAL | % Ejecutado |
|-----|-----------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-------|------------|----------|----------|---------------|---------------|-------|------------|----------|-------------|
| 1   | PRELIMINARES                      |          |        |                 |               |                 |       |            |          |          |               | \$ 17,068.64  | V     |            |          | 78%         |
| 1.1 | DEMOLICIÓN DE ACERA EN MAL ESTADO | 153.00   | M2     | \$ 66.85        | \$ 10,228.05  |                 |       |            |          | 119.12   | \$ 7,983.17   |               |       |            |          |             |
| 1.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO         | 20.00    | M3     | \$ 477.50       | \$ 9,550.00   |                 |       |            |          | 15.49000 | \$ 7,396.48   | Z             |       |            |          |             |
| 1.3 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA         | 153.00   | M2     | \$ 14.33        | \$ 2,192.49   |                 |       |            |          | 119.12   | \$ 1,706.99   | Z             |       |            |          |             |
|     |                                   |          |        |                 |               | \$ 21,970.64    | V     |            |          |          |               |               |       |            |          |             |
| 2   | HORMIGON ARMADO                   |          |        |                 |               |                 |       |            |          |          |               | \$ 179,569.18 | Z     |            |          | 102%        |
| 2.1 | ACERAS                            | 153.00   | M2     | \$ 973.39       | \$ 148,928.67 |                 |       |            |          | 119.12   | \$ 115,950.22 | I             |       |            |          |             |
| 2.2 | CONTEN                            | 20.00    | ML     | \$ 1,269.42     | \$ 25,388.40  |                 |       |            |          | 48.80    | \$ 61,947.70  | G9            |       |            |          |             |
| 2.3 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL         | 1.00     | PA     | \$ 1,671.25     | \$ 1,671.25   |                 |       |            |          | 1.00     | \$ 1,671.25   |               |       |            |          |             |
|     |                                   |          |        |                 |               | \$ 175,988.32   | V     |            |          |          |               |               |       |            |          |             |
|     | SUB-TOTAL GENERAL                 |          |        | RD\$ 197,958.86 |               | RD\$ 197,958.86 | V     |            |          |          |               | \$ 196,635.80 | V     |            |          | 99%         |
|     | GASTOS INDIRECTOS                 |          |        |                 |               |                 |       |            |          |          |               |               |       |            |          |             |
|     | SEGUROS Y FIANZAS                 |          |        | 3.50%           | \$ 6,928.56   |                 |       |            |          | 3.5%     |               | \$ 6,882.25   |       |            |          |             |
|     | TRANSPORTE                        |          |        | 2.00%           | \$ 3,959.18   |                 |       |            |          | 2.0%     |               | \$ 3,932.72   |       |            |          |             |
|     | PENSIONES Y JUBILACION            |          |        | 1.00%           | \$ 1,979.59   |                 |       |            |          | 1.0%     |               | \$ 1,966.36   |       |            |          |             |
|     | CODIA                             |          |        | 0.10%           | \$ 197.96     |                 |       |            |          | 0.1%     |               | \$ 196.64     |       |            |          |             |
|     | GASTOS ADMINISTRATIVOS            |          |        | 3.00%           | \$ 5,938.77   |                 |       |            |          | 3.0%     |               | \$ 5,899.07   |       |            |          |             |
|     | SUP. Y DIRECCION                  |          |        | 10.00%          | \$ 19,795.89  |                 |       |            |          | 10.0%    |               | \$ 19,663.58  |       |            |          |             |
|     | ITBIS DEL 10%                     | 18%      |        |                 | \$ 3,563.26   | V               |       |            |          | 18.0%    |               | \$ 3,539.44   |       |            |          |             |
|     | TOTAL GENERAL                     |          |        | RD\$ 240,322.06 | 7             |                 |       |            |          |          |               | \$ 238,715.86 |       |            |          | 99%         |

|               |                |
|---------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | RDS 190.651,45 |
|---------------|----------------|

  
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS  
DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

  
**ANGEL MAÑAN**  
ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

**INGARBEN, SRL**  
**CONTRATISTA**

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO  
Urbano del  
Ayuntamiento de Baní


$$\begin{array}{r} 1061.83 \\ - 213.80 \\ \hline 848.03 \end{array}$$

ITBIS  
213.00





## **Alcaldía de Baní**


¡Tu bienestar, nuestra visión!

- **Contratista:** Marcell Nayetti Guzmán de la Rosa

**Obra en construcción:** Continuación centro comunal, Sector Villa del Carmen.

**Mes:** Julio 2025

**Método de pago:** Cheque





07/07/2025

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.

Ayuntamiento Municipal de Bani

REPUBLICA DOMINICANA  
DEPARTAMENTO TESORERIA  
Cta. INVERSIONES Y OBRAS MUNICIPALES

RNC: 4-15-00012-4

DO74BRRD000000000001301023679

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

RD\$ 255,881.12

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 12/100

Pesos  
Moneda de curso legal

FIRMA(S)

027707 214 112727 1310 1301023679 39601

07/07/2025

Prog. \_\_\_\_\_ Simbolo \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIMBOLO | DENOMINACION | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|
| CARMEN, BANI, PROV. PERAVIA. ATRAVE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN EL SIGTE. HIST. FINANCI: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$331,354.66 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% POR UN VALOR BRUTO DE RD\$66,270.93 SEGUN COMP. DE GASTOS NO. 038533 D/F01/04/2025, C) MENOS CUB. NO. 1 Y FINA POR UN MONTO BRUTO DE RD\$264,994.60 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR |         |              |       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |       |

Marcell Guzmán 402-2001382-1

Firma Interesado Cédula No. Sello No.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

### CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 039601

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 255,881.12

EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 12/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 9,113.48

EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 48/100

#### CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

##### RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RETENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 27,287.11                   | 100.00    | 3,929.08 |
| ISR                  | 27,287.11                   | 10.00     | 2,182.82 |
| Codia                | 272,871.11                  | 0.10      | 272.87   |
| FONDO DE PENSIONES   | 272,871.11                  | 1.00      | 2,728.71 |

Total Retención

9,113.48

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0791/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

255,881.12

SUMA GLOBAL REPORTADA

264,994.60

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

"REVISION Y CONTROL"



COMPROBANTE NO.: 039601

FECHA 07/07/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com

Dev

Pag

SE DOCUMENTO: Original:

X

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 40220013821

BENEFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

## DETALLE

CUB. NO.1 Y FINAL PARA EL PROYECTO DE CONTINUACION CENTRO COMUNAL, EN EL SECTOR VILLA DEL CARMEN, BANI, PROV. PERAVIA. A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN EL SIGTE. HIST. FINANC: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$331,354.66 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% POR UN VALOR BRUTO DE RD\$66,270.93 SEGÚN COMP. DE GASTOS NO.038533 D/F 01/04/2025, C) MENOS CUB. NO.1 Y FINAL POR UN MONTO BRUTO DE RD\$264,994.60 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO RD\$ 9,113.48. ANEXOS: OFICIO NO. 0791/2025 D/F 03/07/2025, EMIT. POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTO, FOTOS Y POR LAS COPIAS DE LOS AVANCE INICIAL.

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                          | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 15.03.0062.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4303    | Obras para edificación no residencial | 264,994.60 |

"REVISION Y CONTROL"

Total General RD\$

264,994.60

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD"VISADO POR EL CONTRALOR"  
JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA  
CONTRALOR MUNICIPALRAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA  
TESORERO MUNICIPALSANTO NILCIO RAMIREZ B  
ALCALDE MUNICIPAL

## Retenciones

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| Itbis      | 100.00 % | 3,929.08 |
| ISR        | 10.00 %  | 2,182.82 |
| Codia      | 0.10 %   | 272.87   |
| FONDO DE P | 1.00 %   | 2,728.71 |

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

255,881.12





**Alcaldía de Bani**

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE  
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,  
03 De Julio del 2025.-  
**Oficio No.0791/2025.-**  
Rem/Cubicación.

(1502030062 271201)  
mv.



Al : Señor  
**Ing. Santo Ramírez,**  
Alcalde Municipal,  
Su Despacho.\_

Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Continuación Centro Comunal**, En El Sector Villa Del Carmen, Bani, Prov. Peravia.

Total General De **RD\$331,354.66** (Trescientos Treinta y Un Mil, Trescientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Con 66/100).

Total Cubicado Actual De **RD\$331,265.53** (Trescientos Treinta Y Un Mil, Doscientos Sesenta Y Cinco Pesos Con 53/100).

Avance Inicial De **RD\$66,270.93** (Setenta Y Seis Mil, Doscientos Setenta Pesos Con 93/100).

Total A Pagar De **RD\$264,994.60** (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil, Novecientos Noventa y Cuatro Pesos Con 60/100).

**Presupuesto Participativo.**

**Dirección de Planeamiento  
Urbano del  
Ayuntamiento de Bani**

**Ing. Andrés De Los Santos**  
Director Planeamiento Urbano  
IADS-AAM/MT

Atentamente,



**Arq. Ángel Mañan**  
Director Obras Municipales



Villa Carmen






Villa Carmen



















**Alcaldía de Baní**

¡Tu bienestar, nuestra visión!

•**Contratista:** Marcell Nayetti Guzmán de la Rosa

**Obra en construcción:** Terminación centro comunal, empañete, Sector Pueblo Nuevo I.

**Mes:** Agosto 2025

**Método de pago:** Cheque





Clave Municipal No.

Ayuntamiento Municipal de Bani

REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO TESORERÍA

Cta. INVERSIONES Y OBRAS MUNICIPALES

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

No. 027819

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 08  | 2025 |

RNC: 4-15-00012-4

DO74BRRD000000000001301023679

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

RD\$ 222,960.97

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 97/100

Pesos  
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

Y Marcel Guzman  
Y 402-2001382-1

21411272713101301023679

39935

07/08/2025

Prog. \_\_\_\_\_ Simbolo \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIMBOLO | DENOMINACION | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|
| CUB. NO.1 FINAL PARA LA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL, EMPANETE, EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO 1 BANI, PROV. PERAVIA. A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN EL SIGTE. HIST. FINANCI. A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$ 289,506.72 B) MENOS AVANCE INICIAL DEL 20% POR UN VALOR BRUTO DE RD\$ 57,901.34 SEGUN COMP. DE GASTOS NOS. 38534 D/01/04/2025, C) MENOS CUB. NO.1 Y FINAL POR UN MONTO BRUTO DE RD\$ 230,903.43. MENOS RET. DE LOS IMP. |         |              |       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |       |

MARCELL NAYETTI

Cédula No.

Sello No.

Triplificado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
la Tesorería.





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

### CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 039935

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

#### PAGADO (RD\$)

MONTO: 222,960.97

EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 97/100

#### RETENIDO (RD\$)

MONTO: 7,942.46

EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 46/100

#### CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

##### RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RETENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 23,789.52                   | 100.00    | 3,423.61 |
| ISR                  | 23,789.52                   | 10.00     | 1,902.00 |
| Codia                | 237,895.20                  | 0.10      | 237.90   |
| FONDO DE PENSIONES   | 237,895.20                  | 1.00      | 2,378.95 |

Total Retención

7,942.46

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0969/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

222,960.97

#### SUMA GLOBAL REPORTADA

230,903.43

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKAELEIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

COMPROBANTE NO.: 039935

FECHA 07/08/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

COBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐Comp. que Modifica: 

GO BENIFICIARIO:

RNC/CEDULA: 40220013821

ENIFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA


DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

## DETALLE

CUB. NO.1 Y FINAL PARA LA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL, EMPAÑETE, EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO 1, BANI, PROV. PERAVIA. A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN EL SIGTE. HIST. FINANC: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$289,506.72 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% POR UN VALOR BRUTO DE RD\$57,901.34 SEGÚN COMP. DE GASTOS NOS. 38534 D/F 01/04/2025, C) MENOS CUB. NO.1 Y FINAL POR UN MONTO BRUTO DE RD\$230,903.43. MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO RD\$7,942.46. ANEXOS: OFICIO NO. 0969/2025 D/F 28/07/2025, EMIT. POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTOS, FOTOS Y POR LAS COPIAS DEL AVANCE INICIAL. O.S.

| Estructura Programática                                                                                                                                                      | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                          | Valor RD\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 15.03.0060.000                                                                                                                                                               | 2.7.1.2.01             |                       | 4303    | Obras para edificación no residencial | 230,903.43 |
| <br> |                        |                       |         |                                       |            |
| Total General RD\$                                                                                                                                                           |                        |                       |         |                                       | 230,903.43 |

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA

CONTRALOR MUNICIPAL

YNGRID CAROLINA DIAZ

RAFAEL RANDAME DIAZ SANTANA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO YNILCIO RAMIREZ B.

ALCALDE MUNICIPAL

## Retenciones

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| Itbis      | 100.00 % | 3,423.61 |
| ISR        | 10.00 %  | 1,902.00 |
| Codia      | 0.10 %   | 237.90   |
| FONDO DE P | 1.00 %   | 2,378.95 |

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

222,960.97



**Alcaldía de Baní**

¡Tu bienestar, nuestra visión!


RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE  
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,  
28 De Julio del 2025.-  
Oficio No.0969/2025.-  
Rem/Cubicación.

1502030060 27/201  
inv.

Al : Señor  
**Ing. Santo Ramírez,**  
Alcalde Municipal,  
Su Despacho.\_



Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Continuación Centro Comunal (Empañete)**, En El Sector Pueblo Nuevo I, Bani, Prov. Peravia.

Total General De **RD\$289,506.72** (Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos Con 72/100).

Total Cubicado Actual De **RD\$288,804.78** (Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuatro Pesos Con 78/100).

Avance Inicial De **RD\$57,901.34** (Cincuenta Y Siete Mil, Novecientos Un Pesos Con 34/100).

Total A Pagar De **RD\$230,903.43** (Doscientos Treinta Mil, Novecientos Tres Pesos Con 43/100).

**Presupuesto Participativo.**


*Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Bani*  
**Ing. Andrés De Los Santos**  
Director Planeamiento Urbano  
IADS-AAM/MT

Atentamente,





**Arq. Angel Mañan**  
Director Obras Municipales

















## **Alcaldía de Baní**

¡Tu bienestar, nuestra visión!


- **Contratista:** INGARBEN SRL

**Obra en construcción:** Filtrante hecho a mano frente al parque, Residencial Erneisa.

**Mes:** Agosto 2025

**Método de pago:** Transferencia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION  
RNC - 415000124

Número Comprobante: 039929      Fecha Comprobante:      Registrado  
Número de Documento:      Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.      NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:  
131967523      INGARBEN SRL

DOMICILIO:  
SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 117,283.10  
EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 10/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 1,956.43  
EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 43/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RETENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 12,964.04                   | 30.00     | 530.39   |
| Codia                | 129,640.42                  | 0.10      | 129.64   |
| FONDO DE PENSIONES   | 129,640.42                  | 1.00      | 1,296.40 |

Total Retención

1,956.43

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0994/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

117,283.10

SUMA GLOBAL REPORTADA

119,239.53

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

### CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 039929

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

131967523

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

INGARBEN SRL

DOMICILIO:

SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 117,283.10

EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 10/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 1,956.43

EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 43/100

#### CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RENTENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 12,964.04                    | 30.00     | 530.39   |
| Codia                | 129,640.42                   | 0.10      | 129.64   |
| FONDO DE PENSIONES   | 129,640.42                   | 1.00      | 1,296.40 |

Total Retención

1,956.43

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0994/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

117,283.10

SUMA GLOBAL REPORTADA

119,239.53

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

COMPROBANTE NO.: 039929

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 07/08/2025

TIPO DE GASTO: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

DOCUMENTO: Original: ☒

Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

RNC/CEDULA: 131967523

BENEFICIARIO: INGARBEN SRL

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-380-0804

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

### DETALLE

CUB. 1 Y FINAL PARA EL FILTRANTE HECHO A MANO FRENTE AL PARQUE, EN EL RESIDENCIAL ERNEISA, DEL SUR, BANI, PROV. PERAVIA, ATRAVEZ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. AÑO 2025, SEGÚN EL SIG. HIST. FINAN: A) MONTO PRESUP. RD\$190,719.73 B) MENOS AVANCE 20% DE UN MONTO DE RD\$38,143.95 SEGUN COMPROBANTE DE GASTOS NO.38553 D/F 02/04/2025 C) MENOS CUB.1 Y FINAL POR UN MONTO RD\$119,239.53 MENOS RET. DE LOS IMPUESTOS DE LEY MONTO RD\$1956.43. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, OFICIO NO. 0994/2025 D/F05/08/2025, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, CUB. DE LA OBRA, FOTO DEL TRABAJO, FACTURA GUB. NO. B1500000100 D/F 06/08/2025 Y COPIA DEL PRIMER PAGO. TRANSF. NO 9602182754. O.S.

*Hecho en Sistema  
08/08/2025 2:30 PM*

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                   | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|------------|
| 17.03.0052.000          | 2.7.2.1.01             |                       | 3103    | Obras hidráulicas y sanitarias | 119,239.53 |

Total General RD\$

119,239.53

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA  
CONTRALOR MUNICIPAL

### Retenciones

|                   |         |          |
|-------------------|---------|----------|
| Itbis             | 30.00 % | 530.39   |
| Codia             | 0.10 %  | 129.64   |
| FONDO DE P 1.00 % |         | 1,296.40 |

YNGRID CAROLINA DIAZ

RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA

PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO YNNICIO RAMIREZ B

ALCALDE MUNICIPAL

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

117,283.10



, Provincia Peravia,  
05 De Agosto del 2025.-  
**Oficio No.0994/2025.-**  
Rem/Cubicación.

1700030052 272101  
1VV

Al : Señor  
**Ing. Santo Ramírez,**  
Alcalde Municipal,  
Su Despacho.\_



Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1, Para El Proyecto De **Filtrante Hecho A Mano Frente Al Parque,** En El Residencial Erneisa, Bani, Prov. Peravia.


Total General De **RD\$190,719.73** (Ciento Noventa Mil Setecientos Diecinueve Pesos Con 73/100).

Total Cubicado Actual De **RD\$157,383.47** (Ciento Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Tres Pesos Con 47/100).

Avance Inicial De **RD\$38,143.95** (Treinta Y Ocho Mil, Ciento Cuarenta Y Tres Pesos Con 95/100).

Total A Pagar De **RD\$119,239.53** (Ciento Diecinueve Mil, Doscientos Treinta Y Nueve Pesos Con 53/100).

**Presupuesto Participativo.**

  
Atentamente,

  
**Dirección de Planeamiento**  
**Ing. Andrés De Los Santos**  
Director Planeamiento Urbano  
IADS-AAM/MT

**DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPALES**  
  
**Arq. Angel Mañan**  
Director Obras Municipales
















# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

## PROYECTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. FILTRANTE HECHO A MANO FRENTE AL PARQUE - RESIDENCIAL ERNEISA  
 Descripción: CUBICACION 1  
 Fecha: jul-25  
 Contratista: INGARBEN, SRL

Monto Contrato Original: RD\$190,719.73

Monto Addendum a Contrato:

Monto de Avance: RD\$38,143.95

Contrato +Addendum+ Adicionales:

Inicio Contractual de la Obra:

Adicional Aprobado(%):

A firmarse con la firma del acta de inicio de obra

0.00%

| No. | Descripción                                       | Cantidad | Unidad | Precio          | Sub-Total     | Total      | CUBICADO ANTERIOR |            |          | CUBICADO ACTUAL |              |               | CUBICADO ACUMULADO |            |          | %   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|----------|-----|
|     |                                                   |          |        |                 |               |            | CANT.             | VALOR RD\$ | SUBTOTAL | CANT.           | VALOR RD\$   | SUBTOTAL      | CANT.              | VALOR RD\$ | SUBTOTAL |     |
| 1   | PRELIMINARES                                      |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 8,022.00   |                    |            |          | 7%  |
| 1.1 | EXCAVACION Y ENCACHE                              | 62.00    | PIES   | 1,814.50        | \$ 112,499.00 |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 1.2 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO                         | -        | M3     | 477.50          | \$ -          |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 1.3 | SUMINISTRO DE PIEDRA PARA ENCACHE                 | -        | M3     | 668.50          | \$ -          |            |                   |            |          | 12.00           | \$ 8,022.00  |               |                    |            |          |     |
|     |                                                   |          |        |                 | \$ 112,499.00 |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 2   | HORMIGON ARMADO                                   |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 8,288.68   |                    |            |          | 76% |
| 2.1 | ANILLO PARA PIEDRAS                               |          | M3     | 5,606.34        | \$ -          |            |                   |            |          | 0.29            | \$ 1,625.84  |               |                    |            |          |     |
| 2.2 | TAPA DE HORMIGON ARMADO                           | 0.83     | M3     | 13,064.39       | \$ 10,843.44  |            |                   |            |          | 0.51            | \$ 6,662.84  |               |                    |            |          |     |
|     |                                                   |          |        |                 | \$ 10,843.44  |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 3   | REGISTRO IMBORNAL 1.20 X 0.80 MTS                 |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 15,058.34  |                    |            |          | 60% |
| 3.1 | EXCAVACION                                        | 3.09     | M3     | 477.50          | \$ 1,475.48   |            |                   |            |          | 3.65            | \$ 1,742.88  |               |                    |            |          |     |
| 3.2 | BLOCK DE 6"                                       | 6.50     | M2     | 1,126.90        | \$ 7,324.85   |            |                   |            |          | 5.83            | \$ 6,569.83  |               |                    |            |          |     |
| 3.3 | TAPA DE HORMIGON ARMADO                           | 0.54     | M3     | 6,210.37        | \$ 3,353.60   |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 3.4 | TAPA METAL                                        | 1.00     | PA     | 4,297.50        | \$ 4,297.50   |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 3.5 | PANETE PULIDO                                     | 5.50     | M2     | 429.75          | \$ 2,363.63   |            |                   |            |          | 5.83            | \$ 2,505.44  |               |                    |            |          |     |
| 3.6 | Pulido en piso (fino)                             | 1.80     | M2     | 573.00          | \$ 1,031.40   |            |                   |            |          | 2.40            | \$ 1,375.20  |               |                    |            |          |     |
| 3.7 | Tubo PVC 4" mas colocacion                        | 10.00    | Pies   | 191.00          | \$ 1,910.00   |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 3.8 | Codo PVC 4"                                       | 2.00     | UD     | 214.88          | \$ 429.76     |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 3.9 | Parrilla                                          | 1.00     | PA     | 2,865.00        | \$ 2,865.00   |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 2,865.00  |               |                    |            |          |     |
|     |                                                   |          |        |                 | \$ 25,051.22  |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
| 4   | CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.70 ROCA          |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 1,432.50   |                    |            |          | 16% |
| 5   | LIMPIEZA FINAL                                    | 1.00     | PA     | 1,432.50        | \$ 1,432.50   |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 1,432.50  |               |                    |            |          |     |
|     |                                                   |          |        |                 | \$ 8,706.61   |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
|     | PARTIDAS NUEVAS                                   |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 96,838.90  |                    |            |          |     |
|     | EXCAVACION + MAMPOSTERIA FILTRANTE                | 1.00     | PA     | 50,000.00       |               |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 50,000.00 |               |                    |            |          |     |
|     | BOTE MAT. EXCAVADO FILTRANTE                      | 14.85    | M3     | 550.00          |               |            |                   |            |          | 14.85           | \$ 8,167.50  |               |                    |            |          |     |
|     | LOSA DE REGISTRO HA E=0.10m 3/8"@0.25m EN A.D.    |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
|     | FROTADO - 1.24 CON LIGADORA                       | 0.27     | M3     | 24,820.00       |               |            |                   |            |          | 0.27            | \$ 6,701.40  |               |                    |            |          |     |
|     | TUBO 8"x19" PVC MAS COLOCACION                    | 1.00     | UD     | 6,500.00        |               |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 6,500.00  |               |                    |            |          |     |
|     | CODO PVC 8"                                       | 2.00     | UD     | 4,135.00        |               |            |                   |            |          | 2.00            | \$ 8,270.00  |               |                    |            |          |     |
|     | LIMPIEZA INICIAL DE ALCANTARILLA (3 TNC * 2 DIAS) | 6.00     | H/D    | 1,200.00        |               |            |                   |            |          | 6.00            | \$ 7,200.00  |               |                    |            |          |     |
|     | BOTE MAT. PRODUCTO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA    | 1.00     | UD     | 2,500.00        |               |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 2,500.00  |               |                    |            |          |     |
|     | TAPA EN FIBRA DE VIDRIO PARA REGISTRO             | 1.00     | ud     | 7,500.00        |               |            |                   |            |          | 1.00            | \$ 7,500.00  |               |                    |            |          |     |
|     | SUB-TOTAL GENERAL                                 |          |        | RD\$ 157,100.27 |               | 157,100.27 |                   |            |          |                 |              | \$ 129,640.42 |                    |            |          | 83% |
|     | GASTOS INDIRECTOS                                 |          |        |                 |               |            |                   |            |          |                 |              |               |                    |            |          |     |
|     | SEGUROS Y FIANZAS                                 |          |        | 3.50%           | \$ 5,498.51   |            |                   |            |          | 3.5%            |              | \$ 4,537.41   |                    |            |          |     |
|     | TRANSPORTE                                        |          |        | 2.00%           | \$ 3,142.01   |            |                   |            |          | 2.0%            |              | \$ 2,592.81   |                    |            |          |     |
|     | PENSIONES Y JUBILACION                            |          |        | 1.00%           | \$ 1,571.00   |            |                   |            |          | 1.0%            |              | \$ 1,296.40   |                    |            |          |     |
|     | CODIA                                             |          |        | 0.10%           | \$ 157.10     |            |                   |            |          | 0.1%            |              | \$ 129.64     |                    |            |          |     |
|     | GASTOS ADMINISTRATIVOS                            |          |        | 3.00%           | \$ 4,713.01   |            |                   |            |          | 3.0%            |              | \$ 3,889.21   |                    |            |          |     |
|     | SUP. Y DIRECCION                                  |          |        | 10.00%          | \$ 15,710.03  |            |                   |            |          | 10.0%           |              | \$ 12,964.04  |                    |            |          |     |
|     | ITBIS DEL 18%                                     |          | 18%    |                 | \$ 2,827.80   |            |                   |            |          | 18.0%           |              | \$ 2,333.53   |                    |            |          |     |
|     | TOTAL GENERAL                                     |          |        | RD\$ 190,719.73 |               |            |                   |            |          |                 |              | \$ 157,383.47 |                    |            |          | 83% |

NOTA: LA LIMPIEZA DE LA ALCANTARILLA DURÓ DOS (2) DÍAS CON TRES (3) OBREROS

Dirección de Planeamiento  
 Urbano  
 ING. ANDRÉS DEL ROSARIO  
 Ayuntamiento de Bani

SECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
 D/O  
 ANGELO MARIAN  
 ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES  
 AYUNTAMIENTO DE BANI

INGARBEN, SRL  
 CONTRATISTA

AVANCE INICIAL RD\$ 38,143.95  
 TOTAL A PAGAR RD\$ 119,239.53



TTB17  
 INICIO  
 169.67

ITBIS  
 2337.53 x 20%

700.06

Actual  
 530.39









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION  
RNC - 415000124

Número Comprobante: 040259

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.  
131967523

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:  
INGARBEN SRL

DOMICILIO:  
SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 257,007.75

EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS CON 75/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 4,219.88

EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 88/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RENTENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 27,799.19                    | 30.00     | 1,161.97 |
| Codia                | 277,991.93                   | 0.10      | 277.99   |
| FONDO DE PENSIONES   | 277,991.93                   | 1.00      | 2,779.92 |

Total Retención

4,219.88

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

1177/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

257,007.75

SUMA GLOBAL REPORTADA

261,227.63

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALÓN  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

### CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 040259

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

131967523

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

INGARBEN SRL

DOMICILIO:

SANTO DOMINGO

PAGADO (RD\$)

MONTO: 257,007.75

EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS CON 75/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 4,219.88

EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 88/100

#### CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

| Descripción Impuesto | VALOR APLICABLE A RETENCION | PORCIENTO | VALOR    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Itbis                | 27,799.19                   | 30.00     | 1,161.97 |
| Codia                | 277,991.93                  | 0.10      | 277.99   |
| FONDO DE PENSIONES   | 277,991.93                  | 1.00      | 2,779.92 |

Total Retención

4,219.88

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

1177/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

257,007.75

SUMA GLOBAL REPORTADA

261,227.63

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

COMPROBANTE NO.: 040259

FECHA 04/09/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒

Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO:

RNC/CEDULA: 131967523

BENIFICIARIO: INGARBEN SRL

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-380-0804

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

### DETALLE

CUB. 1 Y FINAL PARA EL REMOZAMIENTO DE CENTRO (PAÑETE), EN EL SECTOR DE VILLA MAJEGA, BANÍ. PROV. PERAVIA. POR UN MONTO PRESUPUESTADO RD\$381,272.89 ATRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025, SEGÚN EL SIG. HIST. FINAN: A) MONTO PRESUP. RD\$381,272.89 B) MENOS AVANCE 20% DE UN MONTO DE RD\$ 76,254.58 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO.38553 D/F 02/04/2025 C) MENOS CUB.1 Y FINAL POR UN MONTO RD\$261,227.63 MENOS RET. DE LOS IMPUESTOS DE LEY MONTO RD\$ 1439.96. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, OFICIOS NO. 1177 D/F 03/09/2025, EMITIDOS POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, CUB. DE LA OBRA, FOTOS DE LOS TRABAJO Y COPIAS DEL AVANCE INICIAL. O.S. TRANF. NO. 9602182754

*banc 10-09-25 transferido 09-09-2025*

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                          | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 15.04.0053.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4303    | Obras para edificación no residencial | 61,327.63  |
| 15.04.0052.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4303    | Obras para edificación no residencial | 199,900.00 |
| Total General RD\$      |                        |                       |         |                                       | 261,227.63 |



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

YNGRID CAROLINA DIAZ

PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



SANTO YNNICIO RAMIREZ B.

ALCALDE MUNICIPAL

### Retenciones

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Itbis      | 30.00 % | 1,161.97 |
| Codia      | 0.10 %  | 277.99   |
| FONDO DE P | 1.00 %  | 2,779.92 |

Monto Neto a Pagar RD\$

257,007.75

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto



Bani, Provincia Peravia,  
03 De Septiembre del 2025.-  
Oficio No.1177/2025.-  
Rem/Cubicación.

1502040053 2721201  
1502040052 271201  
199,900.00

Al : Señor  
**Ing. Santo Ramírez,**  
Alcalde Municipal,  
Su Despacho.\_



Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La  
Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Remozamiento De Centro (Pañete)**,  
en el sector de Villa Majega, Bani, Prov. Peravia.

Total General De **RD\$381,272.89** (Trescientos Ochenta Y Un Mil,  
Doscientos Setenta Y Dos Pesos Con 89/100).

Total Cubicado Actual De **RD\$337,482.20** (Trescientos Treinta Y Siete  
Mil, Cuatrocientos Ochenta Y Dos Pesos Con 20/100).

Avance Inicial De **RD\$76,254.58** (Setenta Y Seis Mil, Doscientos Cincuenta  
Y Cuatro Pesos Con 58/100).

Total A Pagar De **RD\$261,227.63** (Doscientos Sesenta Y Un Mil,  
Doscientos Veintisiete Pesos Con 63/100).

  
**Dirección de Planeamiento  
Urbano del  
Ayuntamiento de Bani**  
**Ing. Andrés De Los Santos**  
Director Planeamiento Urbano

Atentamente,

  
**Arq. Angel Mañan**  
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. REMOZAMIENTO DE CENTRO (PAÑETE) - VILLA MAJEGA  
 Descripción: CUBICACION 1  
 Fecha: ago-25  
 Contratista: INGARBEN, SRL

Monto Contrato Original: RD\$381,272.89  
 Monto Addendum a Contrato:  
 Monto de Avance: RD\$76,254.58  
 Contrato +Addendum+ Adicionales:  
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de Inicio de obra  
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

NOTA: Se realizó trabajo de pintura e impermeabilización del centro

| No. | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio          | Sub-Total     | Total         | CUBICADO ANTERIOR |            |          | CUBICADO ACTUAL |               |               | CUBICADO ACUMULADO |            |          | % Ejecutado |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|
|     |                                     |          |        |                 |               |               | CANT.             | VALOR RD\$ | SUBTOTAL | CANT.           | VALOR RD\$    | SUBTOTAL      | CANT.              | VALOR RD\$ | SUBTOTAL |             |
| 1   | PRELIMINARES                        |          |        |                 |               |               |                   |            |          |                 |               | \$ 955.00     |                    |            |          | 100%        |
| 1.1 | LIMPIEZA INICIAL                    | 1.00     | PA     | \$ 955.00       | \$ 955.00     |               |                   |            |          | 1.00            | \$ 955.00     |               |                    |            |          |             |
|     |                                     |          |        |                 |               | \$ 955.00     |                   |            |          |                 |               | \$ -          |                    |            |          | 0%          |
| 2   | TERMINACIONES                       |          |        |                 |               |               |                   |            |          |                 |               |               |                    |            |          |             |
| 2.1 | PAÑETE EN MURO                      | 365.50   | M2     | \$ 493.54       | \$ 180,388.87 |               |                   |            |          | -               | \$ -          |               |                    |            |          |             |
| 2.2 | MOCHETA                             | 129.00   | ML     | \$ 95.51        | \$ 12,320.79  |               |                   |            |          | -               | \$ -          |               |                    |            |          |             |
| 2.3 | CANTO                               | 157.00   | ML     | \$ 227.29       | \$ 35,684.53  |               |                   |            |          | -               | \$ -          |               |                    |            |          |             |
| 2.4 | PAÑETE DE TECHO                     | 165.00   | M2     | \$ 459.16       | \$ 75,761.40  |               |                   |            |          | -               | \$ -          |               |                    |            |          |             |
| 2.5 | FRAGUACHE                           | 165.00   | M2     | \$ 48.34        | \$ 7,976.10   |               |                   |            |          | -               | \$ -          |               |                    |            |          |             |
|     |                                     |          |        |                 |               | \$ 312,131.69 |                   |            |          |                 |               | \$ 976.65     |                    |            |          | 100%        |
| 3   | LIMPIEZA                            |          |        |                 |               |               |                   |            |          |                 |               |               |                    |            |          |             |
| 3.1 | LIMPIEZA FINAL                      | 1.00     | PA     | \$ 976.65       | \$ 976.65     |               |                   |            |          | 1.00            | \$ 976.65     |               |                    |            |          |             |
|     |                                     |          |        |                 |               | \$ 976.65     |                   |            |          |                 |               | \$ 276,060.28 |                    |            |          |             |
|     | PARTIDAS NUEVAS                     |          |        |                 |               |               |                   |            |          |                 |               |               |                    |            |          |             |
|     | PINTURA SEMIGLOSS INTERIOR/EXTERIOR | 515.45   | M2     | \$ 280.24       |               |               |                   |            |          | 515.45          | \$ 144,449.71 |               |                    |            |          |             |
|     | PINTURA EN TECHO                    | 127.44   | M2     | \$ 280.24       |               |               |                   |            |          | 127.44          | \$ 35,713.79  |               |                    |            |          |             |
|     | PINTURA ACEITE EN PROTECTORES       | 31.21    | M2     | \$ 268.49       |               |               |                   |            |          | 31.21           | \$ 8,379.57   |               |                    |            |          |             |
|     | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO          | 130.50   | M2     | \$ 670.63       |               |               |                   |            |          | 130.50          | \$ 87,517.22  |               |                    |            |          |             |
|     | SUB-TOTAL GENERAL                   |          |        | RD\$ 314,063.34 |               | 314,063.34    |                   |            |          |                 |               | \$ 277,991.93 |                    |            |          | 89%         |
|     | GASTOS INDIRECTOS                   |          |        |                 |               |               |                   |            |          |                 |               |               |                    |            |          |             |
|     | SEGUROS Y FIANZAS                   |          |        | 3.50%           | \$ 10,992.22  |               |                   |            |          | 3.5%            |               | \$ 9,729.72   |                    |            |          |             |
|     | TRANSPORTE                          |          |        | 2.00%           | \$ 6,281.27   |               |                   |            |          | 2.0%            |               | \$ 5,559.84   |                    |            |          |             |
|     | PENSIONES Y JUBILACION              |          |        | 1.00%           | \$ 3,140.63   |               |                   |            |          | 1.0%            |               | \$ 2,779.92   |                    |            |          |             |
|     | CODIA                               |          |        | 0.10%           | \$ 314.06     |               |                   |            |          | 0.1%            |               | \$ 277.99     |                    |            |          |             |
|     | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |          |        | 3.00%           | \$ 9,421.90   |               |                   |            |          | 3.0%            |               | \$ 8,339.76   |                    |            |          |             |
|     | SUP. Y DIRECCION                    |          |        | 10.00%          | \$ 31,406.33  |               |                   |            |          | 10.0%           |               | \$ 27,799.19  |                    |            |          |             |
|     | ITBIS DEL 10%                       |          | 18%    |                 | \$ 5,653.14   |               |                   |            |          | 18.0%           |               | \$ 5,003.85   |                    |            |          |             |
|     | TOTAL GENERAL                       |          |        | RD\$ 381,272.89 |               |               |                   |            |          |                 |               | \$ 337,482.20 |                    |            |          | 89%         |

AVANCE INICIAL RD\$ 76,254.58

TOTAL A PAGAR RD\$ 261,227.63

ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

ANGEL MANAN  
 ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

INGARBEN, SRL  
 CONTRATISTA

Dirección de Planeamiento  
 Urbano del  
 Ayuntamiento de Bani




1695.25

1501.15  
 - 339.18  
 1161.97 TTBI

54156.41

1177





Villa Marjona

