


<b>5</b>	<b>PISOS</b>					<b>55,764.75</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	48,813.50	
5-2	ZOCALOS	55.61	ML	125.00	6,951.25	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					<b>67,428.92</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	14,438.56	
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	7,758.32	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	7,719.36	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	3,160.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	8,096.44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	2,108.24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	6,148.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>22,875.38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	7,136.30	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	2,461.12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	2,364.36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	4,137.36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	3,042.24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	3,734.00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>					<b>77,172.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	55,000.00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	20,172.00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>					<b>44,000.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	14,000.00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>					<b>24,700.00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	24,700.00	



<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>5,000.00</b>
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>862,604.96</b>
-------------------------------	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%			86,260.50
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%			11,472.65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%			21,565.12
11-5	DGII	2.00	%			17,252.10
11-6	CODIA	0.10	%			862.60

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>137,412.97</b>
---	-------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>1,000,017.93</b>
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




<b>6 INSTALACIONES SANITARIAS</b>							
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	0	0.00	<b>22,804.46</b>
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	0	0.00	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	0	0.00	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	0	0.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	50	4,048.22	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	100	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	100	2,108.24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	100	6,148.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	40	3,000.00	
<b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	50	3,568.15	<b>9,570.69</b>
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	50	1,230.56	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	50	1,182.18	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	50	2,068.68	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	50	1,521.12	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	0	0.00	
<b>8 PORTAJE Y VENTANA</b>							
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	0	0.00	<b>0.00</b>
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	0	0.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	0	0.00	
<b>9 PINTURA</b>							
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	0	0.00	<b>0.00</b>
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	0	0.00	
<b>10 VERJA FRONTAL</b>							
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	0	0.00	<b>0.00</b>
<b>11 MISCELANEOS</b>							
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	0	0.00	<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>517,803.09</b>



11		GASTOS INDIRECTOS					
11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%				51,780.31
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%				6,886.78
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%				12,945.08
11-5	DGII	2.00	%				10,356.06
11-6	CODIA	0.10	%				517.80
<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>							<b>82,486.03</b>
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>600,289.12</b>

PREPARADO POR :

  
 ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51,565.79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40.87	M3E	200.00	8,174.09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40.87	M3E	450.00	18,391.70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319,755.03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5.00	M3	7,323.98	36,655.79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1.80	M3	6,338.84	11,409.91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2.23	M3	13,750.00	30,607.50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0.40	M3	17,500.00	7,000.00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1.78	M3	16,250.00	28,938.00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40.00	M2	601.17	24,046.80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6.29	M3	5,587.00	35,129.72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7.86	M3	10,222.72	80,347.51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108,146.12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90.70	M2	799.95	72,557.94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44.49	M2	799.95	35,588.18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86,196.97</b>
4-1	FRAGUACHE	181.41	M2	32.86	5,961.01	
4-2	PAÑETES	181.41	M2	231.88	42,064.47	
4-3	CANTOS	100.80	ML	88.12	8,882.50	
4-4	FINO DE TECHO	97.63	M2	300.00	29,289.00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>						
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	48,813.50		<b>55,764.75</b>
5-2	ZOCALOS	55.61	ML	125.00	6,951.25		
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>67,428.92</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	14,438.56		
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	7,758.32		
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	7,719.36		
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00		
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00		
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	3,160.00		
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	8,096.44		
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	4,500.00		
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	2,108.24		
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00		
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	6,148.00		
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00		
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>22,875.38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	7,136.30		
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	2,461.12		
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	2,364.36		
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	4,137.36		
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	3,042.24		
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	3,734.00		
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>77,172.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	55,000.00		
	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO						
8-2	PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00		
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	20,172.00		
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>44,000.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00		
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	14,000.00		
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>24,700.00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	24,700.00		



<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	<b>5,000.00</b>

**SUB-TOTAL GENERAL RD\$ 862,604.96**

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%			86,260.50
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%			11,472.65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%			21,565.12
11-5	DGII	2.00	%			17,252.10
11-6	CODIA	0.10	%			862.60


**SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$ 137,412.97**

**TOTAL GENERAL RD\$ 1,000,017.93**

PREPARADO POR :




ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  
RESUMEN REPORTE DE CUBICACION




RNC: 4-06-00010-9

1) PROYECTO:	CONSTRUCCION POLICLINICA
2) CONTRATISTA:	ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
3) CUBICACION NO. :	2
4) FECHA:	20/ENERO/2015
5) MONTO CONTRATADO RD\$:	1,000,017.93
6) FECHA DEL CONTRATO:	30/ABRIL/2014
7) AVANCE INICIAL RD\$:	200,003.59
8) % CUBICADO:	50
9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$.	500,104.23
10) MENOS:	
a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$:	200,003.59
b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$	200,077.44
11) TOTAL A DEDUCIR RD\$:	400,081.03
12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$:	<b>100,023.21</b>

ACEPTADO POR:

  
ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL  
CONTRATISTA

PREPARADO POR:

  
ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





**CONTRATO DE TRABAJO TERCERA OBRA DEL PRESUPUESTO DEL  
AÑO 2014 ENTRE: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA Y EL ING.  
ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL.**

**ENTRE DE UNA PARTE : EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOCA,** debidamente representado por el Alcalde Municipal : LIC. REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ, quien es dominicano, mayor de edad, casado, Funcionario Público, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 054-0013863-1, domiciliado y residente en esta Ciudad de Moca, quien en lo que sigue del presente Acto se denominará **LA PRIMERA PARTE**, o por su propio nombre.....

**Y DE LA OTRA PARTE : EL ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL,** quien es dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 054-0079709-7, con inscripción del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), - NO. 23497, e inscrito en el Registro de Proveedor del Estado con el número 27175, domiciliado y residente en esta Ciudad de Moca, quien en lo que sigue del presente Acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, o por su propio nombre.....

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE**

**PRIMERO :** EL AYUNTAMIENTO DE MOCA, representado por el Alcalde Municipal de Moca, el LIC. REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ, contrata los servicios del **ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL.** para la realización de la **TERCERA OBRA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 : CONTRUCCION DE POLICLINICA EN EL BARRIO MARIEN GARCIA,** de esta ciudad de Moca, según presupuesto anexo.....

**SEGUNDO :** LA SEGUNDA PARTE SE COMPROMETE a colocar un bajante en vinil contentivo de la obra, que incluye valla promocional del proyecto y una tarja de la obra en la gestión que fue realizada, donde especificará el período 2010-2016, obra realizada por el LIC. REMBERTO CRUZ RODRIGUEZ, ALCALDE MUNICIPAL DE MOCA, cuyos costos se encuentran estipulados en el presupuesto anexo.....

**TERCERO :** EL COSTO TOTAL ESTIPULADO POR LAS PARTES DE LA OBRA, es por un valor de **RDS1,000,000.00 ( UN MILLON DE PESOS CON 00/100)**.....

**CUARTO :** EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA ( PRIMERA PARTE), se compromete a pagar a la SEGUNDA PARTE (ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL), un avance al momento de la firma del 20% y el 80% restante en cuotas por cubicaciones .....

**PARRAFO I :** A partir de la segunda cuota, los pagos se realizarán mediante cubicación, en lo cual se rebajará el Primer avance y sus respectivos pagos anteriores.

**QUINTO:** El desembolso de la ultima cubicación o ultimo pago, también estará sujeto a la previa presentación de las certificaciones o pruebas irrefutables de apoyo, a ser expedidas por los organismos que correspondan, en las que se confirme el pago de: a) Pago del 2% por concepto de retención a la DGII, b) Pago 1.3% fondos de pensiones y jubilaciones, c) 1x1000 (0.10%) al CODIA, d) 2% Pago seguros y Fianzas.....

**HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE :** En tantos originales como LAS PARTES han intervenido. En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espailat, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce (2014).....

Sigue al dorso

Dorso



*[Handwritten signature]*  
**LIC. REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ**  
POR EL AYUNTAMIENTO DE MOCA  
PRIMERA PARTE

*[Handwritten signature]*


**ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL**  
SEGUNDA PARTE

YO, LIC. JOSE ARISMENDY REYES MOREL, Notario -Público, de los del Número para el Municipio de Moca, debidamente matriculado en el Colegio de Notarios de la República Dominicana, **bajo el Número 5222, CERTIFICO Y DOY FE** : Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los Señores : **LIC. REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ, PRIMERA PARTE-POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA)** y el **ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL (SEGUNDA PARTE-);** de generales y calidades que constan en este Acto quienes me declaran que esa es la manera como ellos están acostumbrados a firmar todos los Actos de su Vida Civil, personas que Doy Fe de conocer. En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana; a los treinta (30) días del mes de ~~Abril~~ del año Dos Mil Catorce (2014).....



**LIC. JOSE ARISMENDY REYES MOREL.**  
NOTARIO-PUBLICO

REPÚBLICA



JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CEDULA DE IDENTIFICACION Y ELECTORAL

054-0079709-7

22. Enero 2007

PROV. Santo Domingo

RESIDENCIA

CONDICION

SEÑAL PARTICULAR

NACIONALIDAD

2008



DOMINICANA




ARCENIO VICENTE  
MUÑOZ MOREL

Cedula 32

OLIMPIADA HONDUR

SAN LUIS





## RESUMEN REPORTE DE CUBICACION

1) PROYECTO:	CONSTRUCCION POLICLINICA
2) CONTRATISTA:	ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
3) CUBICACION NO. :	1
4) FECHA:	01/OCTUBRE/2014
5) MONTO CONTRATADO RD\$:	1.000.017,93
6) FECHA DEL CONTRATO:	30/ABRIL/2014
7) AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
8) % CUBICADO:	40
9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$.	400.081,03
10) MENOS:	
a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$	0,00
11) TOTAL A DEDUCIR RD\$:	200.003,59
12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$:	200.077,44

ACEPTADO POR:

ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL


CONTRATISTA

C/ Independencia, Esq. Calle de la Maza  
Tel.: (809)-578-2374 / (809)-578-3732  
Fax: (809)-578-3868  
Moca, Provincia Espaillat,  
República Dominicana

*Ing. Arcenio Nuñez*

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## 1ERA CUBICACION

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	100	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	100	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	100	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	100	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						<b>185.393,78</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	100	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	100	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	100	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	30	9.842,97	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	100	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	0	0,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	100	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	0	0,00	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	100	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	0	0,00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	100	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	100	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						<b>0,00</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	0	0,00	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	0	0,00	
4-3	CANTOS	100,80	ML	88,12	0	0,00	
4-4	FINO DE TECHO	97,63	M2	300,00	0	0,00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>0,00</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	0	0,00	
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	0	0,00	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>0,00</b>
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	0	0,00	
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	0	0,00	
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	0	0,00	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	0	0,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	0	0,00	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	0	0,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	0	0,00	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	0	0,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	0	0,00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>0,00</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	0	0,00	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	0	0,00	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	0	0,00	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	0	0,00	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	0	0,00	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	0	0,00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>0,00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	0	0,00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80,69	PIE2	250,00	0	0,00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>0,00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	0	0,00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	0	0,00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>0,00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	0	0,00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0,00</b>
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	0	0,00	




<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>345.105,69</b>
-------------------------------	-------------------


11	GASTOS INDIRECTOS				
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		34.510,57
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%		4.589,91
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		8.627,64
11-5	DGII	2,00	%		6.902,11
11-6	CODIA	0,10	%		345,11

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>54.975,34</b>
---	------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>400.081,03</b>
---------------------------	-------------------

PREPARADO POR :

  
 ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





## RESUMEN REPORTE DE CUBICACION

1) PROYECTO:	CONSTRUCCION POLICLINICA
2) CONTRATISTA:	ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
3) CUBICACION NO. :	1
4) FECHA:	01/OCTUBRE/2014
5) MONTO CONTRATADO RD\$:	<b>1.000.017,93</b>
6) FECHA DEL CONTRATO:	30/ABRIL/2014
7) AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
8) % CUBICADO:	40
9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$.	400.081,03
10) MENOS:	
a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$	0,00
11) TOTAL A DEDUCIR RD\$:	200.003,59
12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$:	<b>200.077,44</b>

ACEPTADO POR:

ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL

CONTRATISTA

C/ Independencia Esq. Antonio de la Maza  
Tel.: (809)-578-2374 / (809)-578-3732  
Fax: (809)-578-3868  
Moca, Provincia Espaillat,  
República Dominicana

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


## 1ERA CUBICACION

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	100	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	100	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	100	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	100	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						<b>185.393,78</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	100	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	100	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	100	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	30	9.842,97	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	100	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	0	0,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	100	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	0	0,00	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	100	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	0	0,00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	100	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	100	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						<b>0,00</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	0	0,00	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	0	0,00	
4-3	CANTOS	100,80	ML	88,12	0	0,00	
4-4	FINO DE TECHO	97,63	M2	300,00	0	0,00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>0,00</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	0	0,00	
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	0	0,00	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>0,00</b>
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	0	0,00	
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	0	0,00	
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	0	0,00	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	0	0,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	0	0,00	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	0	0,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	0	0,00	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	0	0,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	0	0,00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>0,00</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	0	0,00	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	0	0,00	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	0	0,00	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	0	0,00	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	0	0,00	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	0	0,00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>0,00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	0	0,00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80,69	PIE2	250,00	0	0,00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>0,00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	0	0,00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	0	0,00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>0,00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	0	0,00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0,00</b>
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	0	0,00	



<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>345.105,69</b>
-------------------------------	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			34.510,57
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%			4.589,91
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%			8.627,64
11-5	DGII	2,00	%			6.902,11
11-6	CODIA	0,10	%			345,11

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>54.975,34</b>
---	------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>400.081,03</b>
---------------------------	-------------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319.755,03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	7.000,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	24.046,80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	80.347,51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86.196,97</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	5.961,01	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	42.064,47	



4-3	CANTOS	100,80	ML	88,12	8.882,50	
4-4	FINO DE TECHO	97,63	M2	300,00	29.289,00	
<b>5 PISOS</b>						<b>55.764,75</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	48.813,50	
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	6.951,25	
<b>6 INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>67.428,92</b>
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	14.438,56	
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	7.758,32	
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	7.719,36	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	3.160,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	8.096,44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	4.500,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	2.108,24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	6.148,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	7.500,00	
<b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>22.875,38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	7.136,30	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	2.461,12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	2.364,36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	4.137,36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	3.042,24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	3.734,00	
<b>8 PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>77.172,00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	55.000,00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80,69	PIE2	250,00	20.172,00	
<b>9 PINTURA</b>						<b>44.000,00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	30.000,00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	14.000,00	
<b>10 VERJA FRONTAL</b>						<b>24.700,00</b>



10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	24.700,00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>5.000,00</b>
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>862.604,96</b>
-------------------------------	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			86.260,50
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%			11.472,65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%			21.565,12
11-5	DGII	2,00	%			17.252,10
11-6	CODIA	0,10	%			862,60

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>137.412,97</b>
---	-------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>1.000.017,93</b>
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## CUBICACION NO. 2

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: 20/ENERO/2015

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>51,565.79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1.00	P.A.	5,000.00	100	5,000.00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A.	20,000.00	100	20,000.00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40.87	M3E	200.00	100	8,174.09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40.87	M3E	450.00	100	18,391.70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						<b>247,499.72</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5.00	M3	7,323.98	100	36,655.79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1.80	M3	6,338.84	100	11,409.91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	100	32,809.90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	100	32,809.90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2.23	M3	13,750.00	100	30,607.50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0.40	M3	17,500.00	100	7,000.00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1.78	M3	16,250.00	100	28,938.00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40.00	M2	601.17	0	0.00	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6.29	M3	5,587.00	100	35,129.72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7.86	M3	10,222.72	40	32,139.00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						<b>108,146.12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90.70	M2	799.95	100	72,557.94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44.49	M2	799.95	100	35,588.18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						<b>0.00</b>
4-1	FRAGUACHE	181.41	M2	32.86	0	0.00	
4-2	PAÑETES	181.41	M2	231.88	0	0.00	
4-3	CANTOS	100.80	ML	88.12	0	0.00	
4-4	FINO DE TECHO	97.63	M2	300.00	0	0.00	
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>0.00</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	0	0.00	
5-2	BOCALOS	55.61	ML	125.00	0	0.00	



<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>14,602.34</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	0	0.00	
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	0	0.00	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	0	0.00	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	0	0.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	50	4,048.22	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	100	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	50	1,054.12	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	0	0.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	0	0.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	40	3,000.00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>9,570.69</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	50	3,568.15	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	50	1,230.56	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	50	1,182.18	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	50	2,068.68	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	50	1,521.12	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	0	0.00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>0.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	0	0.00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	0	0.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	0	0.00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>0.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	0	0.00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	0	0.00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>0.00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	0	0.00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0.00</b>
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	0	0.00	
<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>431,384.66</b>



<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>
-----------	--------------------------



11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%				43,138.47
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%				5,737.42
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%				10,784.62
11-5	DGII	2.00	%				8,627.69
11-6	CODIA	0.10	%				431.38

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>							<b>68,719.58</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>500,104.23</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

PREPARADO POR :

  
 ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51,565.79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40.87	M3E	200.00	8,174.09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40.87	M3E	450.00	18,391.70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319,755.03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5.00	M3	7,323.98	36,655.79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1.80	M3	6,338.84	11,409.91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2.23	M3	13,750.00	30,607.50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0.40	M3	17,500.00	7,000.00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1.78	M3	16,250.00	28,938.00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40.00	M2	601.17	24,046.80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6.29	M3	5,587.00	35,129.72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7.86	M3	10,222.72	80,347.51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108,146.12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90.70	M2	799.95	72,557.94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44.49	M2	799.95	35,588.18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86,196.97</b>
4-1	FRAGUACHE	181.41	M2	32.86	5,961.01	
4-2	PAÑETES	181.41	M2	231.88	42,064.47	
4-3	CANTOS	100.80	ML	88.12	8,882.50	
4-4	FINO DE TECHO	97.63	M2	300.00	29,289.00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>					<b>55,764.75</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	48,813.50	
5-2	ZOCALOS	55.61	ML	125.00	6,951.25	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					<b>67,428.92</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	14,438.56	
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	7,758.32	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	7,719.36	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	3,160.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	8,096.44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	2,108.24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	6,148.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>22,875.38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	7,136.30	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	2,461.12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	2,364.36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	4,137.36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	3,042.24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	3,734.00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>					<b>77,172.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	55,000.00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	20,172.00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>					<b>44,000.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	14,000.00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>					<b>24,700.00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	24,700.00	



<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>5,000.00</b>
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>862,604.96</b>
-------------------------------	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%			86,260.50
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%			11,472.65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%			21,565.12
11-5	DGII	2.00	%			17,252.10
11-6	CODIA	0.10	%			862.60

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>137,412.97</b>
---	-------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>1,000,017.93</b>
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



RESUMEN REPORTE DE CUBICACION

RNC: 4-06-00010-9

- 1) PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA
- 2) CONTRATISTA: ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
- 3) CUBICACION NO. : 2
- 4) FECHA: 20/ENERO/2015

- 5) MONTO CONTRATADO RD\$: **1,000,017.93**
- 6) FECHA DEL CONTRATO: 30/ABRIL/2014
- 7) AVANCE INICIAL RD\$: 200,003.59
- 8) % CUBICADO: 50
- 9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$. 500,104.23
- 10) MENOS:
  - a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$: 200,003.59
  - b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$ 200,077.44
- 11) TOTAL A DEDUCIR RD\$: 400,081.03
- 12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$: **100,023.21**

ACEPTADO POR:

PREPARADO POR:

ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL  
CONTRATISTA

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



C/ Independencia esq. Antonio de la Maza  
Tel.: (809)-578-2374  
Fax: (809)-578-3868  
Moca, Provincia Espaillat,  
República Dominicana


# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


## CUBICACION NO. 2

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: 20/ENERO/2015

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>51,565.79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1.00	P.A.	5,000.00	100	5,000.00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A.	20,000.00	100	20,000.00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40.87	M3E	200.00	100	8,174.09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40.87	M3E	450.00	100	18,391.70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						<b>247,499.72</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5.00	M3	7,323.98	100	36,655.79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1.80	M3	6,338.84	100	11,409.91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	100	32,809.90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	100	32,809.90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2.23	M3	13,750.00	100	30,607.50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0.40	M3	17,500.00	100	7,000.00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1.78	M3	16,250.00	100	28,938.00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40.00	M2	601.17	0	0.00	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6.29	M3	5,587.00	100	35,129.72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7.86	M3	10,222.72	40	32,139.00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						<b>108,146.12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90.70	M2	799.95	100	72,557.94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44.49	M2	799.95	100	35,588.18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						<b>0.00</b>
4-1	FRAGUACHE	181.41	M2	32.86	0	0.00	
4-2	PAÑETES	181.41	M2	231.88	0	0.00	
4-3	CANTOS	100.80	ML	88.12	0	0.00	
4-4	FINO DE TECHO	97.63	M2	300.00	0	0.00	
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>0.00</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	0	0.00	
5-2	ZOCALOS	55.61	ML	125.00	0	0.00	



<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>14,602.34</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	0	0.00	
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	0	0.00	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	0	0.00	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	50	1,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	0	0.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	50	4,048.22	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	100	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	50	1,054.12	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	0	0.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	0	0.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	40	3,000.00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>9,570.69</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	50	3,568.15	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	50	1,230.56	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	50	1,182.18	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	50	2,068.68	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	50	1,521.12	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	0	0.00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>0.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	0	0.00	
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	0	0.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	0	0.00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>0.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	0	0.00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	0	0.00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>0.00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	0	0.00	
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>						<b>0.00</b>
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	0	0.00	
<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>						<b>431,384.66</b>	



<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--

11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%				43,138.47
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%				5,737.42
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%				10,784.62
11-5	DGII	2.00	%				8,627.69
11-6	CODIA	0.10	%				431.38

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>							<b>68,719.58</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							<b>500,104.23</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

PREPARADO POR :

  
ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL






# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51,565.79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40.87	M3E	200.00	8,174.09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40.87	M3E	450.00	18,391.70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319,755.03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5.00	M3	7,323.98	36,655.79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1.80	M3	6,338.84	11,409.91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2.22	M3	14,750.00	32,809.90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2.23	M3	13,750.00	30,607.50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0.40	M3	17,500.00	7,000.00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1.78	M3	16,250.00	28,938.00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40.00	M2	601.17	24,046.80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6.29	M3	5,587.00	35,129.72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7.86	M3	10,222.72	80,347.51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108,146.12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90.70	M2	799.95	72,557.94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44.49	M2	799.95	35,588.18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86,196.97</b>
4-1	FRAGUACHE	181.41	M2	32.86	5,961.01	
4-2	PAÑETES	181.41	M2	231.88	42,064.47	
4-3	CANTOS	100.80	ML	88.12	8,882.50	
4-4	FINO DE TECHO	97.63	M2	300.00	29,289.00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>					
5-1	PISO EN CERAMICA	97.63	M2	500.00	48,813.50	<b>55,764.75</b>
5-2	ZOCALOS	55.61	ML	125.00	6,951.25	
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					<b>67,428.92</b>
6-1	INODOROS	2.00	UD	7,219.28	14,438.56	
6-2	LAVAMANOS	2.00	UD	3,879.16	7,758.32	
6-3	ORINAL DE FALDA	1.00	UD	7,719.36	7,719.36	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2.00	UD	1,580.00	3,160.00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4.00	UD	2,024.11	8,096.44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1.00	P.A.	4,500.00	4,500.00	
6-9	VENTILACION 3"	2.00	UD	1,054.12	2,108.24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4.00	UD	1,537.00	6,148.00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00	
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>22,875.38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10.00	UD	713.63	7,136.30	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4.00	UD	615.28	2,461.12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UD	788.12	2,364.36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6.00	UD	689.56	4,137.36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2.00	UD	1,521.12	3,042.24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1.00	UD	3,734.00	3,734.00	
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>					<b>77,172.00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10.00	UD	5,500.00	55,000.00	
	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO					
8-2	PUERTA METALICA	1.00	P.A.	2,000.00	2,000.00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80.69	PIE2	250.00	20,172.00	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>					<b>44,000.00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00	
	IMPERMEABILIZANTE DE					
9-2	TECHO	1.00	P.A.	14,000.00	14,000.00	
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>					<b>24,700.00</b>
	CONSTRUCCION VERJA					
10-1	FRONTAL	1.00	P.A.	24,700.00	24,700.00	



<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
11-1	TARJA	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	<b>5,000.00</b>


<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>						<b>862,604.96</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%			86,260.50
11-3	FONDO DE PENSION	1.33	%			11,472.65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%			21,565.12
11-5	DGII	2.00	%			17,252.10
11-6	CODIA	0.10	%			862.60


<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>						<b>137,412.97</b>
---	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>						<b>1,000,017.93</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

PREPARADO POR :

  
 ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL






AYUNTAMIENTO  
DE MOCA

RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



## RESUMEN REPORTE DE CUBICACION

1) PROYECTO:	CONSTRUCCION POLICLINICA
2) CONTRATISTA:	ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
3) CUBICACION NO. :	1
4) FECHA:	01/OCTUBRE/2014
5) MONTO CONTRATADO RD\$:	1.000.017,93
6) FECHA DEL CONTRATO:	30/ABRIL/2014
7) AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
8) % CUBICADO:	40
9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$.	400.081,03
10) MENOS:	
a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$:	200.003,59
b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$	0,00
11) TOTAL A DEDUCIR RD\$:	200.003,59
12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$:	<b>200.077,44</b>

ACEPTADO POR:

ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL


CONTRATISTA

C/ Independencia Esq. Antonio de la Maza  
Tel.: (809)-578-2374 / (809)-578-3732  
Fax: (809)-578-3868  
Moca, Provincia Espaillat,  
República Dominicana

*Ing. Arcenio Nuñez*

PREPARADO POR:

*[Signature]*  
ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


**1ERA CUBICACION**

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	100	5.000,00	<b>51.565,79</b>
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	100	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	100	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	100	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	100	36.655,79	<b>185.393,78</b>
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	100	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	100	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	30	9.842,97	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	100	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	0	0,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	100	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	0	0,00	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	100	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	0	0,00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	100	72.557,94	<b>108.146,12</b>
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	100	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						
4-1	FRAGUACHE						<b>0,00</b>
4-2	PAÑETES	181,41	M2	32,86	0	0,00	
4-3	CANTOS	181,41	M2	231,88	0	0,00	
4-4	FINO DE TECHO	100,80	ML	88,12	0	0,00	
		97,63	M2	300,00	0	0,00	



5	<b>PISOS</b>						
5-1	PISO EN CERAMICA						
5-2	ZOCALOS	97,63	M2	500,00	0	0,00	0,00
		55,61	ML	125,00	0	0,00	
6	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
6-1	INODOROS						
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	7.219,28	0	0,00	0,00
6-3	ORINAL DE FALDA	2,00	UD	3.879,16	0	0,00	
	TUBERIA DE AGUA POTABLE	1,00	UD	7.719,36	0	0,00	
6-4	ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
	TUBERIA DE AGUA POTABLE	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-5	INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	0	0,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	0	0,00	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	0	0,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	0	0,00	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	0	0,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	0	0,00	
7	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
7-1	LUCES DE TECHO						
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	10,00	UD	713,63	0	0,00	0,00
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	4,00	UD	615,28	0	0,00	
7-4	TOMACORRIENTES 110	3,00	UD	788,12	0	0,00	
7-5	TOMACORRIENTES 220	6,00	UD	689,56	0	0,00	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	2,00	UD	1.521,12	0	0,00	
		1,00	UD	3.734,00	0	0,00	
8	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						
8-1	PUERTAS POLIMETAL						
	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	10,00	UD	5.500,00	0	0,00	0,00
8-2	VENTANA ALUMINIO	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
8-3		80,69	PIE2	250,00	0	0,00	
9	<b>PINTURA</b>						
9-1	PINTURA EN GENERAL						
		1,00	P.A.	30.000,00	0	0,00	0,00
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	0	0,00	
10	<b>VERJA FRONTAL</b>						
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	0	0,00	0,00
11	<b>MISCELANEOS</b>						
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	0	0,00	0,00



SUB-TOTAL GENERAL RD\$		345.105,69
------------------------	--	------------

11		GASTOS INDIRECTOS				
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			34.510,57
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%			4.589,91
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%			8.627,64
11-5	DGII	2,00	%			6.902,11
11-6	CODIA	0,10	%			345,11

SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$		54.975,34
----------------------------------	--	-----------

TOTAL GENERAL RD\$		400.081,03
--------------------	--	------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**


PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319.755,03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	7.000,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	24.046,80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	80.347,51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86.196,97</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	5.961,01	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	42.064,47	





4-3	CANTOS					
4-4	FINO DE TECHO	100,80	ML	88,12	8.882,50	
		97,63	M2	300,00	29.289,00	
5	PISOS					55.764,75
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	48.813,50	
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	6.951,25	
6	INSTALACIONES SANITARIAS					67.428,92
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	14.438,56	
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	7.758,32	
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	7.719,36	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	3.160,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	8.096,44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	4.500,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	2.108,24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	6.148,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	7.500,00	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					22.875,38
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	7.136,30	
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	2.461,12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	2.364,36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	4.137,36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	3.042,24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	3.734,00	
8	PORTAJE Y VENTANA					77.172,00
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	55.000,00	
	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00	
8-2	PUERTA METALICA	80,69	PIE2	250,00	20.172,00	
8-3	VENTANA ALUMINIO					
9	PINTURA					44.000,00
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	30.000,00	
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	14.000,00	
10	VERJA FRONTAL					24.700,00



10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	24.700,00	
11	MISCELANEOS					
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00


**SUB-TOTAL GENERAL RD\$ 862.604,96**

<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
11						
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			86.260,50
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%			11.472,65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%			21.565,12
11-5	DGII	2,00	%			17.252,10
11-6	CODIA	0,10	%			862,60

**SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$ 137.412,97**

**TOTAL GENERAL RD\$ 1.000.017,93**

PREPARADO POR :

  
 ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





RNC: 4-06-00010-9

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## RESUMEN REPORTE DE CUBICACION



- 1) PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
UBICACION: BARRIO MARIEN GARCIA
- 2) CONTRATISTA: ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL
- 3) CUBICACION NO. : 4
- 4) FECHA: 25/05/2015
- 5) MONTO CONTRATADO RD\$: **1.000.017,93**
- 6) FECHA DEL CONTRATO: 30/ABRIL/2014
- 7) AVANCE INICIAL RD\$: 200.003,59
- 8) % CUBICADO: 75
- 9) VALOR TOTAL REALIZADO RD\$. 749.627,64
- 10) MENOS:
  - a) AMORTIZACION AVANCE INICIAL RD\$: 200.003,59
  - b) CUBICACIONES ANTERIORES RD\$ 400.285,54
- 11) TOTAL A DEDUCIR RD\$: 600.289,13
- 12) TOTAL A PAGAR EN ESTA CUBICACION RD\$: **149.338,52**

ACEPTADO POR:

PREPARADO POR:

ING. ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL  
CONTRATISTA

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



C/ Independencia esq. Antonio de la Maza  
Tel.: (809)-578-2374  
Fax: (809)-578-3868  
Moca, Provincia Espaillat,  
República Dominicana


# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## CUBICACION NO. 4


PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
 UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
 FECHA: 25/05/2015

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	% CUB	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	100	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	100	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	100	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	100	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>						<b>319.755,03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	100	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	100	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	100	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	100	32.809,90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	100	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	100	7.000,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	100	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	100	24.046,80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	100	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	100	80.347,51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>						<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	100	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	100	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>						<b>86.196,97</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	100	5.961,01	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	100	42.064,47	
4-3	CANTOS	100,80	ML	88,12	100	8.882,50	
4-4	FINO DE TECHO	97,63	M2	300,00	100	29.289,00	
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>0,00</b>
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	0	0,00	
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	0	0,00	



<b>6 INSTALACIONES SANITARIAS</b>							
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	80	11.550,85	<b>58.081,64</b>
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	80	6.206,66	
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	85	6.561,46	
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	100	2.000,00	
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	100	2.000,00	
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	100	3.160,00	
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	100	8.096,44	
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	100	4.500,00	
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	100	2.108,24	
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	100	2.000,00	
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	100	6.148,00	
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	50	3.750,00	
<b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	100	7.136,30	<b>22.875,38</b>
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	100	2.461,12	
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	100	2.364,36	
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	100	4.137,36	
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	100	3.042,24	
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	100	3.734,00	
<b>8 PORTAJE Y VENTANA</b>							
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	0	0,00	<b>0,00</b>
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	0	0,00	
8-3	VENTANA ALUMINIO	80,69	PIE2	250,00	0	0,00	
<b>9 PINTURA</b>							
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	0	0,00	<b>0,00</b>
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	0	0,00	
<b>10 VERJA FRONTAL</b>							
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	0	0,00	<b>0,00</b>
<b>11 MISCELANEOS</b>							
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	0	0,00	<b>0,00</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>646.620,93</b>
-------------------------------	-------------------



11		GASTOS INDIRECTOS					
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%				64.662,09
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%				8.600,06
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%				16.165,52
11-5	DGII	2,00	%				12.932,42
11-6	CODIA	0,10	%				646,62

SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$							103.006,71
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL GENERAL RD\$							749.627,64
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

PROYECTO: CONSTRUCCION POLICLINICA  
UBICACIÓN: BARRIO MARIEN GARCIA, MOCA  
FECHA: DICIEMBRE 2013

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>51.565,79</b>
1-1	REPLANTEO GENERAL	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A.	20.000,00	20.000,00	
1-3	EXCAVACION Y BOTE	40,87	M3E	200,00	8.174,09	
1-4	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE MINA	40,87	M3E	450,00	18.391,70	
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>319.755,03</b>
2-1	ZAPATA DE MURO 45X20 CM	5,00	M3	7.323,98	36.655,79	
2-2	ZAPATA DE COLUMNA (1X1 M)	1,80	M3	6.338,84	11.409,91	
2-3	VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-4	VIGA DE AMARRE NIVEL DE VENTANA 20X20 CM	2,22	M3	14.750,00	32.809,90	
2-5	COLUMNA DE AMARRE 20X 20 CM	2,23	M3	13.750,00	30.607,50	
2-6	VIGA ESTRUCTURAL 40X20 CM	0,40	M3	17.500,00	7.000,00	
2-7	COLUMNA ESTRUCTURAL 40X20 CM	1,78	M3	16.250,00	28.938,00	
2-8	ACERA PERIMETRAL	40,00	M2	601,17	24.046,80	
2-9	CHAPAPOTE DE PISO CON MALLA 20X20 CM E=8 CM	6,29	M3	5.587,00	35.129,72	
2-10	LOSA ESTRUCTURAL E=10CM	7,86	M3	10.222,72	80.347,51	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>					<b>108.146,12</b>
3-1	BLOCKES DE 15 SNP	90,70	M2	799,95	72.557,94	
3-2	BLOCKES DE 15 BNP	44,49	M2	799,95	35.588,18	
<b>4</b>	<b>TERMINACION</b>					<b>86.196,97</b>
4-1	FRAGUACHE	181,41	M2	32,86	5.961,01	
4-2	PAÑETES	181,41	M2	231,88	42.064,47	
4-3	CANTOS	100,80	ML	88,12	8.882,50	
4-4	FINO DE TECHO	97,63	M2	300,00	29.289,00	



<b>5</b>	<b>PISOS</b>						
5-1	PISO EN CERAMICA	97,63	M2	500,00	48.813,50		<b>55.764,75</b>
5-2	ZOCALOS	55,61	ML	125,00	6.951,25		
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						<b>67.428,92</b>
6-1	INODOROS	2,00	UD	7.219,28	14.438,56		
6-2	LAVAMANOS	2,00	UD	3.879,16	7.758,32		
6-3	ORINAL DE FALDA	1,00	UD	7.719,36	7.719,36		
6-4	TUBERIA DE AGUA POTABLE ALIMENTO 3/4"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00		
6-5	TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERIOR 1/2"	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00		
6-6	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑOS	2,00	UD	1.580,00	3.160,00		
6-7	CAMARA DE INSPECCION	4,00	UD	2.024,11	8.096,44		
6-8	TUBERIA DE ARRASTRE 4"	1,00	P.A.	4.500,00	4.500,00		
6-9	VENTILACION 3"	2,00	UD	1.054,12	2.108,24		
6-10	ACOMETIDA A LA CLOACA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00		
6-11	BAJANTE PLUVIAL 3"	4,00	UD	1.537,00	6.148,00		
6-12	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	P.A.	7.500,00	7.500,00		
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>22.875,38</b>
7-1	LUCES DE TECHO	10,00	UD	713,63	7.136,30		
7-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	4,00	UD	615,28	2.461,12		
7-3	INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UD	788,12	2.364,36		
7-4	TOMACORRIENTES 110	6,00	UD	689,56	4.137,36		
7-5	TOMACORRIENTES 220	2,00	UD	1.521,12	3.042,24		
7-6	PANEL DE DISTRIBUCION	1,00	UD	3.734,00	3.734,00		
<b>8</b>	<b>PORTAJE Y VENTANA</b>						<b>77.172,00</b>
8-1	PUERTAS POLIMETAL	10,00	UD	5.500,00	55.000,00		
8-2	REUBICACION Y ACONDICIONAMIENTO PUERTA METALICA	1,00	P.A.	2.000,00	2.000,00		
8-3	VENTANA ALUMINIO	80,69	PIE2	250,00	20.172,00		
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>44.000,00</b>
9-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	P.A.	30.000,00	30.000,00		
9-2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1,00	P.A.	14.000,00	14.000,00		
<b>10</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>						<b>24.700,00</b>
10-1	CONSTRUCCION VERJA FRONTAL	1,00	P.A.	24.700,00	24.700,00		





<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>					<b>5.000,00</b>
11-1	TARJA	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>862.604,96</b>
-------------------------------	-------------------

<b>11</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
11-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			86.260,50
11-3	FONDO DE PENSION	1,33	%			11.472,65
11-4	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%			21.565,12
11-5	DGII	2,00	%			17.252,10
11-6	CODIA	0,10	%			862,60

<b>SUB- TOTAL GASTOS GENERALES RD\$</b>	<b>137.412,97</b>
---	-------------------

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>1.000.017,93</b>
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR :



ING JULIO HENRIQUEZ TEJADA  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

