



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015 NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Avance Inicial	
Techado en Aluzinc de la Cancha en CUP, en los Alcarrizos Viejos, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (01)	1,374,600.68			1,072,188.53		SI	Obra en ejecución
Relleno, Construcción de Contenes y Alcantarillado en la C/26 con Resp. 17, en el sector Pueblo Nuevo Este, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (02)	1,404,418.20	1,404,418.20	SI			SI	Obra Finalizada
Compra de terreno y Construcción de La Primera Etapa de un Centro Comunal, en el Barrio Lebrón, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (03)	1,500,000.00					NO	La comunidad se ha puesto de acuerdo para la compra del terreno.
Compra de Terreno para la Construcción de un centro comunal en el sector de Las Mercedes, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (04)	1,500,000.00					NO	En busca de terreno que llene los requisitos para ser comprado.
Compra de Terreno para el Mercado en el sector Juana Saltitopa, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (05)	1,500,000.00					NO	Los lugares exceden el monto disponible para la compra.
Construcción de Contenes, Badenes y Relleno en la C/Duarte Desde la C/ Nuevo Camino Hasta el Barrio Progreso II del Sector Chavón, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (06)	1,374,600.68	1,374,600.68	SI			SI	Obra Finalizada
Construcción de Encache, Piso y Tapa para la Cañada del Sector La Unión Desde la C/ Hermanas Mirabal frente al Colegio Evangélico El Alfarero, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (07)	1,488,003.90				744,001.95	SI	Obra en ejecución
Construcción de Encache de Cañada en Los Multis Desde la C/13, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (08)	1,479,719.58					NO	Proceso de contratación.

Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la C/ 2 Desde la C/ 41 Hasta la C/ 22, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (09)	980,386.96	980,386.96	SI			SI	Obra Finalizada
Relleno y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la C/ A Desde la C/ Hato Nuevo Hasta la C/ F y la C/ E Desde la C/ A hasta la C/ C , en Los Patos, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (10)	1,497,469.37					NO	En espera de que la CAASD termine sus trabajos para inicial proceso de construcción de la obra y a su vez no hay suministro de asfalto para la calles.
Compra de Terreno y Construcción de la Primera Etapa del Centro comunal en el Sector Nuevo Amanecer, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (11)	1,500,000.00					NO	En proceso de compra de terreno.
Construcción de Puente Cajón en la C/ Central con C/ Erudina Pérez de Sávida , perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (12)	1,422,448.35	1,422,448.35	SI			SI	Obra Finalizada
Relleno y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la C/ Sánchez Desde la C/6 hasta la C/3 y La C/ La Fuente Desde la C/ José Martí hasta el Final, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (13)	1,498,133.48					NO	Por falta de suministro de asfalto.
Relleno y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la C/ Francisco Caamaño Desde la C/ Central Hasta La Escuela Francisco Caamaño (Peatón III) y la C/Paseo I Desde la C/Francisco Caamaño hasta la C/ Fernando Valerio, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (14)	1,493,191.26					NO	Por falta de suministro de asfalto.
Pendiente Definición de Obra (Terminación de Multiuso de Los Hidalgos, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014)	Sector (15)	841,364.35					NO	Proceso de contratación
Construcción de Encache de Cañada en El Barrio Nazareno Desde la C/El Rosal, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (16)	1,492,909.55	1,492,909.55	SI			SI	Obra Finalizada
Compra de Terreno para la Construcción de un centro comunal en el sector de la Piña, perteneciente al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	Sector (17)	1,500,000.00					NO	Proceso de compra. En espera de los documentos del propietario.

Ing. Yokasta Carela
Directora de Obras Publicas

05 / 05 / 2015

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

FECHA

SELLO INSTITUCIÓN

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal, año 2014:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %	Monto Contratado	Monto Ejecutado
Obras ejecutadas	05	29.41%	6,674,763.74	6,674,763.74
Obras en proceso	02	11.77%	1,374,600.68	1,816,190.48
Obras pendientes	10	58.82%	14,308,878.04	0
TOTAL	17	100%	23,846,246.36	8,490,954.22

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
	8,490,954.22	15,355,292.14	41,18 %