

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
GESTION 2010-2016

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS
(PERIODO 2015-2016)

	UBICACIÓN	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
			Presupuesto Estimado RD\$	Presupuesto Ejecutado RD\$	Terminada 100%	Más 30%	Más 20%	
1	B/La Miliagrosa	1-Asfaltado de calles, 2- Reparación de aceras y contenes 3-Reparación de badenes	2,500,193.19	306,797.38	----	34%	---	Trabajando
2	B/T trinidad	1- Acondicionamiento de calles 2- Construcción de contenes.	2,000,019.43	399,806.82	----	60%	---	Trabajando
3	B/Don Bosco	1- Reparación de parque, 2- Reconstrucción de aceras 3- Reconstrucción de contenes	3,500,000.00	698,359.1	----	----	20%	Trabajando
Total	3 barrios	8 obras	8,000,212.62	1,404,963.3	----	---	---	Avanzado



Aldade Municipal

Dir. Dpto. Participación Comunitaria
Enc. Presupuesto Participativo

