

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 2,000,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,687.00 | 5,487,200.00 | 7,487,887.00 | 1,039,709.28 | 5,940,554.47 | 6,980,263.75 | 0.00 | 6,980,263.75 | 507,623.25 |
| 01 | 0051 | | | ACERAS Y CONTENES MIRAMAR III | X | 1 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 275,500.00 | 14,500.00 |
| 01 | 0052 | | | ACERAS Y CONTENES MIRAMAR III (Segunda Parte) | X | 1 | 315,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,343.00 | 0.00 | 315,343.00 | 0.00 | 299,575.84 | 299,575.84 | 0.00 | 299,575.84 | 15,767.16 |
| 01 | 0053 | | | ACERAS Y CONTENES (C/ RESP. A= BARRIO EL PROGRESO | X | 1 | 270,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,396.00 | 0.00 | 270,396.00 | 0.00 | 256,876.20 | 256,876.20 | 0.00 | 256,876.20 | 13,519.80 |
| 01 | 0054 | | | ACERAS Y CONTENES BRISAS DE CAUCEDO | X | | 465,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,115.00 | 49,200.00 | 514,315.00 | 488,574.71 | 0.00 | 488,574.71 | 0.00 | 488,574.71 | 25,740.29 |
| 01 | 0055 | | | ACERAS Y CONTENES BRISA CAUCEDO(SUR) | X | | 659,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,833.00 | 0.00 | 659,833.00 | 551,134.57 | 0.00 | 551,134.57 | 0.00 | 551,134.57 | 108,698.43 |
| 01 | 0056 | | | ASFALTADO DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,338,000.00 | 4,338,000.00 | 0.00 | 4,108,432.92 | 4,108,432.92 | 0.00 | 4,108,432.92 | 229,567.08 |
| 01 | 0057 | | | AFIRMADO E IMPRIMACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,000,169.51 | 1,000,169.51 | 0.00 | 1,000,169.51 | 99,830.49 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 361,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,283.00 | 0.00 | 361,283.00 | 0.00 | 263,804.84 | 263,804.84 | 0.00 | 263,804.84 | 97,478.16 |
| 02 | 0051 | | | ARREGLO DE CALLE 2DA. MIRAMAR I | X | | 361,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,283.00 | 0.00 | 361,283.00 | 0.00 | 263,804.84 | 263,804.84 | 0.00 | 263,804.84 | 97,478.16 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -2,726,000.00 | 9,274,000.00 | 6,593,146.84 | 2,217,153.15 | 8,810,299.99 | 0.00 | 8,810,299.99 | 17,463,700.01 |
| 05 | 0051 | | | Remodelacion, Intervencion y Revitalizacion Malecon Andres | | 2 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -2,726,000.00 | 9,274,000.00 | 6,593,146.84 | 2,217,153.15 | 8,810,299.99 | 0.00 | 8,810,299.99 | 17,463,700.01 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 19,304.00 | 0.00 | 19,304.00 | 0.00 | 19,304.00 | 230,696.00 |
| 20 | 0051 | | | REPARACION DE VIVIENDAS MIRAMAR III | X | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 19,304.00 | 0.00 | 19,304.00 | 0.00 | 19,304.00 | 230,696.00 |
| 21 | | | | Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 178,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,717.00 | 0.00 | 178,717.00 | 0.00 | 169,780.96 | 169,780.96 | 0.00 | 169,780.96 | 8,936.04 |
| 21 | 0051 | | | FILTRANTES MIRAMAR I | X | | 178,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,717.00 | 0.00 | 178,717.00 | 0.00 | 169,780.96 | 169,780.96 | 0.00 | 169,780.96 | 8,936.04 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: **7023**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Boca Chica**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12+/-13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8+/-13-19 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 31,790,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,790,687.00 | 2,761,200.00 | 17,551,887.00 | 7,652,160.12 | 8,591,293.42 | 16,243,453.54 | 0.00 | 16,243,453.54 | 16,308,433.46 |

