



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PPSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
1	002/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL BRISAL), BO. EL BRISAL, SECTOR LOS 3 BRAZOS	GRUPO GARCOM, SRL	2,270,491.01	En ejecución	Estan vaciando aceras y contenes. Se le proceso la 1ra cub.
2	003/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (ASOC. DE MUJERES CARIDAD Y AMOR), EL DÍQUE ARRIBA, ENS. OZAMA	ING. OMAR DE LOS SANTOS SAVIÑON	1,607,659.15	En ejecución	Estan dandole terminacion a los escalones, 1ra cub.
3	004/2017	ASFALTADO CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), BO. AGUAS LOCAS	BIOTEC CONSTRUCCIONES, SRL	2,077,917.62	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
4	005/2017	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS	ING. JORGE SERANO OVALLE	2,855,091.89	En ejecución	
5	006/2017	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LA MILAGROSA), SECTOR LOS MINAS	ING. JORGE SERRANO OVALLE	2,377,705.47	En ejecución	Estan terminando los colectores y se proceso la 1ra cub.
6	007/2017	ASFALTADO DE CALLES (COMUNIDAD EN ACCIÓN VILLA DUARTIANA), BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	CONSTRUCTORA MARGARET RAMIREZ, SRL	1,904,593.34	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
7	008/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES UNIDOS POR EL PROGRESO), SECTOR NUEVO AMANECEER	RDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, SRL	1,936,464.44	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
8	009/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACIÓN MARÍA ALTAGRACIA TURBIDES), SECTOR LA UREÑA	ARMAMUEBLES, INGENIERIA Y MADERA	2,298,125.15	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
9	010/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECEERES), AUT. SAN ISIDRO, BO. NUEVO AMANECEER	IMAS, INGENIERIA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	2,018,322.96	En ejecución	Esta vaciando las aceras y los contenes, 2da. Cub.
10	011/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V AMOR Y PAZ), SECTOR AGUAS LOCAS	FEPAN CONSTRUCCION, SRL	2,127,495.56	Finalizada	Ya está finalizada, se procesó la cub. Final
11	012/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II	PROCTROM, SRL	2,450,101.13	Finalizada	
12	013/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECEER	CONSTRUCTORA KASON, SRL	2,040,901.78	Finalizada	Se están procesando los adicionales
13	014/2017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN	CONSTRUCTORA BISONO ORTIZ Y ASOCIADOS, SRL	3,066,595.42	En ejecución	Están empaquetando gloria, 2da. Cub.
14	016/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V BALBARIN MOJICA), BO. SIMONICO, SECTOR VILLA DUARTE	CENTURY TOWER, SRL	1,784,918.65	Finalizada	Se completó el presupuesto base, se está trabajando los adicionales.
15	017/2017	IMPRIMACION DE CALLES (JV NUEVO HORIZONTE), SECTOR CANCELA	ING. RAYMUNDO DE JESUS ARREU	2,061,431.12	En ejecución	Reinició los trabajos con la ejecución de los badenes (con orden de servicio), no ha cubricado
16	018/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVO ESFUERZO), BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINAS	ARQ. JOHANNA A.L.T. FORTUNA NUÑEZ	2,140,983.86	Finalizada	Tiene adicionales en proceso



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
17	019/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (MOV. ACCIÓN PRO. AMBIENTE), BO. RIVIERA DEL OZAMA	PROCTITROM, SRL	2,072,655.15	Finalizada	
18	020/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (I.V. UNIDOS POR EL PROGRESO), BO. JUAN PABLO II, LOS CARTONES	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, SRL	1,489,709.21	Finalizada	
19	021/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (ASOCIACIÓN DE MADRES VIETNAM, BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	RDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, SRL	1,159,303.56	Finalizada	Finalizaron los trabajos, se procesara orden de cambio para la cubicación final
20	022/2017	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE	ING. OMAR DE LOS SANTOS Saviñon	2,075,131.84	En ejecución	Paralizada, Ira. Cub.
21	023/2017	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACIÓN DENIA ARIAS),BO. SIMONICO, SECTOR VILLA DUARTE	ING. RAYMUNDO DE JESUS ABREU	1,906,882.83	En ejecución	Vaciando callejones, Ira. Cub.
22	025/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (I.V. UNA LUZ PARA MENDOZA), SECTOR DE MENDOZA	ING. MELANIA CASTRO ARAUJO	2,155,198.53	En ejecución	Paralizada, Ira. Cub.
23	026/2017	RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE (I.V.PAZ Y PROGRESO), MANZANA B, BO. LOS MAMEYES	ING. LUIS HERNANDEZ	2,851,175.10	En ejecución	Estan en vaciado de losa e iniciaron el fino de techo, trabaja en la excavación de bordillo en acera perimetral. Ira. Cub.
24	027/2017	ASFALTADO DE CALLES (I. V. VIDA Y ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II	ING. DANILLO LARA VILLALONA	2,406,039.44	En ejecución	Se le proceso la Ira cub.
25	028/2017	RECONSTRUCCIÓN ACERAS CONTENES Y PISO EN HORMIGÓN (I.V. VILLA ANACAONA), BO. VILLA ANACAONA	ING. SMERLIN CASTRO	2,443,733.53	Finalizada	
26	029/2017	BACHEO DE CALLES (ORG. UNIDA SAN ANTONIO), BO. SAN ANTONIO, LOS MINAS	ING. THOMAS MORILLO MEJIA	2,780,815.69	En ejecución	Se le proceso la 2da cub.
27	030/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (I.V. NUEVO HORIZONTE), SECTOR VILLA LIBERACION	ING. FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ	2,072,842.71	En ejecución	Espera el pago de la Ira cub.
28	031/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (I.V. TRABAJANDO PARA CRISTO), VILLA LIBERACION	ING. GABRIEL GOMEZ AMANCIO	1,869,111.03	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
29	032/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA EQUIDAD), BO. LAS FLORES II, SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. JULIO CESAR PEGUERO LOPEZ	2,244,333.23	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
30	033/2017	SOLUCIÓN DRENAJE DE PLUVIAL (I. V. LA NUEVA ESPERANZA), BO. SOLARES, EL ALMIRANTE	ING. CARLOS RAFAEL DIAZ MEDINA	2,127,773.90	En ejecución	Estan trabajando en los filtrantes, Ira. Cub.
31	034/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. IRIS DEL VALLE), SECTOR LOS MINAS	ING. JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	1,921,559.45	En ejecución	Inicio con la limpieza de colector.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
32	035/2017	IMPRIMACION DE CALLES (J. V. AVANZADA ORIENTAL), RES. AVANZADA ORIENTAL, SAN JOSÉ DE MENDOZA	ING. GELITZA GOMEZ TEJEDA	2,167,513.72	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
33	036/2017	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V AMANDA I), SECTOR VILLA FARO	ING. CARLOS M. VASQUEZ	2,105,791.37	En ejecucion	Estan trabajando en las aceras y los contenes, Ira. Cub.
34	037/2017	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVO AMANECER). BO. LA GRUA. SECTOR MENDOZA	ING. REYES MINAYA PARRA	2,124,637.45	En ejecucion	Se realizó primera cub.
35	038/2017	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V CONSEJO PRO-DESARROLLO DE VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO	ING. ELIAS WESSIN	2,225,272.08	En ejecucion	Paralizada, Ira. Cub.
36	039/2017	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN MARCOS), SECTOR LOS MINA	ING. NESTOR ENRIQUE LIRANZO PAULINO	2,107,080.93	En ejecucion	Paralizada, Ira. Cub.
37	040/2017	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. FE Y ACCION), SECTOR LOS MAMEYES	ANA BRITO	2,089,223.44	En ejecucion	Continuan los trabajos en el callejon, Ira. Cub.
38	041/2017	REPARACION DE PLAY (J.V CLUB DEPORTIVO CULTURAL MENDOZA), SECTOR MENDOZA		2,965,767.29	Licitada	Será ejecutado por el gobierno central
39	042/2017	REMOZAMIENTO DE MULTISOS (ASOC. COMUNITARIA), BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA	ING. BELKIS FLORIAN	1,414,612.14	En ejecucion	Estan trabajando en la demolicion de los pisos para area de gazebo.
40	043/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. HACIENDO CAMINO POR KATANGA). BO. KATANGA. LOS MINAS	ING. PATYX ADONIS PARED DIAZ	1,926,883.78	En ejecucion	Paralizada, Ira. Cub. Porcentaje 40%
41	044/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA. VILLA FARO	ING. FRAILIN ANDRES VERAS	2,007,373.89	En ejecucion	Se construyó el colector, Ira. Cub.
42	045/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVA ESPERANZA), SECTOR LOS FRAILES II	ING. JULISSA E. CASTRO ESTEVEZ	1,841,380.15	En ejecucion	Continua los trabajos, Ira. Cub.
43	046/2017	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIQUE	GRUPO SALINA OCEANICA, SRL	1,096,411.86	En ejecucion	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
44	047/2017	REPARACION Y SANAMIENTO DE CAÑADA (J.V. MUJERES EN ACCION). BO. EL DIQUE I	ING. LUIS MANUEL OVALLES	1,271,074.47	Licitada	Picazo 21/11/17
45	048/2017	REMOZAMIENTO DE CLUB (J.V SOL NACIENTE), SECTOR ALMA ROSA I	ING. JOSE RAMON RAMOS GOMEZ	4,422,822.69	En ejecucion	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
46	049/2017	REPARACION DE PLAY, URB. EL BRISAL, SECTOR MENDOZA	MARTINEZ GARCIA & ASOCIADOS	1,950,479.22	Licitada	Picazo 21/11/17
47	050/2017	ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRANTE	ING. JOSE FCO. GUABA MERCADO	2,002,200.92	En ejecucion	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
48	051/2017	RECONSTRUCCION DE PARQUE, C/4TA, RESIDENCIAL ORIENTAL, BO. VILLA FARO	ING. JOSE RAMON RAMOS GOMEZ	2,821,370.69	En ejecucion	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
49	052/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA), SECTOR VILLA FARO	ING. MERCEDES BRITTO GERMAN	2,288,966.27	En ejecucion	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
50	053/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (MOV. TERESA CONTIGO), BO. LOS COOULTOS, ENS. ISABELITA	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,186,254.92	En ejecucion	Picazo 21/11/17, se entregó el avance



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
51	054/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES	ING. RAQUEL JOSEFINA GOMEZ SALCEDO	2,816,525.32	En ejecución	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
52	055/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA	ING. FELIPE E. VIDAL MORENO	2,355,494.36	En ejecución	Picazo 23/11/2017, se entregó el avance
53	056/2017	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. RES. BELINDA), RESIDENCIAL BELINDA	ING. RODOLFO GONZALEZ HICIANO	1,268,408.84	Finalizada	Tiene adicionales en proceso
54	057/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEIONES (J.V. LA NUEVA ESPERANZA), BO. RIVIERA DEL OZAMA	HERCONSI	1,475,348.27	Licitada	Picazo 23/11/2017
55	058/2017	REPARACION DE MULTITUSOS (J.V. BRISA DEL OZAMA), BO. MOISÉS, BRISA DEL OZAMA	ING. ISMAEL ALBERTO HIDALGO FERMIN	1,162,288.81	En ejecución	Picazo 23/11/2017, se entregó el avance
56	059/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. ALTOS DE CANGCINO), BO. ALTOS DE CANGCINO	ING. ISMAEL ALBERTO HIDALGO FERMIN	2,108,687.25	En ejecución	Picazo 23/11/2017, se entregó el avance
57	060/2017	REPARACIÓN DE MULTITUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHO II), SECTOR LUCERNA	ING. VICTOR MERCADO	1,559,390.29	Licitada	Picazo 23/11/2017
58	061/2017	RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA	ING. CRISTINO ESCOLASTICO LUNA	3,053,795.93	En ejecución	Picazo 23/11/2017, se entregó el avance
59	062/2017	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. URB. MARGARITA), REPARTO ALMA ROSA	ING. HARLEM R. THOMAS TRONCOSO	3,802,414.34	En ejecución	Picazo 21/11/17, se entregó el avance
60	063/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA). SECTOR AGUAS LOCAS	ING. VALERIO SEVERINO	2,043,603.62	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
61	064/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS FRAILES I	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	1,951,955.11	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
62	065/2017	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. LOS OLVIDADOS DE MENDOZA). SECTOR DE MENDOZA	ING. RAQUEL JOSEFINA GOMEZ SALCEDO	3,666,154.15	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
63	066/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II. SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. MERCEDES BRITTO GERMAN	2,192,713.07	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
64	067/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y CARIDAD), BO. LA ATLAGRACIA, BRISA DEL ESTE	WICLOK TRADING COMPANY, SRL	1,676,583.21	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
65	068/2017	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA). BARRIO EL KENEDY II	ING. MARIA EUGENIA CABRERA MENA	1,944,520.00	En ejecución	Picazo 28/11/2017, cheque de avance en proceso
66	069/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAURACIÓN, EL ALMIRANTE	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,221,135.35	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
67	070/2017	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), BO. INVIMOSA	DENISERVIC, SRL	2,061,353.78	Licitada	Picazo 28/11/2017
68	071/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR). SECTOR CANGCINO ADENTRO	GRUPO GARCOM, SRL	2,066,847.79	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
69	072/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES UNIDAS), BO. MARGARA I. EL TAMARINDO	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS EMA, SRL	1,738,109.37	Licitada	Picazo 28/11/2017



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
70	073/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J. V. UNIÓN Y PROGRESO), CANSINO ADENTRO	ING. JOSE ANTONIO VILLANUEVA AGUERO	1,687,607.69	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
71	074/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL), SECTOR LA UREÑA	WICLOK TRADING COMPANY, SRL	2,020,472.74	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
72	075/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIÓN, CONFIANZA Y PROGRESO), BO. CIUDAD DEL ESTE	MALDONADO TAPIA Y ASOCIADOS, SRL	2,273,670.10	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
73	076/2017	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V LOS COCOS), BO. LOS COCOS, SECTOR MENDOZA	GRUPO SALINA OCEANICA, SRL	3,683,679.73	Licitada	Picazo 28/11/2017
74	077/2017	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (JUNTA DE DESARROLLO COMUNITARIO), SECTOR BRISAS DEL ESTE II	ING. HARLEM R. THOMAS TRONCOSO	1,949,432.59	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
75	078/2017	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA CARMEN ESTE), SECTOR VILLA CARMEN	ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	2,225,176.00	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
76	079/2017	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ASOCIACIÓN DE JÓVENES 24 DE ABRIL), SECTOR BRISAS DEL ESTE	ING. RAQUEL ANTONIA CUELLO	1,880,420.90	En ejecución	Picazo 28/11/2017, se entregó el avance
77		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V GREGORIO NATERA), SECTOR VILLA FARO		1,807,793.63	No Licitada	No hubo propuesta, se licitará de nuevo
78		TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE IGLESIA SAN SIMÓN APÓSTOL (ETAPA II), CARRETERA DE MENDOZA, VILLA FARO		1,241,797.68	No Licitada	En proceso de licitación
79		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEONES (CLUB NUEVA ESPERANZA), BO. MAOUTERIA, SECTOR VILLA DUARTE		1,906,882.83	No Licitada	En proceso de licitación
80		CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL, C/IRA, BO. LA LILA, LOS TRES BRAZOS		2,488,741.22	No licitada	En proceso de licitación
81		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V AMAPOLA II), RES. AMAPOLA		3,677,568.30	No licitada	En proceso de licitación
82		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V HERMANOS UNIDOS), SECTOR LOS MINAS SUR		1,891,223.89	No Licitada	No hubo propuesta, se licitará de nuevo
83		CONSTRUCCION DE SALON MULTUSOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS), LOS FRAILES II, J.V. UNION YPAZ III, LOS FRAILES		4,037,731.14	No Licitada	En proceso de licitación
84		J.V. UNION Y PAZ III, LOS FRAILES (UNIFICO EL PP CON (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS).				
85		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. LA MONEDA), RES. LA MONEDA I	ING. AMA LISETTE PORTES CASANOVA	3,090,746.52	Licitada	
86		PROFESOR FELIZ GARCÍA, SECTOR LOS MAESTROS III		2,283,942.63	No licitada	En proceso de licitación

Se repite esta descripción, es solo una información



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
87		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTITUSOS (J.V GRAN PODER DE DIOS), LA CAÑA. EL ALMIRANTE		3,874,439.00	No licitada	No existe un solar disponible para tal ejecución
88		EQUIPAMIENTO, (IGLESIA EPIFANIA DEL SEÑOR), VILLA CARMEN		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
89		EQUIPAMIENTO, (J.V SIMÓN OROZCO), INVIVIENDA		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
90		EQUIPAMIENTO, (PATRONATO RES. DEL ESTE), RES. DEL ESTE		1,913,775.00	En ejecución	Equipamiento, no es una obra. Pertenece a Desarrollo Comunitario
Preparado por la División de Cublicaciones				196,538,161.48		

Nota: en el número de orden 84, aparece una descripción que por error se estaba contabilizando como una obra, eso es solo una información, no una obra, por tal razón la sumatoria total es 89 obras.-

FIRMA AUTORIZADA

FECHA

15 / 01 / 2018





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN EL MSDE

RENDICION DE CUENTA ULTIMO TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017


15 de enero de 2018

Actualizado:

15/01/2018


ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	STATUS	OBSERVACION
1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:						

1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS



1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
Licitadas	80	89,89%
Para licitar febrero 2018	9	10,11%
TOTAL	89	100,00%

1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS



1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
Ejecución (incluye los 3 equipamientos)	54	67,50%
Finalizadas	17	21,25%
En proceso de avance	8	10,00%
Será ejecutada por el gobierno central	1	1,25%
TOTAL	80	100,00%