

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRISTOBAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO ENERO/ AGOSTO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. RELLENO Y CONST. CALLE PROXIMO A ESCUELA VICTORIA PEÑA	BARRIO LOS PARCELEROS	200,000.00	142,000.00		X			
2. APERTURA CALLE CIRCUMBALACION EL CERRO	EL CERRO	300,000.00	0.00				X	
3. CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO	ENTRADA	100,000.00	120,000.00			X		COMPRA SOLAR
4. AREA RECREATIVA BARRIO LOS PARCELEROS	LOS PARCELEROS	100,000.00	0.00				X	
5. CONSTRUCCION ENTRADA CON ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA	595,787.00	453,000.00		X			
6. REMODELACION PLAZOLETA DEL PARQUE	EL PARQUE	100,000.00	136,887.00		X			
7. CONSTRUCCION AREA RECREATIVA FRENTE AL MATADERO MUNICIPAL	ENTRADA	100,000.00	0.00				X	
8. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	VILLA PROGRESO	100,000.00	0.00				X	
9. MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO CANAL UNO SUR CRISTOBAL	LOS PERCELERO- CENTRO 11	100,000.00	79,000.00		X			
10. OBRAS HIDRAULICAS BADENES Y CANALETAS)	TODO LOS BARRIOS	151,906.00	78,553.00		X			
11. CONSTRUCCION CALLE JESUCITO MEDINA CON ACERAS Y CONTENES	BARRO VIEJO	300,000.00	0.00		X			
12. CNSTRUCCION CALLE PROLONGACION JESUCUITO MEDINA	BARRIO LOS PARCELEROS	200,000.00	499,000.00		X			
13. CONSTRUCCION DE VERTEDERO RELLENO SANITARIO AMBIENTAL	TODOS LOS BARRIOS	250,000.00	98,000.00		X			
TOTAL		2,597,693.00	1,606,440.00					

[Firma manuscrita]
FIRMA ALCALDIA

13/10/2017-
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENER/AGOSTO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	9	69.23%
Obras pendientes	4	30.77%
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,597,693.00	1,606,440.00	991,253.00	61.85

