

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			694,994.00	0.00	0.00	0.00	694,994.00	0.00	694,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,994.00
01	005		CONTENES DOÑA MARIA			347,497.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00	0.00	347,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00
01	005		CONTENE CIRUELOS ABAJO			347,497.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00	0.00	347,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00
			Proyecto 02			1,405,197.00	0.00	0.00	0.00	1,405,197.00	0.00	1,405,197.00	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	447,200.00	957,997.00
02	005		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO GUARD			347,497.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00	0.00	347,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00
02	005		BACHEO CALLE PRINCIPAL BAITOA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	358,700.00	358,700.00	0.00	358,700.00	41,300.00
02	005		REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE CAMINOS, BA			657,700.00	0.00	0.00	0.00	657,700.00	0.00	657,700.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	569,200.00
			Proyecto 03			650,669.00	0.00	0.00	0.00	650,669.00	0.00	650,669.00	0.00	209,910.00	209,910.00	0.00	209,910.00	440,759.00
03	005		REPARACION CANCHA MIXTA SAN JOSE			335,416.00	0.00	0.00	0.00	335,416.00	0.00	335,416.00	0.00	209,910.00	209,910.00	0.00	209,910.00	125,506.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA LA LIMA			315,253.00	0.00	0.00	0.00	315,253.00	0.00	315,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.00
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	005		REMOZAMIENTO CANCHA LOS CIRUELOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 05			639,758.00	0.00	0.00	0.00	639,758.00	0.00	639,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,758.00
05	005		CONSTRUCCION BOULEVAR ENTRADA MUNICIPIO			639,758.00	0.00	0.00	0.00	639,758.00	0.00	639,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,758.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	005		REMOZAMIENTO PARQUE LOS CIRUELOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	005		REMOZAMIENTO PARQUE CASTILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		CONSTRUCCION CLUB LA LIMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		CONSTRUCCION CAMPANARIO IGLESIA DE YABANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	005		CONSTRUCCION HITO ENTRADA EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	005		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 23			347,497.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00	0.00	347,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00
23	005		ILUMINACION LA LIMA			347,497.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00	0.00	347,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,497.00
TOTAL GENERAL						3,738,115.00	0.00	0.00	0.00	3,738,115.00	0.00	3,738,115.00	0.00	657,110.00	657,110.00	0.00	657,110.00	3,081,005.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)