

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2017/2018)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Funeraria Municipal	Bánica	RDS\$1,600,000.00	RDS\$534,898.00			✓		
2. Centro Comunal	Las Cañitas	RD\$1,000,000.00					✓	
3. Centro Comunal	Los Memisos	RD\$1,000,000.00					✓	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
TOTAL								


FIRMA ALCADÍA

04-6-2018

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2017/2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	1	
Obras pendientes	2	
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,000,000.00	RD\$1,600,000.00	RD\$3,600,000.00	44.4%