

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7185

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	825,000.00	1,250,000.00	278,750.00	545,600.00	824,350.00	0.00	824,350.00	425,650.00
01	0051			CONTINUACION APERTURA CALLE CCIRCUNVALACION EL CERRO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	430,000.00	580,000.00	53,750.00	225,600.00	279,350.00	0.00	279,350.00	300,650.00
01	0052			CONTINUACION DE CALLES JESUCITOMEDINA CON ACERAS Y CONTENES	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100,000.00
01	0053			CONTINUACION PROLONGACION CALLE JESUCITO MEDINA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	225,000.00	375,000.00	225,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
01	0054			CONTINUACION ACERAS CALLES CERCA DE LA ESCUELA BASICA	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS BARRIOS LOS PARCELEROS		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
05	0052			CONTINUACION ENTRADA DEL PUEBLO CON ACERAS Y CONTENES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06	0051			CONT. REMODELACION DE PLAZOLETA PARQUE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0052			CONT. CONSTRUCCION AREAS RECREATIVA FRENTE AL MATADERO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051			CONT. DE CONSTRUCCION VERTEDERO SANITARIO MANCOMUNIDAD	X	2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21	0052			CONT. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	84,300.00	12,000.00	96,300.00	0.00	96,300.00	3,700.00
24	0051			CONT. OBRAS HIDRAULICAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	84,300.00	12,000.00	96,300.00	0.00	96,300.00	3,700.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7185**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	825,000.00	1,850,000.00	363,050.00	557,600.00	920,650.00	0.00	920,650.00	929,350.00


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

