

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA LOS ALMACIGOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Reparación. Badén CEIBA DE BONET	Comunidad Ceiba de Bonet	\$172,242.00	\$192,442.00	x				Terminada
2. Reparación Badén Baldemiro Carreras	Sector Baldemiro Carreras	\$102449.00					x	Pendiente
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								

FIRMA ALCADÍA



16/08/2018

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO _ENERO / _AGOSTO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	01	100%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	01	0
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$274691.00	\$192442.17	\$82248.83	70%

