

CODIGO INSTITUCIONAL

7048

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación	Denominación	Participación Municipal	Monto de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devenido)	Pagado Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
				<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>			<b>4,460,504.00</b>			<b>0.00</b>	<b>4,460,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,460,504.00</b>	<b>2,403,369.09</b>	<b>1,205,266.27</b>	<b>3,608,635.36</b>		<b>3,608,635.36</b>	<b>851,868.64</b>
<b>01</b>				<b>CONSTRUCCION VIAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS</b>			<b>635,454.00</b>			<b>0.00</b>	<b>635,454.00</b>		<b>635,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,493.30</b>	<b>218,493.30</b>		<b>218,493.30</b>	<b>416,960.70</b>
	0051			Construcción Puente Peatonal Av. Sabana Iglesias			212,131.00			0.00	212,131.00		212,131.00	0.00	211,493.30	211,493.30		211,493.30	637.70
	0052			Construcción Aceras y Contenes en la Av. Sabana Iglesias			113,353.00			0.00	113,353.00		113,353.00	0.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	106,353.00
	0053			Aceras y Contenes en la comunidad de Llano Grande			235,512.00			0.00	235,512.00		235,512.00	0.00		0.00		0.00	235,512.00
	0054			Aceras y Contenes en la comunidad de Juncalito (prox. Bor			46,630.00			0.00	46,630.00		46,630.00	0.00		0.00		0.00	46,630.00
	0055			Construcción de Baden en la Av. Bao (prox. Bomba Rilix)			27,828.00			0.00	27,828.00		27,828.00	0.00		0.00		0.00	27,828.00
<b>02</b>				<b>REPARA. Y ACOND. DE VIAS DE COMUNICACIÓN</b>			<b>1,862,774.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1,862,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,774.00</b>	<b>1,442,744.57</b>	<b>812,916.50</b>	<b>2,255,661.07</b>		<b>2,255,661.07</b>	<b>(392,887.07)</b>
	0051			Pavimentación en la calle principal Bao			431,939.00			0.00	431,939.00		431,939.00	269,299.06	67,300.42	336,599.48		336,599.48	95,339.52
	0052			Pavimentación 80 mts2 en la calle principal babosico			470,835.00			0.00	470,835.00		470,835.00	450,814.98	403,715.38	854,530.36		854,530.36	(383,695.36)
	0053			Pavimentación de Caminos Vecinales			800,000.00			0.00	800,000.00		800,000.00	683,830.53	294,857.35	978,687.88		978,687.88	(178,687.88)
	0054			Ampliación y remozamiento de la Ave. Malaga			160,000.00			0.00	160,000.00		160,000.00	38,800.00	47,043.35	85,843.35		85,843.35	74,156.65
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05</b>				<b>CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>			<b>338,155.00</b>			<b>0.00</b>	<b>338,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>338,155.00</b>
	0051			Construcción parque en la Comunidad de Llano Grande (al lado i			338,155.00			0.00	338,155.00		338,155.00	0.00		0.00		0.00	338,155.00
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>				<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y ORNAM</b>			<b>452,587.00</b>			<b>0.00</b>	<b>452,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,587.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>28,100.00</b>	<b>424,487.00</b>
	0051			Construcción muro de Block en la Gallera (Ave. Bao)			110,085.00			0.00	110,085.00		110,085.00	0.00		0.00		0.00	110,085.00
	0052			Construcción Muro de Contención en la Ave. Bao (prox. Bomba Rilix)			66,855.00			0.00	66,855.00		66,855.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00	63,855.00
	0053			Remozamiento de la carretera Janico-San Jose de las Matas			100,000.00			0.00	100,000.00		100,000.00	3,000.00	22,100.00	25,100.00		25,100.00	74,900.00
	0054			Construcción de Gabiones en Mesetas (frente a los Peña)			175,647.00			0.00	175,647.00		175,647.00	0.00		0.00		0.00	175,647.00
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15</b>				<b>CONSTRUCCION EN CEMENTERIO</b>			<b>401,534.00</b>			<b>0.00</b>	<b>401,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,534.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>353,534.00</b>
	0051			Construcción 10 nichos en el cementerio Cagueyes			134,871.00			0.00	134,871.00		134,871.00	48,000.00		48,000.00		48,000.00	86,871.00
	0052			Construcción 10 nichos en el cementerio de Cejitas			116,663.00			0.00	116,663.00		116,663.00	0.00		0.00		0.00	116,663.00
	0053			Construcción 10 nichos en el cementerio de Janico			150,000.00			0.00	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00		0.00	150,000.00
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18</b>				<b>REPARACION, ACOND DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS</b>			<b>280,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>777,901.47</b>	<b>130,467.47</b>	<b>908,368.94</b>		<b>908,368.94</b>	<b>(628,368.94)</b>
	0051			Remodelación de gallera Urbana Janico			150,000.00			0.00	150,000.00		150,000.00	490,870.24	100,207.92	591,078.16		591,078.16	(441,078.16)
	0052			Remodelación Balneario Bao			130,000.00			0.00	130,000.00		130,000.00	287,031.23	30,259.55	317,290.78		317,290.78	(187,290.78)
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20</b>				<b>REPARACION DE VIVIENDAS</b>			<b>440,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>68,146.62</b>	<b>0.00</b>	<b>68,146.62</b>		<b>68,146.62</b>	<b>371,853.38</b>
	0051			Reparación de viviendas			440,000.00			0.00	440,000.00		440,000.00	68,146.62		68,146.62		68,146.62	371,853.38
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23</b>				<b>INSTALACIONES, COLOCACIONES ELECTRICAS</b>			<b>50,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>63,576.43</b>	<b>21,289.00</b>	<b>84,865.43</b>		<b>84,865.43</b>	<b>(34,865.43)</b>
	0051			Colocación de lámparas y alambres			50,000.00			0.00	50,000.00		50,000.00	63,576.43	21,289.00	84,865.43		84,865.43	(34,865.43)
							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>4,460,504.00</b>			<b>0.00</b>	<b>4,460,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,460,504.00</b>	<b>2,403,369.09</b>	<b>1,205,266.27</b>	<b>3,608,635.36</b>		<b>3,608,635.36</b>	<b>851,868.64</b>

LIC. LIGIA ARIANNE PEREZ  
 Preparado por



LIC. YARELY COLLADO  
 Revisado por



HILARIO FERNANDEZ  
 Aprobado por

