

RELACION DE PAGOS DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017-2018

AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

OBRA	INGENIERO/ARQUIT.	MONTO CONTRATADO	AVCE INICIAL 20%	CUBICACION 1	CUBICACION 2	CUBICACION 3	CUBICACION 4	CUBICACION 4 FINAL	TOTAL PAGADO
CONSTRUCCION ENCACHES CALLE PRINCIPAL LA PLAYITA (2017)	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	783,805.81	156,761.16	348,456.16	278,588.49				783,805.81
CONSTR.ENCACHES ENTRADA CAP.PERP SOC. GUAUCI (2017)	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	999,929.39	195,986.16	348,102.97	205,139.31	246,701.23			995,929.67
REPARACION DE CAPILLA LOS CERCADOS ZAFARRAYA (2DA. ETAPA)	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	1,197,070.08	239,414.02	206,174.58	213,477.55	229,917.63	200,000.00	108,086.31	1,197,070.09
ENCACHES Y REPARACION CAMINO VECINAL LOS PEREZ, RINCON DE LOS JIMENEZ	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	1,198,407.06	239,681.41	235,588.40	223,286.49	147,196.05			845,752.35
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASF. CALIENTE EN EL BA. EURIPIDES	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	1,198,872.14	239,774.43	206,747.71	234,764.99	351,203.68			1,032,490.81
REPARACION DE CALLE EN EL A. MARY CARMEN DE MOCA	YAQUI ORTIZ MEDRANO	1,198,426.20	239,685.24	210,701.79					450,387.03
REPARACION CALLES ENTRADA DE PIRINGO EN LA ERMITA	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	1,197,366.66	239,473.33						239,473.33



PREPARADO POR: IVAN JIMENEZ
TESORERA

