

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

**Código del Capítulo: 7185**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	1,394,350.00	1,819,350.00	974,350.00	685,000.00	1,659,350.00	0.00	1,659,350.00	160,000.00
01	0051			CONTINUACION APERTURA CALLE CCIRCUNVALACION EL CERRO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,124,350.00	1,274,350.00	429,350.00	685,000.00	1,114,350.00	0.00	1,114,350.00	160,000.00
01	0052			CONTINUACION DE CALLES JESUCITOMEDINA CON ACERAS Y CONTENES	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
01	0053			CONTINUACION PROLONGACION CALLE JESUCITO MEDINA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	225,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
01	0054			CONTINUACION ACERAS CALLES CERCA DE LA ESCUELA BASICA	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS BARRIOS LOS PARCELEROS		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			CONTINUACION ENTRADA DEL PUEBLO CON ACERAS Y CONTENES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	425,750.00	575,750.00	0.00	564,844.02	564,844.02	0.00	564,844.02	10,905.98
06	0051			CONT. REMODELACION DE PLAZOLETA PARQUE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	475,750.00	575,750.00	0.00	564,844.02	564,844.02	0.00	564,844.02	10,905.98
06	0052			CONT. CONSTRUCCION AREAS RECREATIVA FRENTE AL MATADERO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,400.00	1,663,400.00	0.00	1,663,400.00	1,663,400.00	0.00	1,663,400.00	0.00
13	0051			CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,400.00	1,663,400.00	0.00	1,663,400.00	1,663,400.00	0.00	1,663,400.00	0.00
<b>21</b>				<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051			CONT. DE CONSTRUCCION VERTEDERO SANITARIO MANCOMUNIDAD	X	2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0052			CONT. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7185**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	101,500.00	201,500.00	100,000.00	100,515.00	200,515.00	0.00	200,515.00	985.00
24	0051			CONT. OBRAS HIDRAULICAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	101,500.00	201,500.00	100,000.00	100,515.00	200,515.00	0.00	200,515.00	985.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>1,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,000.00</b>	<b>3,235,000.00</b>	<b>4,260,000.00</b>	<b>1,074,350.00</b>	<b>3,013,759.02</b>	<b>4,088,109.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,088,109.02</b>	<b>171,890.98</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

