

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 8,430,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430,797.00 | -1,828,342.00 | 6,602,455.00 | 2,256,896.40 | 4,014,757.00 | 6,271,653.40 | 0.00 | 6,271,653.40 | 330,801.60 |
| 01 | 0051 | | | ROTULACIÓN DE VARIAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -376,000.00 | 24,000.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 1,200.00 |
| 01 | 0052 | | | 12 BADENES EN LA ZONA URBANA DE HATO MAYOR DEL REY | | 1 | 1,719,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,179.00 | -1,027,000.00 | 692,179.00 | 656,900.00 | 0.00 | 656,900.00 | 0.00 | 656,900.00 | 35,279.00 |
| 01 | 0053 | | | 10 REDUCTORES (SAN ANTONIO, ANTONIO GUZMAN, ANTONIO DUVERGE, 27 DE FEBRERO, SEGUNDA Y TERCERA LAS MALVINAS, HOGAR DE ANCIANOS, CARRET. HATO MAYOR VICENTILLO, PALO HINCADO, INDEPENDENCIA. | | 1 | 202,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,122.00 | -202,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0054 | | | CONSTRUCCIÓN DE BADEN FRENTE A PAVIN (PP) BARRIO PUERTO RICO | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0055 | | | CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN LA 30 DE MAYO (PP) | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0056 | | | CONSTRUCCIÓN BADEN FRENTE A COMPRAVENTA TITAN, PUNTA DE GARZA (PP) | | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | -143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0057 | | | CONSTRUCCIÓN BADEN JUAN BARCELÓ ESQUINA MICHES (PP), ZONA NORTE | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0058 | | | CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA CALLE SEGUNDA(PP), ZONA NORTE | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0059 | | | CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE PADRE MERIÑO ESQUINA DUARTE (PP) CENTRO DE LA CIUDAD | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0060 | | | CONSTRUCCIÓN DE BADEN PADRE MERIÑO ESQUINA SANTOME (PP) | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | 0061 | | | CONSTRUCCIÓN BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA BONIFACIO CANTO (PP) | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0062 | | | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 2DA. ENTRADA DE LAS CHINAS (PP) | X | 1 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 356,250.00 | 0.00 | 356,250.00 | 0.00 | 356,250.00 | 18,750.00 |
| 01 | 0063 | | | CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS CHINAS (PP) | | 1 | 4,015,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,015,544.00 | -2,323,170.00 | 1,692,374.00 | 948,779.00 | 658,967.50 | 1,607,746.50 | 0.00 | 1,607,746.50 | 84,627.50 |
| 01 | 0064 | | | CONSTRUCCION BADEN CALLE SAN ESTEBAN ESQUINA DUVERGÉ (PP) | | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0065 | | | CONSTRUCCION BADEN MICHES ESQUINA SAN ANTONIO (PP) | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0066 | | | CONSTRUCCION DE BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA PROLONGACION DUARTE LOS MULTIS (PP) | X | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0067 | | | CONSTRUCCION DE BADEN CALLE SEGUNDA, VILLA ORTEGA (PP) | | 1 | 143,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 143,246.00 | 0.00 | 136,083.70 | 136,083.70 | 0.00 | 136,083.70 | 7,162.30 |
| 01 | 0068 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE LAS FRANJAS, | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 0.00 | 1,235,000.00 | 65,000.00 |
| 01 | 0069 | | | CONSTRUCCION PUENTE VILLA NAVARRO Y LAS CHINAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 389,500.00 | 389,500.00 | 0.00 | 389,500.00 | 20,500.00 |
| 01 | 0070 | | | CONSTRUCCION PUENTE VILLA NAVARRO Y LOS POLANCO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,196.00 | 533,196.00 | 0.00 | 506,536.20 | 506,536.20 | 0.00 | 506,536.20 | 26,659.80 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -273,000.00 | 927,000.00 | 0.00 | 880,650.00 | 880,650.00 | 0.00 | 880,650.00 | 46,350.00 |
| 02 | 0051 | | | TIRO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIALES 1920 METROS CUBICOS, EN LOS SOLARES, ZONA NORTE (PP) | | 1 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -273,000.00 | 927,000.00 | 0.00 | 880,650.00 | 880,650.00 | 0.00 | 880,650.00 | 46,350.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 175,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,037.00 | -175,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCIÓN PLAY LAS PAJAS | | 1 | 175,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,037.00 | -175,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | -2,599,999.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 05 | 0051 | | | PLAZOLETA MARCELINO VEGA | | 1 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | -2,599,999.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 467,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,193.00 | 233,596.50 | 700,789.50 | 443,833.35 | 221,916.68 | 665,750.03 | 0.00 | 665,750.03 | 35,039.47 |
| 07 | 0051 | | | CAPILLA VILLA NAVARRO | | 1 | 467,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,193.00 | 233,596.50 | 700,789.50 | 443,833.35 | 221,916.68 | 665,750.03 | 0.00 | 665,750.03 | 35,039.47 |
| 12 | | | | Reparación Infraestructuras Urbanísticas | | | 230,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,230.00 | -230,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0051 | | | REMODELACIÓN ESCALONES PUNTA DE GARZA | | 1 | 230,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,230.00 | -230,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 633,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,126.00 | -520,334.00 | 112,792.00 | 77,227.40 | 29,925.00 | 107,152.40 | 0.00 | 107,152.40 | 5,639.60 |
| 20 | 0051 | | | CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS | | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0052 | | | CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO | | 1 | 333,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,126.00 | -220,334.00 | 112,792.00 | 77,227.40 | 29,925.00 | 107,152.40 | 0.00 | 107,152.40 | 5,639.60 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 1,599,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,588.00 | -1,560,392.00 | 39,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,196.00 |
| 24 | 0051 | | | CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA CAPOTE | | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0052 | | | CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA LA SIERRA | | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0053 | | | CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA LA LIMA | | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0054 | | | CONSTRUCCIÓN POZO EL CERCADITO | | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,000.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 |
| 24 | 0055 | | | CONSTRUCCIÓN POZO GUAMIRA | | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,000.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 |
| 24 | 0056 | | | CONSTRUCCIÓN POZO VILLA ORTEGA (PP) | X | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0057 | | | CONSTRUCCIÓN POZO LAS CHINAS (PP) | X | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0058 | | | CONSTRUCCIÓN POZO LOS SOLARES, VILLA VILORIO (PP) | X | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0059 | | | CONSTRUCCIÓN POZO VILLA NAVARRO (PP) | X | 1 | 177,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,732.00 | -140,000.00 | 37,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7043**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 15,335,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,335,971.00 | -6,953,738.00 | 8,382,233.00 | 2,777,957.15 | 5,147,248.68 | 7,925,205.83 | 0.00 | 7,925,205.83 | 457,027.17 |

Cesar Morla Mená

CESAR MORLA MENA



Preparado por

Arleida Ariano Henríquez

ARLEIDA ARIANO HENRÍQUEZ

Revisado por



Odalis Encarnación Vega

ODALIS ENCARNACION VEGA

Aprobado por

