




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 ajanico@hotmail.com

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO ENERO / ABRIL)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	COROZO	RD\$149,743.29	X				PROCESO
2	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES	PALERO	RD\$199,997.98				X	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN DE 10 NICHOS	CEJITA	RD\$117,386.97	X				PROCESO
4								
5								


FIRMA ALCALDE

30/04/2019
FECHA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 ajanico@hotmail.com

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / ABRIL

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	33.33%
Obras en proceso	1	10%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	3	43.33%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
467,128.24	167,750.00	299,378.24	35.91%