

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			2,019,734.00	0.00	0.00	0.00	1,454,257.00	0.00	1,454,257.00	0.00	203,849.90	203,849.90	0.00	203,849.90	1,815,884.10
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES FRENTE AL PARQUE DE HATO DEL YAQUE		2	688,780.00	0.00	0.00	0.00	688,780.00	0.00	688,780.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	490,780.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN LA CALLE 4 CONEXION FE Y ALEGRIA, VILLA FATIMA		2	1,130,954.00	0.00	0.00	0.00	565,477.00	0.00	565,477.00	0.00	5,849.90	5,849.90	0.00	5,849.90	1,125,104.10
01	0053			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BADENES) EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,938,866.00	0.00	0.00	0.00	1,439,935.00	0.00	1,439,935.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,738,866.00
02	0051			REPARACION DE CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE	X	2	2,238,866.00	0.00	0.00	0.00	739,935.00	0.00	739,935.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,038,866.00
02	0052			REPARACION DE CALLE (BACHEO) EN EL SECTOR VALLE VERDE, HATO DEL YAQUE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0053			REPARACION DE CALLE (MATERIAL) EN LOS LLANOS DE DARIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			REPARACION DE CALLE (MATERIAL) EN NUEVO AMANECER DE GUAYACANAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
05	0051			ELABORACION DE ESCULTURA BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE CENTRAL DE HATO DEL YAQUE		2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA EN LA PLATAFORMA DE COLOCACION DE BUSTO AL PATRICIA JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7222**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			101,418.00	0.00	0.00	0.00	101,418.00	0.00	101,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,418.00	
08	0051			REPARACION DE CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES EN EL SECTOR LA MINA		2	101,418.00	0.00	0.00	0.00	101,418.00	0.00	101,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,418.00	
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			6,746,888.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746,888.00	
11	0051			CONSTRUCCION DE OBELISCO EN LA ENTRADA DE HATO DEL YAQUE		2	6,746,888.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746,888.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00	26,025.00	
14	0051			INSTALACION DE PROTECTORES DE HIERRO EN PUERTA PRINCIPAL Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00	26,025.00	
15				Construcción en Cementerios			389,647.00	0.00	0.00	0.00	289,647.00	0.00	289,647.00	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	315,397.00	
15	0051			CONSTRUCCION DE 30 BOCA DE NICHOS		2	389,647.00	0.00	0.00	0.00	289,647.00	0.00	289,647.00	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	315,397.00	
20				Reparación de Viviendas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	1,608,984.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO, HATO DEL YAQUE		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	1,608,984.00	
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			152,187.00	0.00	0.00	0.00	152,187.00	0.00	152,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,187.00	
21	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA 2DA ENTRADA DE VILLA BAO		2	152,187.00	0.00	0.00	0.00	152,187.00	0.00	152,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,187.00	
<b>Total General RD\$</b>							<b>14,118,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,207,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,207,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,090.90</b>	<b>593,090.90</b>	<b>0.00</b>	<b>593,090.90</b>	<b>0.00</b>	<b>593,090.90</b>	<b>13,525,649.10</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



