

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7119**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)**


Proyecto	Código	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Código	Modificación de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,042,990.00	0.00	0.00	0.00	4,042,990.00	0.00	4,042,990.00	591,204.45	707,411.46	1,298,315.91	0.00	1,298,615.91	2,744,374.09
01	JO:51			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA	X	2	1,709,790.00	0.00	0.00	0.00	1,709,790.00	0.00	1,709,790.00	82,841.00	413,840.24	496,371.74	0.00	496,671.74	1,213,113.25
01	JO:52			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA	X	2	2,333,200.00	0.00	0.00	0.00	2,333,200.00	0.00	2,333,200.00	508,372.55	293,571.22	601,344.17	0.00	801,944.17	1,531,253.84
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,801,257.00	0.00	0.00	0.00	1,801,257.00	719,579.30	2,520,836.30	859,426.12	104,886.56	964,313.38	0.00	964,313.38	1,556,521.92
14	JO:51			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL (FINO DE TECHO, TERMINACION DE SUPERFICIE, INST. ELECTRICAS)		2	1,801,257.00	0.00	0.00	0.00	1,801,257.00	719,579.30	2,520,836.30	859,426.12	104,886.56	964,313.38	0.00	964,313.38	1,556,521.92
15				Construcción de Cementerios			2,127,966.00	0.00	0.00	0.00	2,127,966.00	0.00	2,127,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,966.00
15	JO:51			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA INTERVENCION DEL CEMENTERIO LUZ DE LA ETERNIDAD		2	2,127,966.00	0.00	0.00	0.00	2,127,966.00	0.00	2,127,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,966.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			5,418,483.00	0.00	0.00	0.00	5,418,483.00	0.00	5,418,483.00	0.00	1,056,604.18	1,056,604.18	0.00	1,056,604.18	4,361,873.82
17	JO:51			CONSTRUCCION DE MUROS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA		2	5,418,483.00	0.00	0.00	0.00	5,418,483.00	0.00	5,418,483.00	0.00	1,056,604.18	1,056,604.18	0.00	1,056,604.18	4,361,873.82
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,131,143.00	0.00	0.00	0.00	2,131,143.00	0.00	2,131,143.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	2,126,943.00
24	JO:51			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA INTERVENCION DE LA ENTRADA DE SAN IGNACIO DE SABANETA		2	2,131,143.00	0.00	0.00	0.00	2,131,143.00	0.00	2,131,143.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	2,126,943.00


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**


Código del Capítulo: **7119**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)**

Proyecto	Categoría	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
<b>Total General RD\$</b>							15,521,839.00	0.00	0.00	0.00	15,521,839.00	719,579.30	16,241,418.30	1,450,651.77	1,873,102.20	3,323,733.47	0.00	3,323,733.47	12,917,681.83

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

