

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			24,711,757.00	0.00	0.00	0.00	24,711,757.00	0.00	24,711,757.00	2,271,504.90	1,852,500.00	4,124,004.90	0.00	4,124,004.90	20,587,752.10
01	0051			Aceras y Contenes Barrio George (JV Unidos para Salvamos Barrio George)	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	952,500.00
01	0052			Aceras y Contenes Villa San Carlos Parte Este Conectando la Calle (A)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	927,254.90	0.00	927,254.90	0.00	927,254.90	72,745.10
01	0053			Aceras y Contenes Perimetro Corazón de Jesús De la Calle Gregorio Luperón		2	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00	0.00	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00
01	0054			Aceras y Contenes Av. Francisco A. Camaña Parte Sur		2	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00	0.00	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00
01	0055			Aceras y Contenes Barrio Los Maestro Parte Norte. Villa Verde		2	257,964.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00	0.00	257,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00
01	0056			Pinturas para Las Principales Vías de Comunicación de La Ciudad.		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,045,000.00	1,425,000.00	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	530,000.00
01	0057			Asfaltado de Calle Logia Amor y Paz, Tramo Frente a La Compra Venta Rodríguez .		2	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00	0.00	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00
01	0058			Asfaltado de la Eugenia A. Miranda, Tramo C:/7 y C:/6		2	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00	0.00	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00
01	0059			Asfaltado de la habilitación de la Calle Etre la Av. Padre Abreu y la Gegrorio Luperon		2	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	299,250.00	380,000.00	679,250.00	0.00	679,250.00	718,750.00
01	0060			Construcción de Baden C:/Magua Con C/G al Este (Villa España).		2	90,473.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
01	0061			Construcción de Baden C:/Teo Cruz con Marcelo Simax Parte Sur, (San Carlos).		2	185,332.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00	0.00	185,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00
01	0062			Construcción de Baden C:/Teo Cruz con Marcelo Simax Parte Norte, (San Carlos).		2	98,572.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00
01	0063			Construcción de Baden C:/Teo Cruz C/B Parte Este, (San Carlos).		2	78,081.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00
01	0064			Construcción de Baden C:/Teo Cruz C/B Parte Oeste, (San Carlos).		2	78,081.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0065			Construcción de Baden C:/Mario Gaz (San Carlos).		2	261,965.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00	0.00	261,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00
01	0066			Construcción de Baden C:/G sobre C/D al Oeste (San Carlos).		2	92,721.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
01	0067			Construcción de Baden C:/G al Este (San Carlos).		2	92,721.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
01	0068			Construcción de Baden Casandra Damiron Esq. Gaspar Polanco, (San Carlos).		2	102,084.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00	0.00	102,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00
01	0069			Construcción de Baden C/G sobre C/D al Este (San Carlos).		2	92,721.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
01	0070			Construcción de Baden C:/ Magua con C:/H al Este (Villa España)		2	104,075.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00
01	0071			Construcción de Baden C:/ Magua con C:/H al Oeste (Villa España)		2	101,082.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00	0.00	101,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00
01	0072			Construcción de Baden C:/ Magua Caonabo al Oeste (Villa España)		2	90,147.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
01	0073			Construcción de Baden C:/ Magua con C:/1ra. al Este (Villa España)		2	90,147.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
01	0074			Construcción de Baden C:/Guacanagarix con 3ra. al Este (Villa España)		2	90,473.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
01	0075			Construcción de Baden C:/3ra. con C/E al Este (Villa España)		2	90,147.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
01	0076			Construcción de Baden C:/3ra. con C/C al Este (Villa España)		2	131,893.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00
01	0077			Construcción de Baden con C/C al Oeste (Villa España)		2	115,385.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00	0.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00
01	0078			Construcción de Baden con C:/2da. Barrio George Banca Edwar Hacia el Mercado.		2	91,275.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00	0.00	91,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00
01	0079			Construcción de Baden con C:/C Esquina E. San Carlos.		2	84,740.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00
01	0080			Construcción de Baden con C:/3ra. con C:/B (Villa España)		2	156,605.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00	0.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0081			Construcción de Isleta de La Manzana #20 Pequeña Quisqueya		2	816,819.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00
01	0082			Construcción de Isleta La Manzana #21 Grande Quisqueya		2	816,819.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00
01	0083			Construcción de Isleta La Manzana #22 Grande Quisqueya	X	2	710,192.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00	0.00	710,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00
01	0084			Construcción de Isleta La Manzana #26 Grande Quisqueya		2	816,819.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00
01	0085			Construcción de Isleta La Manzana #27 Grande Quisqueya		2	816,819.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00
01	0086			Construcción de Isleta La Manzana #31 Grande Quisqueya		2	816,819.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00
01	0087			Construcción de Isleta La Manzana #33 Pequeña Quisqueya		2	536,718.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00
01	0088			Construcción de Isleta La Manzana #37 Pequeña Quisqueya		2	536,718.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00
01	0089			Construcción de Isleta La Manzana #38 Pequeña Quisqueya		2	536,718.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,906,627.00	0.00	0.00	0.00	3,906,627.00	0.00	3,906,627.00	834,316.65	366,036.15	1,200,352.80	0.00	1,200,352.80	2,706,274.20
02	0051			Reparaciones Aceras en Diferente Punto de La Ciudad		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			Reparaciones de Parrillas en Diferente Punto de La Ciudad.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	244,393.25	137,164.00	381,557.25	0.00	381,557.25	418,442.75
02	0053			Bacheo con Asfalto en Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	589,923.40	0.00	589,923.40	0.00	589,923.40	410,076.60
02	0054			Reparación de Contenes en Diferente Punto de La Ciudad.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0055			Reparaciones en Diferente Punto de La Ciudad		2	606,627.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00	0.00	606,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00
02	0056			Reparaciones de Badenes en Diferentes Punto de La Ciudad		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,872.15	228,872.15	0.00	228,872.15	271,127.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			5,361,809.00	0.00	0.00	0.00	5,361,809.00	0.00	5,361,809.00	0.00	358,304.06	358,304.06	0.00	358,304.06	5,003,504.94
06	0051			Reconstrucción Parque Codia.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
06	0052			Reconstrucion Parque Villa Pereyra (Participativa)	X	2	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
06	0053			Compra de Juegos en Metal para el Parque Infantil de Marueco, que esta ubicado en la Av. Padre Abreu		2	965,000.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	125,242.30	125,242.30	0.00	125,242.30	839,757.70
06	0054			Mantenimientos de Parque y Plaza		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	233,061.76	233,061.76	0.00	233,061.76	1,266,938.24
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,810,205.00	0.00	0.00	0.00	2,810,205.00	0.00	2,810,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,205.00
11	0051			C:/Prolongación Dolores Tejeda Rio Salado Remodelación Escalones Rio Salado (Participativa)	X	2	310,205.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00	0.00	310,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00
11	0052			Construcción de Letrero en La Entrada, de La Romana (Bienvenido a La Romana)		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			6,964,566.00	0.00	0.00	0.00	6,964,566.00	0.00	6,964,566.00	0.00	123,275.00	123,275.00	0.00	123,275.00	6,841,291.00
21	0051			Construcción Colector Pluvial Villa San Carlos Frente a la Banca Caba		2	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
21	0052			Construcción Colector Pluvial Maximo Gómez, Villa Verde.		2	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
21	0053			Losa Perimetral C/E Con Perimetro Colector Adicional		2	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	123,275.00	123,275.00	0.00	123,275.00	8,725.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,966,077.70	856,915.76	2,822,993.46	0.00	2,822,993.46	177,006.54
22	0051			Limpiezas de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad.		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,966,077.70	856,915.76	2,822,993.46	0.00	2,822,993.46	177,006.54
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	342,417.63	484,969.74	827,387.37	0.00	827,387.37	172,612.63
23	0051			Iluminaciones en Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	342,417.63	484,969.74	827,387.37	0.00	827,387.37	172,612.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,175,878.00	0.00	0.00	0.00	1,175,878.00	0.00	1,175,878.00	0.00	934,721.83	934,721.83	0.00	934,721.83	241,156.17
24	0051			Construcción Imbornal Barrio Los Maestro Parte Norte (Villa Verde) Participativa	X	2	303,532.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	276,273.13	276,273.13	0.00	276,273.13	27,258.87
24	0052			Construcción Imbornal C:/ Principal Romana Del Oeste Parte Norte. (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0053			Construcción Imbornal C:/ Princiapl Romana del Oeste Sur. (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0054			Construcción de Imbornal C/B Romana del Oeste, al Oeste de La Iglesia Adventista (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0055			Adicional Colector Pluvial en la Calle Mayobanex Quisqueya Nueva Oeste.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							48,930,842.00	0.00	0.00	0.00	48,930,842.00	0.00	48,930,842.00	5,414,316.88	4,976,722.54	10,391,039.42	0.00	10,391,039.42	38,539,802.58

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,175,878.00	0.00	0.00	0.00	1,175,878.00	0.00	1,175,878.00	0.00	934,721.83	934,721.83	0.00	934,721.83	241,156.17
24	0051			Construcción Imbornal Barrio Los Maestro Parte Norte (Villa Verde) Participativa	X	2	303,532.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	276,273.13	276,273.13	0.00	276,273.13	27,258.87
24	0052			Construcción Imbornal C:/ Principal Romana Del Oeste Parte Norte. (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0053			Construcción Imbornal C:/ Principl Romana del Oeste Sur. (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0054			Construcción de Imbornal C/B Romana del Oeste, al Oeste de La Iglesia Adventista (Participativa)	X	2	290,782.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	219,482.90	219,482.90	0.00	219,482.90	71,299.10
24	0055			Adicional Colector Pluvial en la Calle Mayobanex Quisqueya Nueva Oeste.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							48,930,842.00	0.00	0.00	0.00	48,930,842.00	0.00	48,930,842.00	5,414,316.88	4,976,722.54	10,391,039.42	0.00	10,391,039.42	38,539,802.58



Preparado por

Suleima C. Cagman

Revisado por



Aprobado por