


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FACTOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO 2020 / 2024)
NIVEL DE AVANCE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2021

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. POZO TUBULAR	TELANZA	32,660.13	0.00				x	
2. SILLA Y LOMA PARA LA IGLESIA	EL BARRO	32,660.13	0.00	X				
3. RESCONSTRUCCION DE CAMINO	LOS GUANDULES	32,660.13	0.00	x				
4. POZO TUBULAR	KM.5	32,660.13	0.00				X	
5. ACERAS Y CONTENES	SAN JOSE	43,548.04	0.00				x	
6. POZO TUBULAR	SECTOR HIGUERITO	43,548.04	0.00				X	
7. REPARACION CENTRO COMUNAL	SECTOR LOS HERNANDEZ	32,660.13	0.00	x				
8. ALUMBRAMIENTO DE CALLE	SECTOR CINTA NEGRA	32,660.13	0.00	X				
9. EL BAÑO DEL PLAY	LOS PAJONES	36,289.03	0.00				X	
10. SILLA DE CLUB DE MADRE	EL HIGUERO ARRIBA	32,660.13	0.00	X				
11. MAQUINA DE COSER DEL CLUB DE MADRE	EL HIGUERO ABAJO	32,660.13	0.00	X				
12. LIMPIEZA DE CAÑA	CRISTO REDENTOR	43,548.04	0.00	X				
13-SONIDO PARA IGLESIA CATOLICA	ARROYO CLARO	32,660.13	0.00	X				
13. ALUMBRADO DE CALLE	CINTA NEGRA	32,660.13	0.00	X				
14. RESCONSTRUCCION DE CALLE	LA PEONIA	36,289.03	0.00	X				
15-RESCONSTRUCCION DE CALLE	EL JOBITO	36,289.03	0.00	X				
17. MANTENIMIENTO DE CALLEJON	LAS ALTAGRACIAS	43,548.04	0.00	x				
18. SONIDO PARA LA IGLESIA	SAN RAMON	43,548.04	0.00	X				

19. POZO TUBULAR	HABITAD PLD	43,548.04	0.00					x	
20. ACERAS Y CONTENES	HABITAD	43,548.04	0.00	X					
21. ACERAS Y CONTENES	PIEDRA BLANCA	43,548.04	0.00					x	
22. ARREGLO DE CALLE	DIVINO NIÑO	43,548.04	0.00	X					
23. POZO TUBULAR	JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	43,548.04	0.00					x	
24. REPARACION DE CAMINO	HABITAD # 2	43,548.04	0.00	X					
25- REPARACION DE CALLE	SAN FCO. ASIS	43,548.04	0.00	X					
26. SILLAS PARA LA IGLESIA	LOS MANGOS	43,548.04	0.00	X					
27. SILLAS PARA LA IGLESIAS	LOS INDIOS	43,548.04	0.00	X					
28. LIMPIEZA DE CAÑO	MARIA AUXILIADORAS	43,548.04	0.00	X					
TOTAL:28									


 FIRMA ALCADÍA

9/12/2021
 FECHA


 SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 / 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	20	71.40
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	8	28.60
TOTAL	28	100.00

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,008,617.06	769,339.5	239,277.56	71.40

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM

LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Ramon Emilio H	Iglesia Evangelica	Pastor	829-362-4334	
2. Maria Dolores R	Rep. Junta de Vecinos	Presidenta	829-660-1824	
3. Bernardo Castillo	Rep. Junta de Vecinos	Secretario	829-712-8344	
4. Leoncio Compre	Rep. San Ramon	Delegado	809-787 8905	
5. Glorinda Reyes	Rep. Junta de Vecinos	Secretario	829-716-0687	
6.				
7.				
8.				
9.				

[Handwritten Signature]

Coordinador PPM Ayuntamiento

