

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	3,356,098.95	4,506,098.95	0.00	52,225.00	52,225.00	0.00	52,225.00	4,453,873.95
01	0051			CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA CALLE DUARTE CON HNAS. MIRABAL		1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,225.00	52,225.00	0.00	52,225.00	197,775.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	3,356,098.95	3,706,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,098.95
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			REPARACION CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,074,068.00	0.00	0.00	0.00	1,074,068.00	0.00	1,074,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,068.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA HATO VIEJO	X	1	787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	0.00	787,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00
03	0052			CONSTRUCCION DE VERJA DE CANCHA EN URBANIZACION SANCHEZ	X	2	287,034.00	0.00	0.00	0.00	287,034.00	0.00	287,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,034.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	0.00	787,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA GUAMA	X	1	787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	0.00	787,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0051			REPARACION DE LA ENTRADA LOS ROJAS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,324.12	95,324.12	0.00	95,324.12	204,675.88
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,324.12	95,324.12	0.00	95,324.12	204,675.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Total General RD\$							4,111,102.00	0.00	0.00	0.00	4,111,102.00	3,356,098.95	7,467,200.95	0.00	147,549.12	147,549.12	147,549.12	0.00	147,549.12	7,319,651.83

Mario E. Rodríguez
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

