



Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia, S.C.

"Juntos por más y mejores resultados"

RNC: 40100750-9



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DEL NIVEL DE AVANCE DE OBRAS DEL PPM 2022
MARZO 2022**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTAR
				+/- 40 %	60 %	80 %	100 %	
1	Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	Los Tiros, Barrio Duarte	492,882.22					Sin iniciar
2	1ra Etapa Construcción De Cancha	Primaveral	500,000.00					Sin iniciar
3	Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, sobre Losa.	El Pomo	254,256.31					Sin iniciar
4	Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, Sobre Losa.	Flor De Liz li	679,132.74					Sin iniciar
5	Construcción De Contenes Y Aceras	Unión Amor Y Progreso	315,271.33					Sin iniciar
6	Construcción De Contenes	San Miguel 1	396,416.75					Sin iniciar
7	Construcción De Contenes	lad, 5to Centenario	426,127.82					Sin iniciar
8	Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, Sobre Losa	San Francisco	631,492.82					Sin iniciar
9	Construcción De Aceras Y Contenes	Paraíso 1	400,013.81					Sin iniciar
10	Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	Km 43	311,911.06					Sin iniciar
11	Embelllecimiento Urbanístico Y Construcción De Parque	Invi-Cea	2,015,858.95					Sin iniciar
12	Baden Tubular para comunicar ambas calles	Novillero	1,729,079.79					Sin Iniciar
13	Construcción Centro Comunal	Maizal	900,000.00					Sin iniciar
14	Terminación Iglesia Católica Y Construcción De Contenes	Hormigo	600,000.00					Sin Iniciar
15	Construcción De Contenes	Arremangao	426,500.75					Sin Iniciar
16	Construcción De Callejones Y Contenes	Tierra Santa Norte	400,000.00	●				En Ejecución
17	Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	La Cañita	500,000.00					Sin Iniciar
18	Construcción De Contenes	Torre II	502,080.01					Sin Iniciar
19	Mini Acueducto	Villa Isabelita	518,975.70					Sin Iniciar

[Handwritten signature]



**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MARZO 2022**

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SIN INICIAR	18	94.74 %
EN EJECUCION	01	5.26 %
TERMINADA	00	0
TOTAL	19	100 %


LIC. CESAR AGÜERO
SECRETARIO GENERAL

