




Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

AYUNTAMIENTO PARA TODOS
RNC. No.405-00066-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO 2022-2023) RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-JUNIO 2022

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
Construcción del parquecito en Laguna Grande.	Laguna Grande	\$400,000.00						3er Trimestre
Reparación del Centro Comunal de La Balsa.	La Balsa	\$400,000.00	\$365,400.64		x			1er Trimestre
Reparación Play de Béisbol Dieguito.	Dieguito	\$ 400,000.00						2er Trimestre


FIRMA OMPP

SELLO AYUNTAMIENTO

FECHA

14/06/2022



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2022-2023

I- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	
Obras en Proceso	1	
Obras Pendientes	2	
TOTAL	3	

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.

Fondo disponible	Fondo de disponibilidad Financiera RDS	Monto de la obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de la inversión Ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución%
RDS1,200,000.00	RDS600,000.00	RDS365,400.64	RDS 234,599.36	30%