

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Denominación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
			10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Deportivas													
03 0051 Construcción verja del Play en el play de El Valiente	2 800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	227,111.72	227,111.72	0.00	227,111.72	572,888.28
04 Reparación de Instalaciones Deportivas	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	120,000.00	3,959,608.34	4,079,608.34	0.00	4,079,608.34	9,920,391.66
04 0051 Reparación cancha de baloncesto (techado) en el sector de Monte Adentro	2 4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	120,000.00	3,959,608.34	4,079,608.34	0.00	4,079,608.34	9,920,391.66
07 Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fútbol y Militares	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07 0051 Construcción de casa club - Multiuso en los Unidos	2 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
15 Construcción en Cementerios	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15 0051 Construcción verjas de cementerios en El Valiente	2 1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Total General RD\$	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	17,044,300.04	35,344,300.04	595,000.00	5,611,720.06	6,206,720.06	0.00	6,206,720.06	29,137,579.98

Preparado por
[Firma]

REVISADO
Revisado por
[Firma]

Aprobado por
[Firma]