

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7016**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	3,793,132.95	4,943,132.95	830,379.66	2,646,442.82	3,476,822.48	0.00	3,476,822.48	1,466,310.47
01	0051			CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA CALLE DUARTE CON HINAS. MIRABAL		1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	52,225.00	6,900.00	59,125.00	0.00	59,125.00	190,875.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	3,006,098.95	3,356,098.95	778,154.66	1,887,875.15	2,666,029.81	0.00	2,666,029.81	690,069.14
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA GUAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	787,034.00	0.00	751,667.67	751,667.67	0.00	751,667.67	35,366.33
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	133,250.00	110,265.00	243,515.00	0.00	243,515.00	56,485.00
02	0051			REPARACION CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	133,250.00	110,265.00	243,515.00	0.00	243,515.00	56,485.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,074,068.00	0.00	0.00	0.00	1,074,068.00	0.00	1,074,068.00	0.00	517,280.21	517,280.21	0.00	517,280.21	556,787.79
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA HATO VIEJO	X	1	787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	0.00	787,034.00	0.00	517,280.21	517,280.21	0.00	517,280.21	269,753.79
03	0052			CONSTRUCCION DE VERJA DE CANCHA EN URBANIZACION SANCHEZ	X	2	287,034.00	0.00	0.00	0.00	287,034.00	0.00	287,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,034.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	-787,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA GUAMA	X	1	787,034.00	0.00	0.00	0.00	787,034.00	-787,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	285,289.83	84,015.17	369,305.00	0.00	369,305.00	130,695.00
12	0051			REPARACION DE LA ENTRADA LOS ROJAS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	285,289.83	84,015.17	369,305.00	0.00	369,305.00	130,695.00
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	95,324.12	0.00	95,324.12	0.00	95,324.12	204,675.88
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	95,324.12	0.00	95,324.12	0.00	95,324.12	204,675.88

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7016**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				Pagado Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
<b>Total General RD\$</b>							4,111,102.00	0.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							4,111,102.00	3,006,098.95	7,117,200.95	1,344,243.61	3,358,003.20	4,702,246.81	0.00	4,702,246.81	0.00	4,702,246.81	0.00	4,702,246.81	2,414,954.14	

*Manuel Torres*  
Preparado por



Revisado por

*Manuel Torres*



Aprobado por