

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023
 (RD\$ 6, 063,099.00)

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| 1. Cementado camino vecinal | Callejón Ciro (villa salma) | 709,430.40 | 36,395.20 | | | X | | Sin Terminada |
| 2. Cementado camino vecinal | Detrás de la primaria (loma de los Baez) | 590,736.00 | | | | | X | |
| 3. Cementado camino vecinal | Detrás del mercado 1 | 739,818.00 | | | | | X | |
| 4. Cementado camino vecinal | Detrás del mercado 2 | 315,302.40 | | | | | X | |
| 5. Cementado camino vecinal | El Willmore | 1,258,680.00 | | | | | X | |
| 6. Cementado camino vecinal | Callejón Fermina (sección cacaos) | 211,140.00 | | | | | X | |
| 7. Cementado camino vecinal | Los Naranjos (sección Cacaos) | 555,946.80 | | | | | X | |
| 8. Construcción de media cancha | El francés (sección Cacaos) | 478,595.00 | | | | | X | |
| 9. Cementado camino vecinal | Loma los cacaos | 1,146,614.00 | | | | | X | |

David...
 FIRMA AUTORIZADA

13-04-23
 FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 1 | 5 |
| Obras pendientes | 8 | 95 |
| TOTAL | 9 | 100 |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| (RD\$ 6,063,099.00) | 36,395.20 | 6,026,703.8 | 5% |