



*Ayuntamiento Municipal de Guayubín*

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.

Correo Electrónico: [ayuntamientoguayubin@hotmail.es](mailto:ayuntamientoguayubin@hotmail.es) RNC:40800082

# RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYUBIN  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023  
(PERIODO ENERO /MARZO 2023)

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
COSTRUCION DE GLORIETA Y REMODELACION DE PARQUE Y BERJA PERIMETRAL	HATO DEL MEDIO	RDS500.000.00	RDS500.000.00	✓				TERMINADO
ENTRADA JUAN GOMEZ -GUAYUBIN	GUAYUBIN	RDS800,000.00	RDS800.000.00	✓				TERMINADO
TERMINACION DE CANCHA	MANGA	RDS650,000.00	RDS650.000.00	✓				TERMINADO
TERMINACION DE PARQUE	BOHIO VIEJO	RDS1.100.000.00	RDS\$220,000.00					PROCESO
CONST.ACERAS Y CONTENES 200MTS	RANCHADERO	RDS\$500,00.00					✓	
CONST.FUNERARIA	MARTIN GARCIA	RDS700,000.00					✓	
AMPLIACION Y REMODELACION CEMENTERIO	EL POCITO	RDS1.000.000.00					✓	
TERMINACION DEL CLUB	VILLA SINDA	RDS500,000.00					✓	
CONST.BOULEVAR CALLE DOBLE VIA	GUAYUBIN	RD\$1.450.000.00					✓	
CONST.DE BAÑOS EN EL PLAY DE SOFTBALL	JUAN GOMEZ	RDS300,000.00					✓	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SABANA CRUZ	RDS500,000.00					✓	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	EL CAYAL	RDS500,000.00					✓	
<b>TOTAL</b>			<b>RDS2.170.000.00</b>				✓	

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	25 %
Obras en proceso	1	8.34%
Obras pendientes	8	66.66 %
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS8.500.000.00	RDS2,170.000.00	RDS6,230.000.00	25.5 %



FIRMA ALCADÍA

25/4/2023  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO