



Ayuntamiento Municipal de Puñal

Rendición de cuentas Presupuesto Participativos Municipal

Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo

(Periodo 2022-2023)

Cant	Comunidades	Obras Seleccionadas	Monto asignado	Nivel Avance	de	Nivel de proceso
1	Arenoso	Completivo compra del terreno para la construcción de la capilla.	1,000.000.00	30%		Contrato firmado
2	Puñal	Construcción de Botica	1,000.000.00			proceso
3	Laguna Prieta	Construcción calzadas peatonal	1,200.000.00			proceso
4	Matanzas (chabón)	Construcción de aceras y contenes	1,300.000.00	50%		Etapa de licitación
5	La Javilla	Reforzamiento de capilla y construcción de bancos.	1,007233.4			proceso

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

(Periodo enero- marzo 2023)

Balance Consolidado de la Ejecución del presupuesto participativo del año 2023.

Obras terminadas	0	0%
Obras en ejecución	1	50%
Obras en licitación	1	30%
Obras en proceso	3	0%
Obras sin avance	0	0%
total	5	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
\$5,507,233.4	1,523,004.53	\$3,984,228.87



Doctor Enrique Romero

Alcalde De Puñal