



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYUBIN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO ABRIL / JUNIO 2023)

SEGUNDO TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
CONSTRUCCION DE GLORIETA Y REMODELACION DE PARQUE Y BERJA PERIMETRAL	HATO DEL MEDIO	RDS500.000.00	RDS500.000.00	✓				TERMINADO
ENTRADA JUAN GOMEZ -GUAYUBIN	GUAYUBIN	RDS800,000.00	RDS800.000.00	✓				TERMINADO
TERMINACION DE CANCHA	MANGA	RDS650,000.00	RDS650.000.00	✓				TERMINADO
TERMINACION DE PARQUE	BOHIO VIEJO	RDS1.100.000.00	RDS720,000.00					PROCESO
CONST.ACERAS Y CONTENES 200MTS	RANCHADERO	RDS500,00.00	RDS500.000.00	✓				TERMINADA
CONST.FUNERARIA	MARTIN GARCIA	RDS700,000.00					✓	
AMPLIACION Y REMODELACION CEMENTERIO	EL POCITO	RDS1.000.000.00					✓	
TERMINACION DEL CLUB	VILLA SINDA	RDS500,000.00					✓	
CONST.BOULEVAR CALLE DOBLE VIA	GUAYUBIN	RDS1.450.000.00					✓	
CONST.DE BAÑOS EN EL PLAY DE SOFTBALL	JUAN GOMEZ	RDS300,000.00					✓	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SABANA CRUZ	RDS500,000.00					✓	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	EL CAYAL	RDS500,000.00					✓	
TOTAL			RDS3.170.000.00					


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	58.33 %
Obras en proceso	1	33.33%*
Obras pendientes	7	8.34 %
TOTAL	12	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS8.500.000.00	RDS3.170.000.00	RDS5.330.000.00	37.3%


FIRMA ALCADÍA

15/6/2023
FECHA

