



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el  
Contralor y Auditor General

Código Institucional 7070

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

TESORERIA

Cta. Programa de Inversión

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

RNC: 4-03-00029-1

DO11BRD00000000000502032030

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRUPO MICLES SRL

RD\$ 1,735,010.46

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIEZ CON 46/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 016963

DIA	MES	AÑO
12	05	2023



SECURITY-GATE-Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈016963⑈ 21411272713:00502032030⑈

12		0021		Detalle		2023-001007	
				12.03.03.0061-27.2.7	Obras Urbanísticas	1,845,755.81	
					Menos (-): retencion del 5% de ley	-92,297.79	
					Menos (-): 1% DE FONDO DE PENSIONES	-18,457.56	
CUENTA A CARGARSE							
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación			Valor RD\$
							TOTAL RD\$

DISTRIBUCIÓN: Original, al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, y Sindicatura

CARGO

CEDULA

FIRMA



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE  
**LA VEGA**

*Al* : *Lic. Hipócrates Gil*  
*Tesorero Municipal*

*Vía* : *Lic. Lucía Miseses Acosta*  
*Enc. De Contabilidad*

*Fecha* : *11 de Mayo del 2023*

*Asunto* : *Solicitud de Pago*

0-\*

1-845-755-81x  
5-\*

92-287-75x

1-845-755-81x  
1-\*

18-457-56x

**Distinguidos Licenciados:**

Muy cortésmente, tengo a bien solicitarle el pago de **RDS1,845,755.81 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 81/100)**, a favor de **GRUPO MICLES S.R.L.**, con **RNC NO. 131863312**, por concepto de pago por cubicación No.01 , en los trabajos de Construcción del Parque en la comunidad de Las Uvas, según expediente anexo.

**Ing. Kelvin Cruz**  
**Alcalde Municipio La Vega**



Palacio Municipal: C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tel: (809) 242-2000 WebSite. [lavega.gob.do](http://lavega.gob.do)

@alcaldiavegana\_oficial [alcaldiaveganaoficial](https://www.facebook.com/alcaldiaveganaoficial)

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 12/05/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 131863312 Orden Compra 0

BENEFICIARIO GRUPO MICLES SRL ✓

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 050-203203-0 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO CUBICACION NO. 01, EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LAS UVAS DE ESTA CIUDAD DE LA VEGA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.

\*\*\*UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, DIEZ PESOS CON 46/100 (RD\$1,735,010.46)\*\*\*  
 [CALCULO RETENCIONES: retencion del 5% de ley=1,845,755.81x5%=92,287.79 ; 1% DE FONDO DE PENSIONES=1,845,755.81x1%=18,457.56 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.03.0051	2.7.02.7.01	2.2	30	9998	102	0	4302	Obras urbanísticas	1,845,755.81

047-0153624-7



*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 1,845,755.81

Retenciones	
retencion del 5% de ley	92,287.79
1% DE FONDO DE PENSIONES	18,457.56
<b>Total Retenciones</b>	<b>110,745.35</b>

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 simeonc

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,735,010.46



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

**Al :** Ing. Kelvin Cruz.  
Alcalde MunicipalZ

**Vía :** Lcda. Aura Gil  
Directora Administrativa

**Fecha :** 08 de Mayo 2023

**Asunto :** Solicitud de Pago

### Distinguidos Licenciados:

Muy cortésmente, tengo a bien solicitarle el pago a: **GRUPO MICLES, SRL REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE FELIX ANTONIO LANTIGUA MONTAÑO**, Por el monto de **RD\$1,845,755.81 (Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco Pesos con 81/100)**, por pago cubicación No. 1, en los trabajos de construcción del Parque comunidad de las uvas, de esta Ciudad.

Nombres	RNC	Monto
GRUPO MICLES, SRL REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE FELIX ANTONIO LANTIGUA MONTAÑO,	1386331-2	RD\$1,845,755.81

### Anexo:

- Contrato.
- Cubicación No. 1
- Certificación al día



**Arq. Yakira Paola De Moya**  
Director Dirección Técnica



Sistema de Análisis de Costos y Presupue  
Oficina de Obras y Dirección Técnica

PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE COMUNIDAD LAS UVAS  
UBICACION: Las Uvas, La Vega, Rep.Dom.  
SUB-CONTRATISTA: GRUPO MICLES SRL Rep. Por Felix Ant. Lantigua M.  
CUBICACION: No.01  
CEDULA: 047-0153624-7  
OCUPACIÓN: Contratista  
FECHA DE INICIO: 21-dic-22  
FECHA DE CUBICACIÓN: 8 de Mayo 2023

#	DETALLE DE PARTIDAS	CANT	UD	PRECIO RD\$	SUBTOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	Cierre Perimetral En Zinc	1.00	Pa	123,000.00	123,000.00	✓
2	Demolicion Estruc.Jardineras	1.00	Pa	40,000.00	40,000.00	✓
3	Demolicion Pavimento Eq.	1.00	Pa	95,000.00	95,000.00	✓
4	Destronque y Movilzacion Arb.	1.00	Pa	94,002.87	94,002.87	✓
5	Bote Producto de Limpieza	215.00	Mt3	350.00	75,250.00	✓
6	CharranCHA y Replanteo	2.00	Ud	17,070.73	34,141.46	✓
7	Excavacion Zapata de Muro	128.00	Mt3	754.52	96,578.56	✓
8	Bote Material Por excavacion	60.00	Mt3	360.00	21,600.00	✓
9	Horm. En Zap. De Muro	15.00	Mt3	9,688.97	145,334.55	✓
10	Horm. Zap.Muro Verja P.	22.50	Mt3	9,300.00	209,250.00	✓
11	Horm. En Viga de Amarre	18.00	Mt3	32,504.49	585,080.82	✓
12	Bloques de 6" Bnp	95.00	Mt2	1,300.00	123,500.00	✓
13	Bloques de 6" Snp	195.00	Mt2	1,261.00	245,895.00	✓
					<b>Total Cubicado</b>	<b>RD\$1,888,633.26</b> ✓

GASTOS INDIRECTOS					
Seguro Social contra Accidentes	4.50	%	\$ 1,888,633.26	\$ 84,988.50	✓
Transporte	2.00	%	\$ 1,888,633.26	\$ 37,772.67	✓
Gastos Administrativos	2.00	%	\$ 1,888,633.26	\$ 37,772.67	✓
Fondo de Pensiones	1.30	%	\$ 1,888,633.26	\$ 24,552.23	✓
Direccion Tecnica y Resp.	10.00	%	\$ 1,888,633.26	\$ 188,863.33	✓
Levantamiento Arq.Diseño,planos	3.50	%	\$ 1,888,633.26	\$ 66,102.16	✓
					<b>RD\$440,051.55</b> ✓
Deducción De Avance Inicial	25.00	%	\$ 1,931,716.01	\$ 482,929.00	✓
					<b>RD\$482,929.00</b> ✓
<b>TOTAL A PAGAR EN CUBICACION #1</b>					<b>RD\$1,845,755.81</b> ✓

Revisado Por:  
*Arq. Yakira Paola De Moya*  
Directora Técnica



Elaborado Por:  
*Ing. Oscar R. Franco*  
Enc. De Cubicaciones



CONSTRUCCION PARQUE DE LAS UVAS

## CONSTRUCCION PARQUE DE LAS UVAS



## CONSTRUCCION PARQUE DE LAS UVAS

