



Apuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Departamento de Partición Comunitaria

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal

Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo

(Periodo AGOSTO -SEPTIEMBRE del 2023)

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance			Nivel de proceso
				50%	80%	100%	
1	Arenoso	Completiva compra del terreno para la construcción de la capilla.	1,000.000.00			X	Terminada
2	Puñal	Construcción de botica popular.	1,000,000.00	X			En proceso
3	Laguna Prieta	Construcción de calzadas peatonal.	1,200.000.00	X			En Proceso
4	Matanzas	Construcción de contenes.	1,300.000.00			X	Terminada

5	La javilla	Reforzamientos de capilla y construcción de bancos.	1,007233.4		X		En proceso
---	------------	--	------------	--	---	--	------------

Analisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

Periodo AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023

Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2023

Obras Terminadas	2	100%
Obras en Ejecucion	1	80%
Obras en Licitacion	0	0%
Obras Sin Avance	2	0%
Total:	5	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
5,507,233.4	3,308,058.59	2,199,138.81



[Signature]
Mihagos Rodriguez
Enc. De Presupuesto Municipal