

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7215


Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Prnuctn	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Particativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado)	Pagado años	Pendiente por	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificacio	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	1 20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			335.710,00	0,00	0,00	0,00	335.710,00	0,00	335.710,00	193.965,20	29.840,80	223.806,00	0,00	223.806,00	111.904,00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO NUEVO,	2		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COPELO DURAN	2		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CABULLERA	2		111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RINCON	2		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	44.761,20	29.840,80	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	182.100,00	217.148,00	399.248,00	0,00	399.248,00	752,00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUATAPANAL	2		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	182.100,00	217.148,00	399.248,00	0,00	399.248,00	752,00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1.163.107,00	0,00	0,00	0,00	1.163.107,00	0,00	1.163.107,00	0,00	185.973,28	185.973,28	0,00	185.973,28	977.133,72
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAY BAGUAZUMA, BORUCO	2		111.903,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00	0,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,00
03	0052			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DEL RINCON,	2		186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
03	0053			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DEL	2		186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	185.973,28	185.973,28	0,00	185.973,28	526,72
03	0054			ILUMINACION DEL PLAY DE	2		678.204,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00	0,00	678.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.204,00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1.055.333,00	0,00	0,00	0,00	1.055.333,00	0,00	1.055.333,00	350.000,00	223.807,00	573.807,00	0,00	573.807,00	481.526,00

07 0051	APORTE A LA CASA	2	223.807,00	0,00	0,00	0,00	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00	223.807,00	223.807,00	0,00	223.807,00	0,00
07 0052	DONACION A LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO	2	88.167,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00	0,00	88.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,00
07 0053	APORTE PARA LA CONTINUACION DEL CLUB	2	169.551,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	0,00	169.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00
07 0054	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA IGLESIA EL BUEN	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
07 0055	APORTE PARA EL CLUB EL RINCON, JINAMAGAO	2	111.904,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00	0,00	111.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.904,00
07 0056	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA, JINAMAGAO	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
11	Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00
11 0051	CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DE ENTRADA EN LA CAÑA	2	74.602,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00	0,00	74.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,00
13	Construcción Edificaciones		773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	564.279,40	564.279,40	0,00	564.279,40	209.586,60
13 0051	CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GUATAPANAL	2	773.866,00	0,00	0,00	0,00	773.866,00	0,00	773.866,00	0,00	564.279,40	564.279,40	0,00	564.279,40	209.586,60
Total General RD\$			3.802.618,00	0,00	0,00	0,00	3.802.618,00	0,00	3.802.618,00	726.065,20	1.221.048,48	1.947.113,68	0,00	1.947.113,68	1.855.504,32



Realizado por:  

Preparado por

Revisado por: 

Revisado por



Aprobado por