



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FACTOR

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL  
AÑO 2023

(RDS 1, 188,624. 00)

Tercer trimestre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Reparación de la calle de piedra blanca	Piedra Blanca	198,104.00	198,104.00	X				
Los baños del play	Los Pajones	198,104.00	198,104.00	X				
Aceras y contenes	Telanza	198,104.00	198,104.00	X				
Pozo tubular	KM5	297,156.00	297,156.00	X				
Reparación de la calle	El Papayo	297,156.00	297,156.00	X				

Dennis Veas-Marte

FIRMA AUTORIZADA

26-10-2023

FECHA



SELLO

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	05	100
Obras en proceso	00	00
Obras pendientes	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
1,188,624. 00	1,188,624. 00	1,188,624. 00	100%

