



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS**

**Santo Domingo, D. N.
17 de enero del 2024**

Licenciada
Alexia Infante

Directora de Planificación y Desarrollo Institucional
Su Despacho

Asunto: Remisión informe Rendición de Cuentas PPM 2023

Anexo: Informe Rendición de Cuentas PPM 2023

Estimada Sra. Infante:

Luego de saludarle, le remito el informe de rendición de cuentas del PPM 2023 correspondiente al período octubre- diciembre 2023, con la finalidad de que sea presentado a los **miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, delegados del Presupuesto Participativo Municipal y al honorable Concejo Municipal.**

Se anexa la matriz de seguimiento a los 85 proyectos priorizados y distribuidos en 50 barrios de las diferentes circunscripciones, refrendados mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2023 d/f 01.02.2023.

Muy atentamente,



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Encargada Departamento Estadístico
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Enero 2024



El Presupuesto Participativo Municipal 2023 (PPM-2023) de esta Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) comprende las acciones e intervenciones identificadas en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos invertidos fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 49-2022, con un tope máximo de tres millones de pesos dominicanos (RD\$3,000,000.00) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2023 se inició con la publicación en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS **ADN-CCC-CP-2023-0004 “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N.”**, en febrero de 2023.

Finalmente, la ejecución física de las obras asciende a un 98%, y la ejecución presupuestaria (financiera) a un 92% del fondo de la disponibilidad financiera:

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	49	98%
Obras en Proceso	1	2%
Total	50	100%

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
Valores en RD\$

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	138,556,890.85	11,443,109.15	92%

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS
Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	ACUMULADO T3	EJECUTADO T4	TOTAL EJECUTADO
Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1	20,844,706.37	10,405,082.23	10,423,502.83	20,828,585.06
Montval Ingeniería, SRL	2	20,872,720.25	14,735,638.87	6,101,208.99	20,836,847.86
Constructora PHD, SRL	3	18,888,504.36	9,040,643.76	9,847,320.70	18,887,964.46
Conedeca, SRL	4	18,903,760.31	7,491,034.35	11,412,590.36	18,903,624.71
Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	5	19,724,121.61	8,860,021.77	10,841,831.62	19,701,853.39
J. Méndez Construcciones, SRL	6	19,577,027.15	10,855,494.49	8,700,483.27	19,555,977.76
Grupo Biserici, SRL	7	19,843,589.20	3,968,717.84	15,873,319.77	19,842,037.61
Total		138,654,429.25	65,356,633.31	73,200,257.54	138,556,890.85

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance de las obras incluidas para el año 2023
Análisis de ejecución
Período octubre- diciembre 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2023
Valores en RD\$

programa	Proyecto	Obra	Denominación	Circunscripción	Presupuesto vigente	Proveedor	Terminada 100%	+	50%	-	50%
11	23	0081	Luminarias y Cámara de Seguridad	1	2,992,445.87	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	01	0211	Construcción Aceras/Contenes, Cámaras/Seg. y Luminaria	1	2,990,237.88	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	20	0075	Bacheo y Señalización	1	2,998,966.11	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	01	0212	Construcción De Aceras y contenes	1	2,999,361.45	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	21	0088	Solución de Drenaje, Cámara de Seguridad y Luminarias	1	2,997,034.92	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	23	0082	Luminarias y Remozamiento del Parque Infantil	1	2,999,272.32	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	01	0216	Constrs. Aceras Peatonales/Callejones, Cámara/Seg. y Luminarias	1	2,997,882.83	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	X				
11	01	0213	Construcción De Aceras y contenes	1	2,999,327.24	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	02	0076	Bacheo C/Manresa, Aceras Peatonales y Remozamiento cancha/Baloncesto	1	2,998,309.44	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	21	0087	Solución de Drenaje, Cámara de Seguridad y Luminarias	1	2,993,764.20	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	08	0083	Remozamiento Club Multiusos	1	2,998,769.96	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	01	0214	Construcción Aceras y Contenes, Remozamiento del Club Jimenez Moya	1	2,998,293.00	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	01	0215	Pavimentación de Parqueos	1	2,999,709.15	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	21	0089	Solución Drenaje, Construcción de Aceras/Contenes y Cámara/Seg.	1	3,002,777.73	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	04	0063	Remozamiento de Cancha	1	2,999,445.67	Montval Ingeniería, SRL	X				
11	02	0077	Remozamiento Callejones de los Edif.	2	2,998,600.48	Constructora PHD, SRL	X				
11	01	0217	Construcción Aceras/Contenes, Cámara/Seg. Y Solución Drenaje C2	2	2,999,696.51	Constructora PHD, SRL	X				
11	01	0218	Construcción Aceras y Contenes	2	2,997,275.47	Constructora PHD, SRL	X				
11	01	0219	Construcción Aceras y Contenes	2	2,998,528.91	Constructora PHD, SRL	X				

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Circunscripción	Presupuesto vigente	Proveedor	Terminada 100%	+ 50%	- 50%
11	01	0228	Pavimentación y Cierre de Callejones, La Zurza C3	3	2,999,391.36	Constructora PHD, SRL	X		
11	21	0091	Drenaje Pluvial	3	2,999,909.37	Constructora PHD, SRL	X		
11	06	0092	Remozamiento del parque Televida	3	2,997,513.87	Constructora PHD, SRL	X		
11	25	0052	Reconstrucción de Cañada	2	3,015,687.57	Conedeca, SRL	X		
11	25	0053	Arreglo de Cañada	2	3,171,212.55	Conedeca, SRL	X		
11	06	0091	Remozamiento del Parque la 800	2	3,005,971.77	Conedeca, SRL	X		
11	01	0220	Construcción Aceras y Contenes	2	2,999,750.22	Conedeca, SRL	X		
11	01	0221	Pavimentación de Pea., Constrs. Y Remozamiento Escalones	2	2,999,381.94	Conedeca, SRL	X		
11	25	0054	Arreglo de Cañada, Cámara/Seg. y Solución Drenaje, El Claret C2	2	2,988,875.07	Conedeca, SRL	X		
11	21	0090	Solución Drenaje, Villa Marina C2	2	2,972,037.68	Conedeca, SRL		X	
11	02	0078	Bacheo de Calles	2	2,997,014.30	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0222	Construcción Aceras/Contenes, Altos de Arroyo Hondo C2	2	2,998,744.98	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0223	Construcción Aceras/Contenes	2	2,993,500.53	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0224	Construcción Aceras/Contenes y Asfaltado	2	2,999,895.60	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	12	0064	Reparación de Escalones y Alumbrado	2	2,999,233.22	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0225	Construcción Aceras/Contenes, Villa Maria	2	2,999,775.75	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0226	Construcción Aceras/Contenes, Palma Real	2	2,999,283.60	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	X		
11	01	0227	Pavimentación de Callejones, Iluminación	3	2,979,022.96	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	23	0084	Alumbrado, Limpieza Imbornales	3	2,990,784.52	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	01	0230	Construcción Badenes, Reparación de Escalones	3	3,002,286.14	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	01	0231	Constrs. Aceras Peatonales, Reparación Verja	3	2,993,243.15	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	01	0233	Constrs. Aceras/Contenes, Reconstrucción de Badenes	3	2,997,347.00	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	01	0234	Pavimentación de Callejones, Guachupita C3	3	3,001,342.65	J. Méndez Construcciones, SRL	X		
11	01	0237	Constrs. Aceras Peatonales, Alumbrado Publico	3	3,003,697.05	J. Méndez Construcciones, SRL	X		

programa	Proyecto	Obra	Denominación	Circunscripción	Presupuesto vigente	Proveedor	Terminada 100%	+ 50%	- 50%
11	21	0092	Drenaje Pluvial, Luminarias Parq. Braulio Álvarez	3	2,988,048.90	Grupo Biserici, SRL	X		
11	23	0083	Alumbrado	3	2,998,536.05	Grupo Biserici, SRL	X		
11	01	0229	Reparación de Aceras, Solución Drenaje	3	3,000,078.82	Grupo Biserici, SRL	X		
11	01	0232	Constrs. Aceras/Contenes	3	2,995,441.22	Grupo Biserici, SRL	X		
11	01	0235	Constrs. Badenes, Colocación Reductores Velocidad	3	2,941,366.25	Grupo Biserici, SRL	X		
11	01	0236	Constrs. Aceras/Contenes	3	2,995,753.01	Grupo Biserici, SRL	X		
11	06	0093	Reparación Parqucito Villa Eloisa, Club Codeco y Casita Comunitaria	3	3,003,697.05	Grupo Biserici, SRL	X		
					149,987,523.29				

Yissell Carrasco



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ANEXOS

Evidencias de pago

Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	PAGADO T4	#CHEQUE
Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1	10,423,502.83	14564 y 14633
Montval Ingeniería, SRL	2	6,101,208.99	14572 y 14639
Constructora PHD, SRL	3	9,847,320.70	14553 y 14608
Conedeca, SRL	4	11,412,590.36	14622
Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	5	10,841,831.62	14565 y 14605
J. Méndez Construcciones, SRL	6	8,700,483.27	14551 y 14601
Grupo Biserici, SRL	7	15,873,319.76	14544 y 14631



**Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**