

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7311

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			17,269,740.00	0.00	0.00	0.00	17,269,740.00	0.00	17,269,740.00	0.00	5,414,428.80	5,414,428.80	0.00	5,414,428.80	11,855,311.20
01	0051			Bloque 1 Construcción de Contenes En el sector los Cocos	X	1	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00
01	0052			Bloque 2 Construcción de Contenes en el Sector Pica Piedra	X	1	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00
01	0053			Bloque 3 Construcción de Contenes en el Sector Piedra Linda	X	1	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00
01	0054			Bloque 4 Construcción de Contenes en el Sector Villa Progreso	X	1	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,896,893.30	1,896,893.30	0.00	1,896,893.30	28,886.70
01	0055			Bloque 5 Encaches de Calles en los Sectpr villa Caoba y Comajon	X	1	1,925,780.00	0.00	0.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,925,780.00	0.00	1,877,635.50	1,877,635.50	0.00	1,877,635.50	48,144.50
01	0056			Encache de Calles en el Sector Juan Pablo Duarte		1	1,587,400.00	0.00	0.00	0.00	1,587,400.00	0.00	1,587,400.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	1,560,100.00
01	0057			Encaches de Calles En el Sector Villa Progreso		1	1,612,600.00	0.00	0.00	0.00	1,612,600.00	0.00	1,612,600.00	0.00	1,612,600.00	1,612,600.00	0.00	1,612,600.00	0.00
01	0058			Encaches de Calles En El Sector Pica Piedra		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0059			Construcción de Contenes En El Sector Juan Pablo Duarte		1	1,857,022.00	0.00	0.00	0.00	1,857,022.00	0.00	1,857,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,022.00
01	0060			Construcción de Contenes En El Sector de Piedra Linda		1	1,783,818.00	0.00	0.00	0.00	1,783,818.00	0.00	1,783,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,818.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	439,979.22	1,439,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,979.22
05	0051			Compra de Terreno del Parque Ecologico		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0052			Construcción de Paseo en el Sector los Maestros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,979.22	439,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,979.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7311**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							18,269,740.00	0.00	0.00	0.00	18,269,740.00	439,979.22	18,709,719.22	0.00	5,414,428.80	5,414,428.80	0.00	5,414,428.80	13,295,290.42
Total General RD\$																			



Preparado por



Revisado por



Aprobado por