



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYÁ PRESUPUESTO MUNICIPAL. NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS  
PARA AÑO 2016, PERIODO ENERO/ DICIEMBRE.**

**Total de obras**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin inicio	
Contraparte Cementerio	Sector Milagrosa	1.100,000	0				x	<b>Pendiente</b>
Cont. Túnel del Tiempo	Calle Mella	1,175,000	1,000.000		x			<b>Ejecutando</b>
Bulevar	Entrada del Pueblo	1,000.000	1,000.000	x				<b>Ejecutada</b>
Funeraria Municipal	Centro del pueblo	1.064,626	1.604,626	x				<b>Ejecutada</b>
Gallera Municipal	Sector la Mercedes	1.000.000	0				x	<b>Pendiente</b>
Badén Bomba Isla	Centro del pueblo	200,000	100,000	x				<b>Ejecutada</b>
Bombero Civil	Centro del pueblo	75,000	8,800			x		<b>Ejecutando</b>
Confección de Banco familiar y alumbrado	Parque Municipal	200,000	200,000	x				<b>Ejecutado</b>
Vertedero Municipal	Aserradero	4,000.000	3,330,000		x			<b>Ejecutando</b>
Edificaciones Municipales	Centro del pueblo	675,000	240,000			x		<b>Ejecutando</b>

## Análisis de ejecución del presupuesto Municipal periodo Enero/ Diciembre

### Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Municipal

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	4	40.%
Obras en ejecución	4	40.%
Obras pendientes	2	20.%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100.%</b>

#### 1. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Municipal.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y Ejecución	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
<b>11,029,626</b>	<b>7,562,626</b>	<b>3,467,000</b> 20.%	<b>80.%</b>