

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO DE MACORIS
GESTION 2017-2020.

15 de Marzo del 2017

Al:


Sr. Domingo Gelabert García
Enc. Dpto. Asuntos Comunitarios

Distinguido señor:

Remitido a usted

Las copias de los pagos de las cubicaciones de las obras del presupuesto participativo 2015-2016 de Julio a Diciembre 2016, y lo que va del 2017.

Atentamente


RICHARD MILLER GUILLÉN

ARQUITECTO

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015-2016
CUBICACION FINAL DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES
SECTOR: VILLA MAGDALENA Y LOMA DEL COCHERO
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO RODOLFO ENCARNACION SEVERINO

Fecha: 11-oct-16

VILLA MAGDALENA - CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

1.0	Partidas	Cantidad	Ud	P. U.	Valor
1.1	Levantamiento Topografico	250.00	MI	RD\$30.00	RD\$7,500.00
1.2	Demolicion de Contenes	250.00	MI	RD\$50.00	RD\$12,500.00
1.3	Demolicion de Aceras	371.93	M2	RD\$50.00	RD\$18,596.50
1.4	Relleno Compactado de Caliche	0.00	M3	RD\$250.00	RD\$0.00
1.5	Construccion de Aceras (Hormig 1:3:5) a Trompo	30.48	m2	RD\$568.90	RD\$17,340.07
1.6	Construccion de Aceras con Hormigon Industrial 180 Kg/cm2	341.93	M2	RD\$675.31	RD\$230,908.75
1.7	Construccion de Contenes con Hormigon Industrial 180 Kg/cm2	250.00	MI	RD\$729.44	RD\$182,360.00

BADEN - CALLE 4ta ESQ CALLE BARBARIN MOJICA (5.80 *2.30*0.60)

RD\$469,205.32

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL
TOPOGRAFIA	5.80	ML	RD\$30.00	RD\$174.00
DEMOLICION DE BADENES EXISTENTE CON COMPRESOR	2.67	M3	RD\$600.00	RD\$1,600.80
EXCAVACION CALICHE (5.80 *2.30*0.60)	8.00	M3	RD\$300.00	RD\$2,401.20
PREPARACION EN CALICHE (5.80 *2.30)	13.34	M2	RD\$10.00	RD\$133.40
COLOC. DE TERFORD (5.80 *2.30*0.40)	5.34	M3	RD\$400.00	RD\$2,134.40
ADQ. Y COLOC DE MALLA ELECTROSOLDADA	13.34	M2	RD\$340.00	RD\$4,535.60
VACIADO DE HORMIGON 1;2;4+10% DESP.	2.67	M3	RD\$4,892.50	RD\$13,053.19
MORTERO PARA EL PULIDO	0.08	M3	RD\$5,845.00	RD\$467.83
				RD\$24,500.42



RD\$493,705.74

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica	10%			RD\$49,370.57
Gastos Administrativos	2%			RD\$9,874.11
Gastos de Transporte	2%			RD\$9,874.11
Seguro y Fianzas	4%			RD\$19,748.23
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$4,937.06
TOTAL				

LOMA DEL COCHERO - CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

1.0	Partidas	Cantidad
1.1	Levantamiento Topografico	0.00
1.2	Demolicion de Contenes	0.00
1.3	Demolicion de Aceras	420.67
1.4	Relleno Compactado de Caliche	0.00
1.5	Construccion de Aceras con Hormigon Industrial 180 Kg/cm2	420.67
1.6	Construccion de Contenes con Hormigon Industrial 180 Kg/cm2	0.00

CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES.

• VILLA MAGDALENA

• LOMA DEL COCHERO.

ING. ALEJANDRO R. ENCARNACION SEVERINO.

CUBICACION FINAL.

RD\$ 29,443.07

TOTAL CUBICADO -10% R27.

BADEN - CALLE PARIS ESQ CALLE BUENOS AIRES (4.8 *1.90*0.60)

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL
TOPOGRAFIA	4.80	ML	RD\$30.00	RD\$144.00
DEMOLICION DE BADENES EXISTENTE CON COMPRESOR	1.82	M3	RD\$600.00	RD\$1,094.40
EXCAVACION CALICHE (4.8 *1.90*0.60)	5.47	M3	RD\$300.00	RD\$1,641.60
PREPARACION EN CALICHE (4.8 *1.90)	9.12	M2	RD\$10.00	RD\$91.20
COLOC. DE TERFORD (4.8 *1.90*0.40)	3.65	M3	RD\$400.00	RD\$1,459.20
ADQ. Y COLOC DE MALLA ELECTROSOLDADA	9.12	M2	RD\$340.00	RD\$3,100.80
VACIADO DE HORMIGON 1;2;4+10% DESP.	1.82	M3	RD\$4,892.50	RD\$8,923.92
MORTERO PARA EL PULIDO	0.05	M3	RD\$5,845.00	RD\$319.84
				RD\$16,774.96

BADEN - CALLE LA DEFENZA ESQ CALLE BUENOS AIRES (4.30 *1.9*0.60)

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL
TOPOGRAFIA	4.30	ML	RD\$30.00	RD\$129.00
DEMOLICION DE BADENES EXISTENTE CON COMPRESOR	1.63	M3	RD\$600.00	RD\$980.40
EXCAVACION CALICHE (4.30 *1.9*0.60)	4.90	M3	RD\$300.00	RD\$1,470.60
PREPARACION EN CALICHE (4.30 *1.9)	8.17	M2	RD\$10.00	RD\$81.70
COLOC. DE TERFORD (4.30 *1.9*0.40)	3.27	M3	RD\$400.00	RD\$1,307.20
ADQ. Y COLOC DE MALLA ELECTROSOLDADA	8.17	M2	RD\$340.00	RD\$2,777.80
VACIADO DE HORMIGON 1;2;4+10% DESP.	1.63	M3	RD\$4,892.50	RD\$7,994.35
MORTERO PARA EL PULIDO	0.05	M3	RD\$5,845.00	RD\$286.52
				RD\$15,027.57

RD\$336,918.68

Gastos Indirectos

Direccion Tecnica	10%			RD\$33,691.87
Gastos Administrativos	2%			RD\$6,738.37
Gastos de Transporte	2%			RD\$6,738.37
Seguro y Fianzas	4%			RD\$13,476.75
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$3,369.19

TOTAL				RD\$64,014.55
-------	--	--	--	---------------

SUB TOTAL				RD\$400,933.23
-----------	--	--	--	----------------


TOTAL GENERAL				RD\$988,443.07
---------------	--	--	--	----------------

Contrato RD\$1,000,000.00
Avance 20% RD\$ 200,000.00
1ra Cubicacion RD\$ 434,000.00
2da Cubicacion RD\$ 225,000.00
10% Retencion RD\$100,000.00
Seguro y fianza (RD\$33,613.83 pagado)
Fondo de pensiones (RD\$ 8,403.46 pagado)



ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
DMPU

ING. DIANNY BARBOSA
DMPU



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 - 2016
CUBICACION FINAL DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.
SECTOR: VILLA VELASQUEZ, LOS MAESTRO Y EL KENNEDY
CONTRATISTA: ING. OSCAR ENRIQUE LOW SANTANA

Fecha: 21-oct-16

VILLA VELASQUEZ - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Demolicion de Aceras	435.43	m2	RD\$50.00	RD\$21,771.50
1.2	Piqueteo de Contenes	137.50	ml	RD\$20.00	RD\$2,750.00
1.3	Costruccion de Aceras con Hormigon Indust 180Kg/Cm2	435.43	m2	RD\$675.31	RD\$294,050.23
1.4	Resane de Contenes con Hormigon 1:3:5 a Trompo	137.50	ml	RD\$45.00	RD\$6,187.50
1.5	Bote de Escombros	58.71	m3	RD\$220.00	RD\$12,916.20
					RD\$337,675.43

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica	10%			RD\$33,767.54
Gastos Administrativos	2%			RD\$6,753.51
Gastos de Transporte	2%			RD\$6,753.51
Seguro y Fianzas	4%			RD\$13,507.02
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$3,376.75

TOTAL				RD\$401,833.77
--------------	--	--	--	-----------------------

LOS MAESTRO - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Demolicion de Aceras	442.50	m2	RD\$50.00	RD\$22,125.00
1.2	Piqueteo de Contenes	37.00	ml	RD\$20.00	RD\$740.00
1.3	Costruccion de Aceras con Hormigon Indust 180Kg/Cm2	442.50	m2	RD\$675.31	RD\$298,824.68
1.4	Resane de Contenes con Hormigon 1:3:5 a Trompo	37.00	ml	RD\$45.00	RD\$1,665.00
1.5	Bote de Escombros	59.63	m3	RD\$220.00	RD\$13,118.60
					RD\$336,473.28

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica	10%			RD\$33,647.33
Gastos Administrativos	2%			RD\$6,729.47
Gastos de Transporte	2%			RD\$6,729.47
Seguro y Fianzas	4%			RD\$13,458.93
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$3,364.73

TOTAL				RD\$400,403.20
--------------	--	--	--	-----------------------



EL KENNEDY- CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Demolicion de Aceras	441.78	m2	RD\$50.00	RD\$22,089.00
1.2	Piqueteo de Contenes	54.90	ml	RD\$20.00	RD\$1,098.00
1.3	Costruccion de Aceras con Hormigon Indust 180Kg/Cm2	441.78	m2	RD\$675.31	RD\$298,338.45
1.4	Resane de Contenes con Hormigon 1:3:5 a Trompo	54.90	ml	RD\$45.00	RD\$2,470.50
1.5	Bote de Escombros	59.67	m3	RD\$220.00	RD\$13,127.40
					RD\$337,123.35

Gastos Indirectos					
Direccion Tecnica	10%				RD\$33,712.34
Gastos Administrativos	2%				RD\$6,742.47
Gastos de Transporte	2%				RD\$6,742.47
Seguro y Fianzas	4%				RD\$13,484.93
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%				RD\$3,371.23
TOTAL					
					RD\$401,176.79

TOTAL GENERAL				RD\$1,203,413.75
---------------	--	--	--	------------------

Contrato RD\$1,199,971.64
Avance 20% RD\$ 239,994.33
1ra Cubicacion RD\$ 681,946.75
10% Retencion RD\$119,997.16
Seguro y fianza (RD\$ 40,335.18 pagado)
Fondo de pensiones (RD\$ 10,083.79 pagado)


ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
DMPU


ING. DIANNY BARBOSA
DMPU



CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION
DE ACERAS Y CONTENES.
• VILLAS VELASQUEZ
SECTORES • LOS MAESTROS
• KENNEDY
ING. OSCAR E. LOW SANTANA
CUBICACION FINAL
RD \$158,033.40
TOTAL CONTRATADO -10% RET.
2110/16



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015-2016

CUBICACIO FINAL DE LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO CENTRO

LUGAR: BARRIO CENTRO, EN LA CALLE : AURORA

CONTRATISTA: DOMINGO SOSA MARTE

Fecha: 24-oct-16

No	Partidas	Cantidad	U.d	P. U	Valor
1.0	Pisos				
1.1	Pisos de Porcelanato	123.22	M ²	RD\$ 878.16	RD\$ 108,206.88
1.2	Zocalos Porcelanato	71.00	MI	RD\$ 198.90	RD\$ 14,121.90
1.3	Acera Perimetral	28.91	M ²	RD\$ 642.20	RD\$ 18,566.00
				Sub-Total	RD\$ 140,894.78

2.0	Revestimiento de Pared				
2.1	Ceramica en Baños	36.25	M ²	RD\$ 748.00	RD\$ 27,115.00
2.2	Muros Divisorios de Baño En Block de 4"	3.12	M ²	RD\$ 766.37	RD\$ 2,391.07
2.3	Muros Block de 6"	17.00	M ²	RD\$ 767.67	RD\$ 13,050.39
2.4	Pañete de Muro Rastreado	3.12	M ²	RD\$ 227.00	RD\$ 708.24
				Sub-Total	RD\$ 43,264.70

3.0	Verja Perimetral				
3.1	Demolicion de Pared de Ladrillo Lado Izquierdo	10.00	M ²	RD\$ 200.00	RD\$ 2,000.00
3.2	Excavacion Zapata de Muros	2.44	M ³	RD\$ 440.00	RD\$ 1,073.60
3.3	Hormg Zapatas de Muros	1.52	M ³	RD\$ 6,741.04	RD\$ 10,246.38
3.4	Hormg columnas Tapa y Tapa	0.18	M ³	RD\$20,068.21	RD\$ 3,612.28
3.5	Bordillo de Block de 6"	18.33	M ²	RD\$ 779.08	RD\$ 14,280.54
3.6	Pañete de Bordillo	15.81	M ²	RD\$ 227.00	RD\$ 3,588.87
3.7	Hormg en Viga de Amarre	0.60	M ³	RD\$19,437.45	RD\$ 11,662.47
3.8	Caroteo	0.00	M ²	RD\$ 48.89	RD\$ -
3.9	Zabaletas	22.30	MI	RD\$ 68.15	RD\$ 1,519.75
3.10	Pinturas En Bordillo	15.81	M ²	RD\$ 116.40	RD\$ 1,840.28
3.11	Malla Ciclonica No 9	22.20	MI	RD\$ 1,570.88	RD\$ 34,873.54
				Sub-Total	RD\$ 84,697.70

4.0	Puertas y Ventanas				
4.1	Puertas Polimetal	3.00	Ud	RD\$ 5,500.00	RD\$ 16,500.00
4.2	Puertas de Aluminio/ Vidrio Comercial	1.00	Ud	RD\$12,000.00	RD\$ 12,000.00
4.3	Ventanas Correderas	128.50	P ²	RD\$ 225.00	RD\$ 28,912.50
4.4	Puertas Polimetal Para Baños	4.00	Ud	RD\$ 4,500.00	RD\$ 18,000.00
4.5	Verjas de Hierro Para Ventanas y Puertas	1.00	P.a	RD\$42,000.00	RD\$ 42,000.00
				Sub-Total	RD\$ 117,412.50



5.0	Terminacion de Techo					
5.1	Sellador de Techo	169.70	M ²	RD\$ 185.00	RD\$ 31,394.50	
				Sub-Total	RD\$ 31,394.50	

6.0	Instalaciones Sanitarias					
6.1	Inodoros	2.00	P.a	RD\$ 3,500.00	RD\$ 7,000.00	
6.2	Lavamanos	2.00	Ud	RD\$ 5,677.50	RD\$ 11,355.00	
6.3	Registro Sanitarios	1.00	Ud	RD\$ 2,480.42	RD\$ 2,480.42	
6.4	Conexión a Camara Septica	1.00	P.a	RD\$ 7,600.00	RD\$ 7,600.00	
6.5	Desague de Pisos	2.00	P.a	RD\$ 863.00	RD\$ 1,726.00	
6.6	Pozo Filtrante	1.00	Ud	RD\$ 9,000.00	RD\$ 9,000.00	
6.7	Bomba de Pedrollo de 0.5hp con Asesorio	1.00	Ud	RD\$ 4,295.00	RD\$ 4,295.00	
6.8	Tinaco 500gl	1.00	Ud	RD\$12,515.00	RD\$ 12,515.00	
6.9	Camara Septica	1.00	Ud	RD\$32,359.23	RD\$ 32,359.23	
6.10	Pozo Tubular	1.00	Ud	RD\$ 9,000.00	RD\$ 9,000.00	
6.11	Conexión a Cueducto	0.00	Ud	RD\$ 5,500.00	RD\$ -	
6.12	Mano de Obra	1.00	P.a	RD\$10,000.00	RD\$ 10,000.00	
				Sub-Total	RD\$ 107,330.65	

7.0	Instalaciones Electricas					
7.1	Tomacorrientes	18.00	Ud	RD\$ 915.00	RD\$ 16,470.00	
7.2	Interruptores	9.00	Ud	RD\$ 927.00	RD\$ 8,343.00	
7.3	Luces	19.00	Ud	RD\$ 809.25	RD\$ 15,375.75	
7.4	Bombillos de Bajo Consumo	17.41	Ud	RD\$ 65.00	RD\$ 1,131.65	
7.5	Salida de Interruptor	5.00	Ud	RD\$ 487.00	RD\$ 2,435.00	
7.6	Salida de Techo Para Abanicos	4.00	Ud	RD\$ 519.25	RD\$ 2,077.00	
7.7	Caja de Breaker	1.00	Ud	RD\$ 4,380.00	RD\$ 4,380.00	
7.8	Registro electrico	1.00	Ud	RD\$ 900.00	RD\$ 900.00	
7.9	Salida Para Telefono	2.00	Ud	RD\$ 961.19	RD\$ 1,922.38	
7.10	Salida Para Televisor	1.00	Ud	RD\$ 961.19	RD\$ 961.19	
7.11	Toma Electrica alimentacion	1.00	Ud	RD\$ 500.00	RD\$ 500.00	
				Sub-Total	RD\$ 54,495.97	

8.0	Pinturas					
8.1	Pinturas Acrilica en Muro	376.77	M ²	RD\$ 116.40	RD\$ 43,856.03	
8.2	Pinturas acrilica el Techo	118.34	M ²	RD\$ 94.80	RD\$ 11,218.63	
				Sub-Total	RD\$ 55,074.66	

9.0	Miselanios					
9.1	Jardineria Frontal	1.00	P.a	RD\$12,000.00	RD\$ 12,000.00	
9.2	Nivelacion de Callejones y Traslado de Materiales	1.00	P.a	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	
9.3	Rampa Para Discapacitados	1.00	M ²	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00	
9.4	Bordillo de Block para Escalinata	4.79	M ²	RD\$ 733.00	RD\$ 3,511.07	
9.5	Escalinatas	4.30	M ²	RD\$ 1,350.00	RD\$ 5,805.00	
9.6	Demolicion de Acera Frontal	37.37	M ²	RD\$ 50.00	RD\$ 1,868.50	
9.7	Demolicion de Conten	19.50	M ²	RD\$ 50.00	RD\$ 975.00	
9.8	Aceras Frontal	37.37	M ²	RD\$ 642.20	RD\$ 23,999.01	
9.9	Reparacion de Conten	19.50	MI	RD\$ 461.33	RD\$ 8,995.94	
				Sub-Total	RD\$ 64,554.52	

Sub - Total Gral

RD\$ 699,119.98

Gastos Indirectos

Direccion Tecnica	10%	RD\$ 69,912.00
Transporte	2%	RD\$ 13,982.40
Gastos administrativos	2%	RD\$ 13,982.40
Seguro y fianzas	4%	RD\$ 27,964.80
Fondos de pensiones	1%	RD\$ 6,991.20


TOTAL GENERAL

RD\$ 831,952.78

CONTRATO RD\$ 1,110,169.84
AVANCE 20% RD\$222,033.97
1ra CUBICACION RD\$553,660.18
RETENCION 10% RD\$111,016.98
FONDO DE PENSIONES RD\$37,928.13 PAGADO
SEGURO Y FIANZA RD\$10,993.66 PAGADO

ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
DMPU

ING. DIANNY BARBOSA
DMPU



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015-2016
CUBICACION FINAL DE LA TERMINACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: SAN ANTON Y LAS PIEDRAS
CONTRATISTA: ING. ELQUIS WALKIRIA MARCHANT RAMIREZ

Fecha: 31-oct-16

BARRIO: SAN ANTON					
1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Topografia				
1.2	Excavacion	835.30	ml	RD\$30.00	RD\$25,059.00
1.3	Colocacion de Terford	43.70	m3	RD\$300.00	RD\$13,110.00
1.4	Construccion de Contenes (hormig industrial 180Kg/cm2)	42.00	m3	RD\$750.00	RD\$31,500.00
		835.30	ml	RD\$729.44	RD\$609,301.23
				Total	RD\$678,970.23

Gastos Indirectos					
	Direccion Tecnica				
	Gastos Administrativos	10%			RD\$67,897.02
	Gastos de Transporte	2%			RD\$13,579.40
	Seguro y Fianzas	2%			RD\$13,579.40
	Fondos de Pensiones. Ley 6/86	4%			RD\$27,158.81
		1%			RD\$6,789.70

BARRIO: LAS PIEDRAS

Sub - Total Gral	RD\$807,974.58
-------------------------	-----------------------

BARRIO: LAS PIEDRAS					
1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Topografia				
1.2	Excavacion	1021.80	ml	RD\$30.00	RD\$30,654.00
1.3	Colocacion de Terford	33.43	m3	RD\$300.00	RD\$10,029.00
1.4	Construccion de Contenes (Hormig 1:3:5) a Trompo	19.35	m3	RD\$750.00	RD\$14,512.50
		1021.80	ml	RD\$623.02	RD\$636,601.84
				Total	RD\$691,797.34

Gastos Indirectos					
	Direccion Tecnica				
	Gastos Administrativos	10%			RD\$69,179.73
	Gastos de Transporte	2%			RD\$13,835.95
	Seguro y Fianzas	2%			RD\$13,835.95
	Fondos de Pensiones. Ley 6/86	4%			RD\$27,671.89
		1%			RD\$6,917.97

TOTAL		Sub - Total Gral	RD\$823,238.83
--------------	--	-------------------------	-----------------------

TOTAL GENERAL	RD\$1,631,213.41
----------------------	-------------------------

Contrato RD\$1,630,588.08
 Avance 20% RD\$ 326,117.62
 1ra Cubicacion RD\$ 645,000.00
 10% Retencion RD\$163,058.80
 Seguro y fianza (RD\$ 54,809.68 pagado)
 Fondo de pensiones (RD\$ 13,826.42 pagado)



ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
 DMPU

ING. DIANNY BARBOSA
 DMPU

4

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015-2016
CUBICACION FINAL DE LA TERMINACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: URBANIZACION MALLEN Y VILLA MUNICIPAL
CONTRATISTA: ING. CARLOS ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ

Fecha: 19-dic-16

BARRIO: VILLA MUNICIPAL

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Topografia	679.90	ml	RD\$30.00	RD\$20,397.00
1.2	Excavacion	38.00	m3	RD\$300.00	RD\$11,400.00
1.3	Corte de Asfalto	67.45	m2	RD\$50.00	RD\$3,372.50
1.4	Relleno Compactado de Caliche	12.77	m3	RD\$350.00	RD\$4,469.50
1.5	Terford	8.00	m3	RD\$750.00	RD\$6,000.00
1.6	Construccion de Aceras (Hormig 1:3:5) a Trompo	63.88	m2	RD\$568.90	RD\$36,341.33
1.7	Construccion de Contenes (hormig 1:3:5) a Trompo	679.90	ml	RD\$623.02	RD\$423,591.30
Total					RD\$505,571.63

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica	10%			RD\$50,557.16
Gastos Administrativos	2%			RD\$10,111.43
Gastos de Transporte	2%			RD\$10,111.43
Seguro y Fianzas	4%			RD\$20,222.87
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$5,055.72

Sub - Total Gral	RD\$601,630.24
------------------	----------------

BARRIO: URBANIZACION MALLEN

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Topografia	340.20	ml	RD\$30.00	RD\$10,206.00
1.2	Excavacion	12.00	m3	RD\$300.00	RD\$3,600.00
1.3	Relleno Compactado de Caliche	26.69	m3	RD\$350.00	RD\$9,341.50
1.4	Terford	16.00	m3	RD\$750.00	RD\$12,000.00
1.5	Construccion de Aceras (Hormig 1:3:5) a Trompo	266.93	m2	RD\$568.90	RD\$151,856.48
1.6	Construccion de Contenes (Hormig 1:3:5) a Trompo	340.20	ml	RD\$623.02	RD\$211,951.40
Total					RD\$398,955.38

NO	BADEN CALLE PEDRO MIR ESQ MERCEDES RODRIGUEZ (8.00 *1.80*0.60)				
1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1,0	Control Topografico	8.00	ml	RD\$30.00	RD\$240.00
2,0	Demolicion de Baden Existente	16.00	mt2	RD\$50.00	RD\$800.00
3,0	Excavacion en Caliche (8.00*1.80*0.60)	9.60	mt3	RD\$300.00	RD\$2,880.00
4,0	Relleno Compactado de Caliche (8.00*1.80)	16.00	mt2	RD\$350.00	RD\$5,600.00
5,0	Coloc. de Terford (8.00*1.80*0.40)	6.40	mt3	RD\$750.00	RD\$4,800.00
6,0	Adq. Y Coloc de Malla Electrosoldada	16.00	mt2	RD\$340.00	RD\$5,440.00
7,0	Vaciado deHormigon 1;2;4+10% Desp.	3.20	mt3	RD\$4,262.35	RD\$13,639.52
8,0	Mortero para Pulido	0.10	mt3	RD\$5,845.00	RD\$561.12
Total					RD\$33,960.64



SUB TOTAL				RD\$432,916.02
-----------	--	--	--	----------------

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica				
Gastos Administrativos	10%			RD\$43,291.60
Gastos de Transporte	2%			RD\$8,658.32
Seguro y Fianzas	2%			RD\$8,658.32
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	4%			RD\$17,316.64
	1%			RD\$4,329.16

TOTAL				
		Sub - Total Gral		RD\$515,170.06

TOTAL GENERAL	RD\$1,116,800.30
---------------	------------------

Contrato RD\$1,114,994.75
 Avance 20% RD\$ 222,998.95
 10% Retencion RD\$111,499.48
 1ra Cubicacion RD\$700,000.00
 Seguro y fianza (RD\$ 37,469.72 pagado)
 Fondo de pensiones (RD\$ 9,366.95 pagado)


 ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
 DMPU


 ING. DIANNY BARBOSA
 DMPU



47

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015-2016

CUBICACION FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES

SECTOR: SARMIENTO I, SARMIENTO II y URBANIZACION ORIENTAL

CONTRATISTA: ING. MADELYN CARTY ROBERTS

Fecha: 19-dic-16

URBANIZACION ORIENTAL : CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Control Topografico	0.00	ml	RD\$30.00	RD\$0.00
1.2	Demolicion de Aceras	306.35	m2	RD\$50.00	RD\$15,317.50
1.3	Demolicion de Contenes	212.40	m3	RD\$50.00	RD\$10,620.00
1.4	Excavacion	0.00	m3	RD\$300.00	RD\$0.00
1.5	Suministro Reg. y Compactado de Caliche	0.00	m3	RD\$350.00	RD\$0.00
1.6	Piqueteo de Contenes	61.90	ml	RD\$20.00	RD\$1,238.00
1.7	Resane de Contenes con Hormigon 1:3:5 a Trompo	61.90	ml	RD\$45.00	RD\$2,785.50
1.8	Construccion de Aceras con (hormig 1:3:5) a Trompo	306.35	m2	RD\$568.90	RD\$174,282.52
1.9	Construccion de Contenes con (hormig 1:3:5) a Trompo	212.40	m2	RD\$623.02	RD\$132,329.45

Gastos Indirectos					RD\$336,572.96
Direccion Tecnica	10%				RD\$33,657.30
Gastos Administrativos	2%				RD\$6,731.46
Gastos de Transporte	2%				RD\$6,731.46
Seguro y Fianzas	4%				RD\$13,462.92
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%				RD\$3,365.73

TOTAL					RD\$400,521.83
--------------	--	--	--	--	----------------

SARMIENTO I : CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Control Topografico	218.60	ml	RD\$30.00	RD\$6,558.00
1.2	Demolicion de Aceras	49.20	m2	RD\$50.00	RD\$2,460.00
1.3	Demolicion de Contenes	37.50	m3	RD\$50.00	RD\$1,875.00
1.4	Excavacion	17.49	m3	RD\$300.00	RD\$5,247.00
1.5	Suministro Reg. y Compactado de Caliche	21.60	m3	RD\$350.00	RD\$7,560.00
1.6	Piqueteo de Contenes	13.00	ml	RD\$20.00	RD\$260.00
1.7	Resane de Contenes con Hormigon 1:3:5 a Trompo	13.00	ml	RD\$45.00	RD\$585.00
1.8	Construccion de Aceras con (hormig 1:3:5) a Trompo	265.94	m2	RD\$568.90	RD\$151,293.27
1.9	Construccion de Contenes con (hormig 1:3:5) a Trompo	256.10	ml	RD\$623.02	RD\$159,555.42

RD\$335,393.69

Gastos Indirectos					
Direccion Tecnica	10%				RD\$33,539.37
Gastos Administrativos	2%				RD\$6,707.87
Gastos de Transporte	2%				RD\$6,707.87
Seguro y Fianzas	4%				RD\$13,415.75
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%				RD\$3,353.94

TOTAL					RD\$399,118.49
--------------	--	--	--	--	----------------



SARMIENTO II : CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES

1.0	Partidas	Cantidad	Unidad	P. U.	Valor
1.1	Control Topografico	0.00	ml	RD\$30.00	RD\$0.00
1.2	Demolicion de Aceras	372.34	m2	RD\$50.00	RD\$18,617.00
1.3	Demolicion de Contenes	149.60	m3	RD\$50.00	RD\$7,480.00
1.4	Excavacion	0.00	m3	RD\$300.00	RD\$0.00
1.5	Suministro Reg, y Compactado de Caliche	14.70	m3	RD\$350.00	RD\$5,145.00
1.6	Piqueteo de Contenes	63.10	ml	RD\$20.00	RD\$1,262.00
1.7	Resane de Contenes con (Hormigon 1:3:5) a Trompo	63.10	ml	RD\$45.00	RD\$2,839.50
1.8	Construccion de Aceras con (Hormig 1:3:5) a Trompo	372.34	m2	RD\$568.90	RD\$211,824.23
1.9	Construccion de Contenes con (Hormig 1:3:5) a Trompo	149.60	m2	RD\$623.02	RD\$93,203.79

RD\$340,371.52

Gastos Indirectos				
Direccion Tecnica	10%			RD\$34,037.15
Gastos Administrativos	2%			RD\$6,807.43
Gastos de Transporte	2%			RD\$6,807.43
Seguro y Fianzas	4%			RD\$13,614.86
Fondos de Pensiones. Ley 6/86	1%			RD\$3,403.72
TOTAL				
				RD\$405,042.11

TOTAL GENERAL				RD\$1,204,682.42
---------------	--	--	--	------------------

Contrato RD\$1,199,999.66
Avance 20% RD\$ 239,999.94
1ra Cubicacion RD\$ 800,000.00
10% Retencion RD\$119,999.96
Seguro y fianza (RD\$ 40,336.12 pagado)
Fondo de pensiones (RD\$ 10,084.02 pagado)

ING. SANTIAGO ANT. SHULLERBRANDT
DMPU

ING. DIANNY BARBOSA
DMPU

