


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELLA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO 2017 / 2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. TERMINACION VERJA PERIMETRAL PARQUE ARGOSTURN	Sec. Argostura.	500,000.00	0.00				X	
2. CONT. PARQUE PLAZA MELLA	MELLA.	1,898,380.00	422,438.59			✓		
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								



FIRMA ALCADÍA

23/05/2017

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 206 / 2017

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año _____:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	<u>1</u>	<u>22</u>
Obras pendientes	<u>1</u>	<u>0.</u>
TOTAL		



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<u>2,395,380.00</u>	<u>422,438.59</u>	<u>1,970,941.41</u>	<u>17.65</u>

MUNICIPIO DE MELLA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Henry Padilla	Iglesia	Presidente		
2. Deyanira Suarez	Secretaria	Secretaria		
3. Faustina Binos	tesorero			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				



Wilson E. Lopez M.
 Coordinador PPM Ayuntamiento

Sello Ayuntamiento