



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 1ro. de enero de 1945

Yaguajay, S.C., República Dominicana

RNC: 4-14-01162-1

Presupuesto Participativo Municipal

Análisis de Ejecución de Presupuesto Participativo

Periodo: 2016 – 2020

Realizado en Fecha: Lunes, 05 de junio de 2017

Balance Consolidado de Ejecución del Presupuesto Participativo año: 2017

| Estado de Situación de las Obras | Cantidad | Porcentaje (%) |
|----------------------------------|----------|----------------|
| Obras Ejecutadas | 1 | 20% |
| Obras en Proceso | 1 | 20% |
| Obras Pendientes | 3 | 60% |
| Total | 5 | 100% |

Balance de ejecución del Volumen del fondo de disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

| Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$ | Monto de las Obras Ejecutadas en Proceso RD\$ | Diferencia de Inversión Ejecutada y FDF RD\$ | Porcentaje de Ejecución (%) |
|---|---|--|-----------------------------|
| \$4,200,000.00 | \$1,236,001.87 | \$2,963,998.13 | 30% |
| | | | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 1ro. de enero de 1945

Yaguajay, S.C., República Dominicana

RNC: 4-14-01162-1

Presupuesto Participativo Municipal

Nivel de Avance las Obras Incluidas para el año 2017

Periodo: 2016 – 2020

Realizado en Fecha: lunes, 05 de junio de 2017

| Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto | | Nivel de Avance | | | | Situación |
|--|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada (100%) | Más 80% | Menos 50% | Sin Inicial | |
| Construcción de Aceras y Contenes | Pajarito | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | Si | - | - | - | |
| Reparación de Viviendas | Pajarito | 300,000.00 | 0.00 | - | - | - | Si | |
| Compras de Terreno, Ampliación de Cementerio | Najayo | 1,400,000.00 | 233,333.33 | - | - | Si | - | |
| Construcción de Aceras y Contenes | Semana Santa | 1,100,000.00 | 0.00 | - | - | - | Si | |
| Reparación de Viviendas | Semana Santa | 300,000.00 | 0.00 | - | - | - | Si | |