

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017**  
**(PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)**

| OBRAS PROGRAMADAS                       | UBICACION      | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |         |           | SITUACION              |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|   |                | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Más 50% | Menos 20% |                        |
| 1. Reparación camino vecinal            | LA MANZANA     | 994,945.39           | 994,945.39            | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 2. Construcción Capilla                 | LOS CERCADOS   | 1,101,379.00         | 1,101,379.00          | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 3. Construcción contenes                | EL BARRANCON   | 1,249,570.53         | 1,249,570.53          | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 4. Reparación de calles                 | JUAN DE DIOS   | 941,287.00           | 941,287.00            | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 5. Reparación de Capilla                | LLENAS ABAJO   | 737,849.09           | 596,747.15            |                 | 81%     |         |           | Trabajando             |
| 6. Construcción encache entrada Capilla | GUANUCI        | 999,929.39           | 195,986.16            |                 |         |         | 20%       | En espera de continuar |
| 7. Construcción Puente de Ventura       | QUEBRADA HONDA | 998,039.90           | 768,545.29            |                 |         | 77%     |           | Trabajando             |
| 8. Encaches calle principal             | LA PLAYITA     | 783,805.81           | 156,761.16            |                 |         |         | 20%       | En espera de continuar |
| 9. Reparación de calles                 | LOS LOPEZ III  | 999,464.82           | 503,196.63            |                 |         | 50%     |           | Trabajando             |
| 10. Reparación de calles                | EL COROZO      | 1,189,860.04         | 737,869.25            |                 |         | 77%     |           | Trabajando             |

FIRMA ALCALDIA



FECHA

13/12/2017

SELLO AYUNTAMIENTO






**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017**  
**(PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)**

| OBRAS PROGRAMADAS                       | UBICACION      | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |         |           | SITUACION              |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|   |                | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Más 50% | Menos 20% |                        |
| 1. Reparación camino vecinal            | LA MANZANA     | 994,945.39           | 994,945.39            | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 2. Construcción Capilla                 | LOS CERCADOS   | 1,101,379.00         | 1,101,379.00          | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 3. Construcción contenes                | EL BARRANCON   | 1,249,570.53         | 1,249,570.53          | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 4. Reparación de calles                 | JUAN DE DIOS   | 941,287.00           | 941,287.00            | 100%            |         |         |           | Entregada              |
| 5. Reparación de Capilla                | LLENAS ABAJO   | 737,849.09           | 596,747.15            |                 | 81%     |         |           | Trabajando             |
| 6. Construcción encache entrada Capilla | GUANUCI        | 999,929.39           | 195,986.16            |                 |         |         | 20%       | En espera de continuar |
| 7. Construcción Puente de Ventura       | QUEBRADA HONDA | 998,039.90           | 768,545.29            |                 |         | 77%     |           | Trabajando             |
| 8. Encaches calle principal             | LA PLAYITA     | 783,805.81           | 156,761.16            |                 |         |         | 20%       | En espera de continuar |
| 9. Reparación de calles                 | LOS LOPEZ III  | 999,464.82           | 503,196.63            |                 |         | 50%     |           | Trabajando             |
| 10. Reparación de calles                | EL COROZO      | 1,189,860.04         | 737,869.25            |                 |         | 77%     |           | Trabajando             |

FIRMA ALCADIA



FECHA

13/12/2017

SELLO AYUNTAMIENTO

