

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7136

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 1			6,931,089.00	0.00	0.00	0.00	6,931,089.00	0.00	6,931,089.00	4,185,092.17	1,428,161.39	5,613,253.56	0.00	5,613,253.56	1,317,835.44
1	51		CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADEN			966,059.00	0.00	0.00	0.00	966,059.00	0.00	966,059.00	945,456.57	0.00	945,456.57	0.00	945,456.57	20,602.43
1	52		CONSTRUCCION DE CONTENES,ENCACHE MAS AFI			623,269.00	0.00	0.00	0.00	623,269.00	0.00	623,269.00	649,530.57	0.00	649,530.57	0.00	649,530.57	-26,261.57
1	53		CONSTRUCCION DE ENCACHE DESDE C/FLOR DE			707,848.00	0.00	0.00	0.00	707,848.00	0.00	707,848.00	0.00	707,910.88	707,910.88	0.00	707,910.88	-62.88
1	54		CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y AFIR			771,615.00	0.00	0.00	0.00	771,615.00	0.00	771,615.00	752,539.57	0.00	752,539.57	0.00	752,539.57	19,075.43
1	55		CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADEN			535,646.00	0.00	0.00	0.00	535,646.00	0.00	535,646.00	390,472.30	145,083.83	535,556.13	0.00	535,556.13	89.87
1	56		CONSTRUCCIONE DE CONTENES, ACERAS Y BADE			692,678.00	0.00	0.00	0.00	692,678.00	0.00	692,678.00	692,809.81	0.00	692,809.81	0.00	692,809.81	-131.81
1	57		CONSTRUCCIÃ?N DE CONTENES Y ACERAS BA			790,555.00	0.00	0.00	0.00	790,555.00	0.00	790,555.00	754,283.35	0.00	754,283.35	0.00	754,283.35	36,271.65
1	58		CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADEN			700,110.00	0.00	0.00	0.00	700,110.00	0.00	700,110.00	0.00	346,504.86	346,504.86	0.00	346,504.86	353,605.14
1	59		REHABILITACIÃ?â?N DE CALLE (BAR			1,143,309.00	0.00	0.00	0.00	1,143,309.00	0.00	1,143,309.00	0.00	228,661.82	228,661.82	0.00	228,661.82	914,647.18
			Proyecto 2			1,302,647.00	0.00	0.00	0.00	1,302,647.00	0.00	1,302,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,647.00
2	51		BACHEO HORMIGON ASFALTICO CALIENTE,ESPES			1,302,647.00	0.00	0.00	0.00	1,302,647.00	0.00	1,302,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,647.00
			Proyecto 5			643,134.00	0.00	0.00	0.00	643,134.00	0.00	643,134.00	0.00	298,626.70	298,626.70	0.00	298,626.70	344,507.30
5	51		REMOZAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO E INFA			643,134.00	0.00	0.00	0.00	643,134.00	0.00	643,134.00	0.00	298,626.70	298,626.70	0.00	298,626.70	344,507.30
			Proyecto 7			1,862,094.00	0.00	0.00	0.00	1,862,094.00	0.00	1,862,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,094.00
7	51		CONSTRUCCIÃ?N FUNERARIA MUNICIPAL			1,862,094.00	0.00	0.00	0.00	1,862,094.00	0.00	1,862,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,094.00
			Proyecto 14			4,174,707.00	0.00	0.00	0.00	4,174,707.00	0.00	4,174,707.00	1,570,530.97	814,969.34	2,385,500.31	0.00	2,385,500.31	1,789,206.69
14	51		REMODELACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO MUNIC			2,174,707.00	0.00	0.00	0.00	2,174,707.00	0.00	2,174,707.00	1,138,602.77	299,845.00	1,438,447.77	0.00	1,438,447.77	736,259.23
14	52		REMODELACION DEL MATADERO MUNICIPAL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	431,928.20	515,124.34	947,052.54	0.00	947,052.54	1,052,947.46
			Proyecto 21			624,608.00	0.00	0.00	0.00	624,608.00	0.00	624,608.00	0.00	332,409.05	332,409.05	0.00	332,409.05	292,198.95
21	51		CONSTRUCCIÃ?N DE ENCACHE B0.LIBERTAD			624,608.00	0.00	0.00	0.00	624,608.00	0.00	624,608.00	0.00	332,409.05	332,409.05	0.00	332,409.05	292,198.95
			Proyecto 24			1,416,064.00	0.00	0.00	0.00	1,416,064.00	0.00	1,416,064.00	551,789.09	407,073.48	958,862.57	0.00	958,862.57	457,201.43
24	51		INSTALACION DE AGUA POTABLE MANA DE HAIN			802,789.00	0.00	0.00	0.00	802,789.00	0.00	802,789.00	551,789.09	407,073.48	958,862.57	0.00	958,862.57	-156,073.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7136

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	52		INSTALACION DE AGUA POTABLE MANA DE HAIN			613,275.00	0.00	0.00	0.00	613,275.00	0.00	613,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,275.00
TOTAL GENERAL						16,954,343.00	0.00	0.00	0.00	16,954,343.00	0.00	16,954,343.00	6,307,412.23	3,281,239.96	9,588,652.19	0.00	9,588,652.19	7,365,690.81

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)