


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA RIVAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2016 /2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Capilla la Altagracia	El Matadero Centro del Pueblo	400,658.40	512,444.00	x				Entregada
2. Terminación del club	Boca de civicos	125,000.00					x	
3. Terminación del club y pozo tubular	Los Naranjos	125,000.00	14,129.00			x		
4. Construcción de pequeño acueducto	Chiringo	146,658.68					x	
5. Reparación del parquecito	Higüero , Chiringo	253,999.32					x	
6. Remozamiento parquecito	Reventazón, Selva de los pájaros	134,211.00					x	
7. Reparación del Techo de la iglesia católica	La verde	150,000.00	13,500.00			x		
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								


FIRMA ALCALDÍA



10-05-2018
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2016 / 2020**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	01	30%
Obras en proceso	02	5%
Obras pendientes	04	65%
TOTAL	07	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,335,528.00	540,073.00	795,455.00	35% _{jv}

