



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL DE YUMA**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO**

UBICACION	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		SITUACION			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
EL CENTRO	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
EL BRONX	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
LA LOMITA	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
EL LAVADOR	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
INESPRE	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
LA GALLERA	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION



*Cristian R. Perez*

BARRIO OSCAR	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
LOS MAESTROS	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$376.534.77	\$150.613.91			40%	EN EJECUCION
BARRIO NUEVO	CONSTRUCCION DE BADEN C/ PROYECTO	\$128.235.00	\$			0%	SIN INICIAR
EL CASCAJAL	COMPRA DE DIEZ (10) LAMPARAS FLUORESCENTES	\$75.860.00	\$			0%	SIN INICIAR
EL CARRIL	COMPRA DE OCHO (8) LAMPARAS FLUORESCENTES	\$60,688.00	\$			0%	SIN INICIAR
LAS GUARAPAS	CONTINUACION CONST. CEMENTERIO MUNICIPAL (2da. ETAPA)	\$135.000.00	\$54,000.00			40%	EN EJECUCION
LOS NEGROS	CONSTRUCCION DE RESEBOUT	\$385.297.13	\$385.297.13	100%			TERMINADA
LOS JOBITOS	ARREGLO CAMINO VECINAL	\$135.000.00	\$135.000.00	100%			TERMINADA
BALLESTERO	CONSTRUCCION DE CAÑADA	\$2.272.104.54	\$1,817.683.63		80%		EN EJECUCION
EL LIMON	CONTINUACION DE CONST. CANCHA DEPORTIVA	\$622,264.07	\$404,471.65		65%		EN EJECUCION
SANTA CRUZ DE GATO	ARREGLO CAMINO VECINAL	\$1,902.500.00	\$1,902.500.00	100%			TEMINADA
HAITI CHIQUITO	CONSTRUCCION DE RESEBUOT	\$385.297.13	\$	100%			TERMINADA
BENERITO CENTRO	ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES	\$750,410.29	\$			0%	SIN INICIAR

"Continua"

*Cristian B. Peg*

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	21.05%
Obras en proceso	11	57.89%
Obras pendientes	4	21.05%
TOTAL	19	100%

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución

  
LICDA. ISABEL MEJIA  
Tesorera Municipal

  
ING. CRISTIAN RAFAEL PEREZ  
Enc. Obras Municipales