



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCION  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018  
(PERIODO ENERO / AGOSTO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Pozo Séptico, Policlínica.	Mamoncito	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
2. Continuación Construcción Puente Arrollo.	Hato Viejo	50,000.00						
3. Reparación Caminos Los Gurabitos.	Gurabo	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
4. Construcción Varios Badenes	Barrio Nuevo	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
5. Continuación construcción Aceras y Contenes	La Loma	100,000.00					X	
6 Reparación del Centro Comunal	Cacique	100,000.00	100,000.00	X				Terminada
7. Continuación Const. Centro Comunal	Veladero	50,000.00					X	
8. Construcción de la Rotonda	Duran	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
9. Continuación Construcción Funeraria Comunitaria	Cañada Grande	50,000.00					X	
10. Remodelación Plaza Centenaria	Cepillo	50,000.00					X	
11. Continuación Construcción Acueducto	La Meseta	50,000.00					X	
12. Cierre de la Cancha	Los Junco Nuevos	50,000.00					X	
<b>TOTAL</b>		<b>700,000.00</b>						

  
FIRMA ALC. DÍA

  
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MONCION  
PERIODO ENERO / JUNIO 2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	100
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	7	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
700,000.00	300,000.00	400,000.00	43%

