



República Dominicana

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

Mella, Independencia, RD.

25/09/2018.-

Al : **Comité de Seguimiento Municipal  
Del presupuesto Participativo 2018  
Ayuntamiento de Mella.**

De : **Lic. Leónidas Sena  
Alcalde Municipal de Mella**

Asunto : **Remisión de Informe de Ejecución Tercer Trimestre de obras del  
Presupuesto Participativo 2018.**


Distinguidos/as Señores/as:

Muy cortésmente, les remitimos el informe de ejecuciones de las obras de tercer trimestre del presupuesto participativo del año 2018, donde se refleja su situación actual y las situaciones presentadas en el transcurso de las mismas, donde el inicio de construcción del Puente El Caliman fue asumido por el Ministerio de Obras Publicas en visita sorpresa del Presidente Danilo Medina al Municipio.

Esperamos seguir contando con la colaboración en los presupuestos participativos venideros.

Su colaborador a su disposición para cualquier información

Atte.

  
**Lic. Leónidas Sena**  
Alcalde Municipal





# ALCALDIA MUNICIPAL DE MELLA

RNC: 4-17-00024-3

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

| NOMBRE DEL PROYECTO              | COMUNIDAD BENEFICIARIA | ORDEN | MES DE EJECUCION     | RD\$ MONTO ESTIMADO |
|----------------------------------|------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Compra Bomba de Acueducto        | Paraje El Proyecto     | 1     | Enero-Marzo          | RD\$ 200,000.00     |
| Construcción Puente Caliman      | Mella                  | 2     | Abril-Junio          | RD\$ 750,000.00     |
| Terminación Plaza Cruce de Mella | Mella                  | 3     | Julio-Agosto         | RD\$ 750,000.00     |
| Reparación de Viviendas          | Sección Angostura      | 4     | Septiembre-Diciembre | RD\$ 300,000.00     |

NOTA: Puede estar sujeta a cambios a solicitud del Concejo de Regidores.

  
Presidencia del Concejo





República Dominicana

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

RNC: 4-17-00024-3

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

| OBRAS PROGRAMADAS                              | UBICACION              | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION        |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|------------------|
|  |                        | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial |                  |
| 1. Compra Bomba de Acueducto                   | El Proyecto, Angostura | 200,000              | 200,000               | X               |         |           |             | Ejecutada        |
| 2. Inicio Construcción puente el Caliman       | Mella                  | 750,000              | 0.00                  | x               |         |           | X           | Asumida por MOPC |
| 3. Reparación Viviendas                        | Angostura              | 300,000              | 245,432.20            |                 | X       |           |             | Ejecutándose     |
| 4. Continuación Construcción Plaza Cruce Mella | Mella                  | 750,000              | 146,247               |                 |         | X         |             | Ejecutándose     |
| TOTAL  |                        |                      |                       |                 |         |           |             |                  |

  
FIRMA ALCADÍA



FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje<br>% |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Obras ejecutadas                 | 3        | 80%             |
| Obras en proceso                 | 2        | 80%             |
| Obras pendientes                 | 1        | 80%             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4</b> | <b>80%</b>      |

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

| Fondo de Disponibilidad<br>Financiera<br>RDS | Monto de las obras<br>ejecutadas y en proceso<br>RDS | Diferencia de Inversión<br>ejecutada y el FDF<br>RDS | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--|--|--|------------------------------|
| 2,000,000.00                                 | 591,679.20   | 1,408,320.80   | 80                           |

