




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEYBA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
TOTAL DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
RENDICION DE CUENTAS (PERIODO 01/01/18 / 30/10/2018)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION DE CONTENES	PUERTO PLATA	1,104,993.57	1,104,993.57	X				TERMINADA
2. CONSTRUCCION DE CONTENES	BUENOS AIRES	3,069,949.42	3,069,949.42	X				TERMINADA
3. CONSTRUCCION DE CONTENES	BRISAS DEL NORTE	798,019.78	798,019.78	X				TERMINADA
4. CONSTRUCCION DE CONTENES	BRISAS DEL ESTE	798,019.78	798,019.78	X				TERMINADA
5. CONSTRUCCION DE CONTENES	CAAMAÑO	798,019.78	79,801.98			X		INICIADA
6. CONSTRUCCION DE CONTENES	LOS COCOS	798,019.78	0.00				X	
7. CONSTRUCCION DE CONTENES	VISTA AL LAGO	798,019.78	0.00				X	
TOTAL		8,175,000.00	5,850,784.54	4				

FIRMA ALCADÍA

16/10/18
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEYBA
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JULIO 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	57.14
Obras en proceso	1	14.28
Obras pendientes	2	28.57
TOTAL	7	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
8,175,000.00	5,850,784.54	2,324,215.46	71.56